

COMUNE DI BUSCA

PROVINCIA DI CUNEO
(con sede in Via Cavour n. 28 - 12022 Busca)

OPERE : impiantistica sportiva
PROGETTO : LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN
ERBA SINTETICA NEL COMPLESSO SPORTIVO "ING. FERRERO" -
CUP G35B21000040004 - CIG 9148696EC2
IMPRESA : LIMONTA SPORT S.p.A. con sede in Erba (CO) – c.so XXV Aprile 167/B

CONTRATTO: rep. 6364 in data 01.08.202022 - registrato a Cuneo il 01/08/2022 n.17398
serie 1T

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 c.2 del D.lgs50/2016)

L'anno duemila venti tre il mese di marzo il giorno trenta in BUSCA,

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI:

Visto il **progetto esecutivo** in data luglio 2020 approvato con deliberazione n. 137 in data 16.09.2020 dalla Giunta Comunale e redatto dalla Società Saglietto engineering srl con sede in Cuneo per l'importo complessivo di **euro 885.000,00** distinto come segue:

- | | | |
|----|--|--------------|
| a) | Importo esecuzione delle lavorazioni
A corpo | 699.181,49 € |
| b) | Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza
A corpo | 4.414,01 € |

Totale importo lavori - Generale (a+b) **703.595,50 €**

- | | | |
|-----|--|-------------|
| c) | Somme a disposizione | |
| c.1 | Spese tecniche (progetto definito, progetto esecutivo) | 50.407,31 € |
| c.2 | CN PAIA 4 % e IVA 22% su spese tecniche | 13.549,49 € |
| c.3 | IVA 10% su lavori | 70.359,55 € |
| c.4 | Incentivo di cui all'art. 114 c.5) d. lgs. 50/2016 | 7.035,96 € |
| c.5 | Imprevisti/arrotondamenti | 52,20 € |
| c.6 | omologazione LND | 10.000,00 € |

Totale somme a disposizione - Generale (c) 151.404,50€

Sommano (a+b+c) **855.000,00€**

Vista la Determinazione Area Tecnica n. 221 del 13.06.2022, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, Commi 2,6 e 13, ultimo periodo d.l.s. 50/2016, con la quale i lavori furono **aggiudicati definitivamente** alla ditta Limonta Sport S.p.A. con sede in Erba (CO) Corso XXV Aprile n. 167/B che offrì il ribasso del 4,20% (in lettere quattro virgola venti per cento) sull'importo netto di € 699.181,49 (esclusi oneri di sicurezza per € 4.414,01) e quindi per un importo di contratto netto pari a € **674.229,88** (€ 669.815,87 + € 4.414,01 oneri sicurezza).

Visto il contratto stipulato nell'ufficio del Comune di Busca in data 01/08/2022 rep. N. 6364 per un importo € **674.229,88** è stato registrato all'Agenzia delle Entrate – ufficio territoriale di Cuneo in data 01.08.2022 al n. 17398 serie 1T.

Visto il verbale di consegna dei lavori in data **17.06.2022** firmato senza riserve da parte dell'impresa;

Ritenuto che il **tempo utile** per l'esecuzione dei lavori era di giorni 60 come dalle migliori proposte in base di gara dall'impresa;

Visto che non ci furono sospensioni ai lavori;

Visto le seguenti proroghe concesse all'impresa appaltatrice:

- proroga n. 1 di 26 gg. concessa in data 05.08.2022 con Determina n. 295 dell'Area Tecnica, a seguito di richiesta specifica della ditta appaltatrice per le motivazioni inerenti il protrarsi dei tempi di approvvigionamento dei materiali dell'impianto di illuminazione;
- proroga n. 2 di 30 gg. concessa in data 12.09.2022 con Determina n. 339 dell'Area Tecnica a seguito di richiesta specifica della ditta appaltatrice, visto il difficoltoso reperimento dei materiali di completamento;
- proroga n. 3 di 120 gg. concessa in data 24.10.2022 con Determinazione Area Tecnica n. 407 su richiesta specifica della ditta appaltatrice, a causa del protrarsi dei tempi di approvvigionamento dei materiali (in particolare dello spogliatoio del prefabbricato per il calcio).

In base alle proroghe sopra riportate il nuovo termine per l'ultimazione lavori è stato fissato al 07.02.2023.

Visto il certificato di ultimazione in data **07.02.2023** dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno precedente; in base all'art. 199 del Regolamento D.P.R. 207/2010 – comma 2 – viene è stato assegnato un termine perentorio di 60 gg. per il completamento delle lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera.

Vista la Determinazione Area Tecnica n. 221 del 13.06.2022, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95. Commi 2,6 e 13, ultimo periodo d.l.s. 50/2016, con la quale i lavori furono **aggiudicati definitivamente** alla ditta Limonta Sport S.p.A. con sede in Erba (CO) Corso XXV Aprile n. 167/B che offrì il ribasso del 4,20% (in lettere quattro virgola venti per cento) sull'importo netto di € 699.181,49 (esclusi oneri di sicurezza per € 4.414,01) e quindi per un importo di contratto netto pari a € **674.229,88** (€ 669.815,87 + € 4.414,01 oneri sicurezza).

Visto il contratto stipulato nell'ufficio del Comune di Busca in data 01/08/2022 rep. N. 6364 per un importo € **674.229,88** è stato registrato all'Agenzia delle Entrate – ufficio territoriale di Cuneo in data 01.08.2022 al n. 17398 serie 1T.

Visto il verbale di consegna dei lavori in data **17.06.2022** firmato senza riserve da parte dell'impresa;

Ritenuto che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era di giorni 60 come dalle miglie e proposte in base di gara dall'impresa;

Visto che non ci furono sospensioni ai lavori;

Visto le seguenti proroghe concesse all'impresa appaltatrice:

- proroga n. 1 di 26 gg. concessa in data 05.08.2022 con Determina n. 295 dell'Area Tecnica, a seguito di richiesta specifica della ditta appaltatrice per le motivazioni inerenti il protrarsi dei tempi di approvvigionamento dei materiali dell'impianto di illuminazione;
- proroga n. 2 di 30 gg. concessa in data 12.09.2022 con Determina n. 339 dell'Area Tecnica a seguito di richiesta specifica della ditta appaltatrice, visto il difficoltoso reperimento dei materiali di completamento;
- proroga n. 3 di 120 gg. concessa in data 24.10.2022 con Determinazione Area Tecnica n. 407 su richiesta specifica della ditta appaltatrice, a causa del protrarsi dei tempi di approvvigionamento dei materiali (in particolare dello spogliatoio del prefabbricato per il calcio).

In base alle proroghe sopra riportate il nuovo termine per l'ultimazione lavori è stato fissato al 07.02.2023.

Visto il certificato di ultimazione in data **07.02.2023** dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno precedente; in base all'art. 199 del Regolamento D.P.R. 207/2010 – comma 2 – viene è stato assegnato un termine perentorio di 60 gg. per il completamento delle lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera.

Visto le seguenti Imprese sub appaltatrici alle quali è stato autorizzato il sub appalto in base a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dall'art. 49 della L. 29.07.2021 n.108 per le seguenti lavorazioni:

- Realizzazione impianto elettrico – contratto di sub appalto in data 07.07.2022 con la ditta G.MG. ELETTRIC srl di Spirano (BG) – via Campo Breda n. 2 per un importo di euro 60.000,00 inclusi oneri di sicurezza per euro 2.000,00;
- Lavori di movimento terra – sbancamento – realizzazione del fondo – contratto di sub appalto in data 21.07.2022 con la ditta BUFFA Antonio di Tronzano Vercellese (VC) – via E. Carasso n. 2 per un importo di euro 65.416,23 inclusi oneri di sicurezza per euro 2.621,80;
- Posa in opera del sistema del campo da calcio – contratto di sub appalto in data 04.08.2022 con la ditta PAROLA ELISABETTA & C. sas di Borgo San Dalmazzo (CN) – via Vecchia di Cuneo n.84 per un importo di euro 21.000,00 inclusi oneri di sicurezza per euro 450,00.

Visti i seguenti sub affidamenti che non costituiscono sub appalto:

- affidamento lavori di posa in opera della recinzione perimetrale del campo da calcio omologato all'impresa GOLDENROD SRL, con sede in Somma Lombardo (VA), Via Mameli n. 95, C.F. e partita I.V.A. n. 03830380121 per un importo di €. 8.860,00 (compresi oneri sicurezza) che non supera il 2% dell'importo contrattuale e ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 18/04/2016 n° 50.
- affidamento montaggio degli spogliatoi all'impresa PREFAB SRL, con sede in SAN POLO DI PIAVE (TV), Via Marinai D'Italia n. 10, C.F. e partita I.V.A. n. 03364010264 per un importo di €. 5.800,00 (compresi oneri sicurezza) che non supera il 2% dell'importo contrattuale e ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 18/04/2016 n° 50.

Visto che non sono stati impiegati giorni in più o in meno del prescritto;

Visto che non si sono verificati danni di forza maggiore;

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'impresa;

Riscontrati tutti i documenti contabili;

VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono conformi al progetto e approvati e per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti per l'importo di € **674.229,88**;

ACCERTATO:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;

- che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza n. 33080558/61 a decorrenza continuativa presso INAIL sede di Bergamo;
- che non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione;
- che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum/creditori in quanto i lavori si sono svolti nell'ambito di aree di proprietà comunale;

CERTIFICA

che i **LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA NEL COMPLESSO SPORTIVO "ING. FERRERO"** sono stati regolarmente eseguiti e pertanto ne liquida l'importo netto totale di

	€ 674.229,88
da cui si deducono per i certificati di pagamento già emessi:	
certificato di pagamento n. 1 (SAL a tutto l' 08.09.2022)	€ 335.432,86
certificato di pagamento n. 2 (SAL a tutto il 07.10.2022)	<u>€ 271.278,51</u>
Sommano i certificati corrisposti	€ 606.711,37
Resta il credito dell'impresa	<u>€ 67.518,51</u>

Il certificato di pagamento n. 3 (rata finale) corrisponde a € **67.518,51** e verrà liquidato dal Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell'art. 30 c. 5 bis del D. lgs n.50/2016

Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Cuneo li 30.03.2023

LIMONTA SPORT SPA
p. L'IMPRESA
240176 POLVERA DAL SENO (BG)
(LIMONTA Sport S.p.A.) 0139

ORDINE DEGLI INGEGNERI
IL DIRETTORE DEI LAVORI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
(dott. Ing. Fabrizio SAGLIETTO)

V°: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(geom. Bruno TALLONE)

