



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AC 057	Del 02/07/2018

REG. GEN.	
N° 323	Del 02/07/2018

Oggetto:	Lavori “6000 Campanili – Lavori di Riqualficazione viaria del centro storico – LOTTOFUNZIONALE N°4 – Stralcio via Dettori ” CUP J57H17000900004 - CIG 7259541ABD - Impresa Costruzioni Geom. Putzu Sebastiano- via Domenico Millelire, Pattada (SS) P.I. 01942020908, C.F PTZSST79P23G203U Concessione proroga sul termine di ultimazione dei lavori.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il Decreto sindacale n. 01 prot. n. 1537 del 24.04.2012 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;
Visto il dlgs 50/016; Il Dpr 05.10.2010 n° 207; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento comunale di contabilità; Il regolamento comunale dei contratti; Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il contratto rep. REP n. 2 del 23.03.2018 con il quale vennero affidati all' Impresa Costruzioni Geom. Putzu Sebastiano i lavori di cui all'oggetto;

Rilevato che con verbale in data 26.04.2018 la DDLL procedeva alla consegna dei lavori, per cui gli stessi, ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto, dovevano essere ultimati in gg. 64 naturali e consecutivi, quindi cessanti entro la data del 28.06.2018;

Vista la richiesta di proroga presentata dalla ditta esecutrice dei lavori datata 20.06.2018 ed assunta al protocollo dell'ente in data 21.06.2018 al n. 2686 , con la quale viene richiesta la concessione di una proroga di 45 (quarantacinque) giorni sul termine di ultimazione dei lavori, motivata dalle particolari avverse condizioni del tempo;

Acquisito il parere della DD.LL. formulato con comunicazione assunta al protocollo dell'ente in data 28.06.2018 e classificata al . 2814, con la quale esprime parere favorevole alla concessione di una proroga, ritenendo fondate le ragioni dell'impresa, ed escludendo la responsabilità della stessa in merito ai ritardi, ma ritenendo sufficienti n: 25 gg, di proroga;

Ritenuto di poter condividere il parere espresso dalla DDLL;

Rilevata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi , ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07.08.1990,n. 241 e ss.mm.ii;

Dato atto che l'istruttoria , ai fini dell'adozione del presente atto , è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Geom. Aldo Coratza contestualmente all'adozione del presente atto;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 15.01.2013

Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

Di concedere all'Impresa Costruzioni Geom. Putzu Sebastiano via Domenico Millelire, Pattada (SS) P.I. 01942020908, C.F PTZSST79P23G203U, una proroga di giorni 25 (venticinque) sul termine previsto dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto, dando atto che per effetto della proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il 23.07.2018;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D.L. 14 Marzo 2013 , n. 33;

Di trasmettere per conoscenza e per quanto di competenza , la presente determinazione al sig. Sindaco , al sig. Segretario Comunale , al responsabile del Servizio Finanziario ,all'Ufficio Affari Generali e all'Ufficio Messì per la pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi;



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Aldo Coratza