



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AC 065	Del 18/07/2018

REG. GEN.	
N° 365	Del 18/07/2018

Oggetto:	Lavori di "Messa in sicurezza impianti sportivi- campo sportivo Sa Serra-. Contratto REP n. 2 del 23.03.2018- Ditta F.LLI CAPEDDU SRL - Oliena - CUP J56J17000350004 - CIG 733562908E. Concessione proroga sul termine di ultimazione dei lavori.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il Decreto sindacale n. 01 prot. n. 1537 del 24.04.2012 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;
Visto il D.lgs 50/016; Il Dpr 05.10.2010 n° 207; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento comunale di contabilità; Il regolamento comunale dei contratti; Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il contratto rep. REP n. 3 del 04.05.2018 con il quale vennero affidati all' Impresa Ditta F.LLI CAPEDDU SRL, con sede in Oliena, i lavori di cui all'oggetto;
Rilevato che con verbale in data 18.06.2018 la DDLL procedeva alla consegna dei lavori, per cui gli stessi, dovevano essere ultimati in gg. 40 naturali e consecutivi, quindi cessanti entro la data del 21.07.2018;
Vista la richiesta di proroga presentata dalla ditta esecutrice dei lavori datata 13.07.2018 ed assunta al protocollo dell'ente al n. 3055 , con la quale viene richiesta la concessione di una proroga di 60 (sessanta) giorni sul termine di ultimazione dei lavori, motivata dall'impossibilità di procedere alla realizzazione di alcune lavorazioni come da ordine di servizio della DDLL n. 1 del 03.07.2018;
Acquisito il parere della DD.LL. formulato con comunicazione assunta al protocollo dell'ente in data 18.07.2018 e classificata al n. 3138, con la quale esprime parere favorevole alla concessione di una proroga, ritenendo fondate le ragioni dell'impresa, ed escludendo la responsabilità della stessa in merito ai ritardi, ma ritenendo sufficienti n: 10 gg. di proroga;
Ritenuto di poter condividere il parere espresso dalla DDLL;
Rilevata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi , ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07.08.1990,n. 241 e ss.mm.ii;
Dato atto che l'istruttoria , ai fini dell'adozione del presente atto , è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Geom. Aldo Coratza contestualmente all'adozione del presente atto;
Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 15.01.2013
Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

Di concedere all'Impresa F.LLI CAPEDDU SRL - Oliena , appaltatrice dei lavori in oggetto, una proroga di giorni 10 (dieci) sul termine previsto dall'art. 21 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto, dando atto che per effetto della proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il 31.07.2018;
Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D.L. 14 Marzo 2013 , n. 33;
Di trasmettere per conoscenza e per quanto di competenza , la presente determinazione al sig. Sindaco , al sig. Segretario Comunale , al responsabile del Servizio Finanziario ,all'Ufficio Affari Generali e all'Ufficio Messaggi per la pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Aldo Coratza