



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AM 58	Del 22/05/2020

REG. GEN.	
N° 211	Del 22/05/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la disposizione prot. n. 3222 del 12.07.2019, con la quale il Responsabile dell'area tecnica conferisce al sottoscritto geom. Piero Piludu, la responsabilità del procedimento per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

Visto: il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8-2018; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;le direttive ANAC;

Richiamate le deliberazioni del CC n. 5 e 6 del 05.04.2019 di approvazione del DUPS 2019-21;

Dato atto che in data 16.12.2019 è stato stipulato il relativo contratto sottoforma di lettera commerciale da registrarsi in caso d'uso con la ditta Edil3 snc C.F. 01125280956 – P.I. IT01125280956 , con sede in Viale Azuni n. 10 Santu Lussurgiu - Rep. Uso n° 503 del 16.12.2019;

Rilevato che con verbale in data in data 29.10.2019 , firmato senza riserva alcuna dall'impresa appaltatrice, la Direzione dei Lavori procedeva alla consegna dei lavori, per cui gli stessi, ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto, dovevano essere ultimati entro gg. 60 naturali e consecutivi, quindi cessanti entro la data del 28.12.2019;

Vista la richiesta di proroga presentata dalla ditta esecutrice e trasmessa via pec in data in data 14.05.2019 , con la quale viene richiesta la concessione di una proroga di 20 (venti) giorni sul termine di ultimazione dei lavori fissato alla data del 15.05.2020, motivata dal fermo cantiere dovuto alle disposizioni conseguenti al COVID-19 che ha causato notevoli ritardi nelle forniture dei D.P.I. per il proseguo dei lavori e inoltre la chiusura degli stabilimenti per gli approvvigionamenti degli infissi e serramenti e parziale blocco dei trasporti;

Acquisito il parere della DD.LL. pervenuto a questo comune in data 19.05.2020 e assunto al n. 2311 del protocollo generale, con la quale ritiene sufficiente e congruo il periodo di GG. 20 per l'ultimazione dei lavori , come da richiesta motivata dall'impresa esecutrice;

Rilevata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi , ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07.08.1990,n. 241 e ss.mm.ii;

Dato atto che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Geom. Piero Piludu;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

Ritenuto di dover procedere in merito;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in narrativa;

Di concedere all'Impresa EDIL3 SNC di Cambera Paolo e Cadau Antonello , con sede in Santu Lussurgiu via Azuni n. 10 - C.F. 01125280956 – P.I. IT01125280956 , una proroga di giorni 20 (venti) sul termine previsto dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto, dando atto che per effetto della proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il **04.06.2020**;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D.L. 14 Marzo 2013 , n. 33;

Di trasmettere, per conoscenza e per quanto di competenza , la presente determinazione all'Impresa EDIL3 SNC di Cambera Paolo e Cadau Antonello , con sede in Santu Lussurgiu via Azuni n. 10 , alla DDLL, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, al sig. Sindaco , al sig. Segretario Comunale , al responsabile del Servizio Finanziario;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Piero Piludu

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto Sindacale n. 03 prot. n. 555 del 05.02.2020, di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

Vista la proposta del RUP in data 20.05.2020;

Constatata la propria competenza all'adozione dell'atto;

Ritenuto di poter concedere all'Impresa EDIL3 SNC di Cambera Paolo e Cadau Antonello , con sede in Santu Lussurgiu via Azuni n. 10 - C.F. 01125280956 – P.I. IT01125280956 , una proroga di giorni 20 (venti) sul termine previsto dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto, dando atto che per effetto della proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il **04.06.2020**;

DETERMINA

Di assumere la determinazione di concessione della proroga di giorni 20 (venti) come da richiesta presentata dalla ditta esecutrice e trasmessa via pec in data in data 14.05.2010, nel testo del RUP sopra riportato, che s'intende integralmente richiamato e pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il **04.06.2020**;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D.L. 14 Marzo 2013, n. 33;

Di trasmettere, per conoscenza e per quanto di competenza, la presente determinazione all'Impresa EDIL3 SNC di Cambera Paolo e Cadau Antonello , con sede in Santu Lussurgiu via Azuni n. 10 , alla DDLL, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, al sig. Sindaco , al sig. Segretario Comunale , al responsabile del Servizio Finanziario;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Dott. Ing. Adriano Marredda