



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° 140	Del 27/11/2023

REG. GEN.	
N° 483	Del 27/11/2023

Oggetto:	Lavori di: <i>P.N.R.R. M2C4 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. PICCOLE OPERE (ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L. N. 160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024) - "Efficientamento e messa in sicurezza illuminazione pubblica" - CUP J54H22000890006 - CIG A00849D06D</i> - Approvazione contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione
-----------------	--



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto Sindacale n° 2 prot. n° 36 del 04.01.2023, di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica ed attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente; la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi"; il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali; l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali; l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- Il D.lgs 36/2023; la LR 8-2018

Richiamate:

- le deliberazioni del CC n. 6 e 7 del 04/04/2023 rispettivamente di approvazione del DUP e del Bilancio di previsione 2023-2025;
- la deliberazione della GC n. 34 del 24/05/2023 di approvazione del PEG 2023-2025;

Premesso che:

- con Deliberazione della GC n.54 del 28.08.2023, è stato approvato il progetto PFTE - esecutivo relativo agli interventi di "*P.N.R.R. M2C4 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. PICCOLE OPERE (ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., L. N. 160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024) - "Efficientamento e messa in sicurezza illuminazione pubblica" - CUP J54H22000890006* dell'importo complessivo di €. 50.000,00, di cui €.30.500,00 per lavori a base d'asta, ed €. 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 18.700,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 103 rg 369 del 10/09/2023 è stato disposto:
 1. di approvare il verbale estrapolato dal CAT di valutazione dei preventivi del 01.09.2023 di cui alla RDO rfq 418970,

2. di affidare i lavori di cui in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 per i motivi indicati in premessa, all'operatore economico "ITM TELEMATICA S.R.L" c.f. / P.iva 01560530907, con sede legale in Sassari (SS) – Z.I. Predda Niedda Str.28 snc, il quale ha offerto il preventivo economicamente più conveniente, con un ribasso del 1,000% (diconsi uno/000) sull'importo di Euro 30.500,00 corrispondente al prezzo di euro 30.195,00 (trentatremilacentonovantacinque/00) oltre oneri di sicurezza pari a Euro 800,00 non soggetto a ribasso, e quindi per l'importo totale di €. 30.995,00 (diconsi trentamilanovecentonovantacinque/00) oltre IVA di Legge.
 3. Di rimodulare il quadro economico dell'intervento;
 4. Di impegnanre le relative asomme al cap. 3486 del bilancio di previsione 2023-25 in corso;
- in data 13/09/2023 è stato stipulato il contratto di appalto sotto forma di lettera commerciale da registrarsi in caso d'uso di cui al REP 679/USO;
 - in data 13/09/2023 si è effettuata la consegna dei lavori dalla quale decorre la durata del contratto di appalto, con scadenza a tutto il 28/10/2023;
 - con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 110 rg 383 del 18/09/2023 è stata concessa all'impresa "ITM TELEMATICA S.R.L" c.f. / P.iva 01560530907, con sede legale in Sassari (SS) – Z.I. Predda Niedda Str.28 snc., **una proroga di giorni 60 (sessanta)** sul termine previsto dall'art. 2.6 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto, dando atto che per effetto della proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il **27.12.2023**

Constatato che i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 16/11/2023, come risulta dal verbale di ultimazione dei lavori rilasciato dal DL Per. Ind. Francesco Antonio Cotza in data 20/11/2023 e trasmessi via PEC in data 21.11.2023, e quindi all'interno del termine utile contrattuale per l'esecuzione;

Dato atto che il DL Per. Ind. Francesco Antonio Cotza ha depositato, unitamente al certificato di ultimazione anche gli atti di contabilità finale, trasmessi via PEC in data 21.11.2023 e costituiti dai seguenti elaborati:

- o Certificato ultimazione lavori al 16/11/2023;
- o Libretto delle Misure;
- o Stato Finale dei Lavori;
- o Registro di contabilità;
- o Certificazioni allegate (DICO impianti; certificato anagrafico camera di commercio di Sassari)
- o Dichiarazione Sostitutiva Avvisi a Opponendum;
- o Certificato di regolare esecuzione assunto emesso in data 20/11/2023
- o Relazione sul Conto Finale;

Verificato il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione emesso dal DL Per. Ind. Francesco Antonio Cotza in data 20/11/2023, con la quale lo stesso certifica che i lavori di: *P.N.R.R. M2C4 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. PICCOLE OPERE (ARTICOLO 1, COMMUNI 29 E SS., L. N. 160/2019, PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024) - "Efficientamento e messa in sicurezza illuminazione pubblica" - CUP J54H22000890006 – CIG A00849D06D* per quanto accertato a seguito di visita finale effettuata il 16/11/2023 sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa appaltatrice "ITM TELEMATICA S.R.L" c.f. / P.iva 01560530907 per netti € 30.995,00 compresi € 800,00 per Oneri di Sicurezza, e che quindi resta il credito residuo di € 30.995,00 oltre IVA 10%;

Constatato che dal confronto tra la somma autorizzata per i lavori di €. 30.995,00 e quella dei lavori eseguiti non vi sono stati discostamenti e che pertanto alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:

A	LAVORI ESEGUITI	
A1.1	Importo lavori a base d'asta	€ 30.500,00
A1.2	Ribasso del 1,00%	-€ 305,00
A1	Importo lavori ribassati	€ 30.195,00
A2	Oneri per la sicurezza	€ 800,00
TI	TOTALE LAVORI ED ONERI SICUREZZA	€ 30.995,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1.1	Spese tecniche progettazione Prel.Def. Esec.,CSP, CSE, DL, misura e contabilità (ribasso del 7%)	€ 8.191,45
B1.2	CNPAIA periti 5% su spese tecniche	€ 409,57
B1	tot spese tecniche B1 + inarcasta	€ 8.601,02
B2	Spese per pubblicità e Contributo ANAC	€ 0,00
B3	Arrotondamento ed Imprevisti	€ 12,38
B4	Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 (2%)	€ 626,00
B5	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 6.818,90
B6	I.V.A. sui spese tecniche (22%)	€ 1.892,22
B7	Economie da ribasso	€ 1.054,47
T2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 19.005,00
	TOTALE PROGETTO (TI + T2)	€ 50.000,00

Ritenuto di provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, da effettuarsi nel

rispetto degli adempimenti contrattuali, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore dei rispettivi beneficiari nonché la consequenziale rendicontazione della spesa;

Dato atto che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile dell'area tecnica, Ing. Adriano Marredda, svolgente funzioni di RUP;

Rilevata l'insussistenza del sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 04 del 15/01/2013;

Ritenuto di dover procedere in merito.

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare le risultanze contabili dello Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi a: *"Efficientamento e messa in sicurezza illuminazione pubblica"* - CUP J54H22000890006 – CIG A00849D06D trasmessi via Pec il 21.11.2023 dal DL Per. Ind. Francesco Antonio Cotza, con la quale certifica che i lavori di cui all'oggetto, sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa appaltatrice *"ITM TELEMATICA S.R.L"* c.f. / P.iva 01560530907 per netti € 30.995,00 compresi € 800,00 per Oneri di Sicurezza, e che quindi resta il credito residuo di € 30.995,00 oltre IVA 10%;

Di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo, trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;

Di rimodulare il quadro economico finale dell'intervento come indicato in premessa;

Di provvedere con successivo dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo a favore dei rispettivi beneficiari previo rispetto degli adempimenti contrattuali;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D.L. 14 marzo 2013, n. 33;

Di trasmettere per conoscenza e per quanto di competenza, la presente determinazione al sig. Sindaco, al sig. Segretario Comunale, al responsabile del Servizio Finanziario, all'Ufficio Affari Generali e all'Ufficio Messì per la pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi;

Il responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Adriano Marredda

Firmato digitalmente