



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AM 150	Del 29/11/2022

REG. GEN.	
N° 531	Del 29/11/2022

Oggetto:	Lavori di “ <i>Manutenzione straordinaria ed efficientamento ex Municipio</i> ” CUP J54H22000670006– CIG 9395344324 – Approvazione contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto Sindacale n° 2 prot. n° 104 del 05.01.2022, di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica ed attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Visti: Il DL 77 del 31.05.2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n.108; la Legge 11 settembre 2020, n. 120; Il DL 76/2020; il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8-2018; il regolamento comunale per l'affidamento dei contratti sottosoglia, approvato con deliberazione CC n. 31 del 27.10.2017; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolam. com.le sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; le direttive e L.G. ANAC;

Richiamate:

- le deliberazioni del CC n. 25 e 26 del 05.04.2022 rispettivamente di approvazione del DUPS e del Bilancio di previsione 2022-2024;
- la deliberazione della GC n. 36 del 11/05/2022 di approvazione del PEG 2022-2024;

Premesso che:

- con Deliberazione della GC n.80 del 07.09.2022, è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei lavori di “*Manutenzione straordinaria ed efficientamento ex Municipio*” CUP J54H22000670006 dell'importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €.34.700,00 (Euro trentaquattromilasettecento/00) per lavori a base d'asta, ed €. 500,00 (Euro cinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 14.800,00 (Euro quattordicimilaottocento/00) per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM-110 rg 377 del 07.09.2022, è stato determinato di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, tramite affidamento diretto dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120 (conversione in legge del decreto semplificazioni) come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 previa valutazione di almeno un preventivo, tramite RDO sul portale CAT Sardegna, e di procedere con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di affidamento, secondo le modalità dell'art. 36 comma 9. bis del D.Lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. AM 113 rg 384 del 12/09/2022, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.32, comma 5 e all'art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016 e -ss.mm.ii. sono stati:
 1. approvato il verbale estrapolato dal CAT di valutazione dei preventivi del 12/09.2022 di cui alla RDO rfq_397963;
 2. approvata la rispettiva proposta di affidamento così come formulata nello stesso verbale, per l'esecuzione dei Lavori di “*Manutenzione straordinaria ed efficientamento ex Municipio*” CUP J54H22000670006– CIG 9395344324, all'operatore economico “Technology Service di Cristian Lilliu” CF LLLCST76L08F205R / P.IVA 01228960959, con sede legale in Simaxis (OR) via Salvatore Satta n.24, il quale ha offerto il preventivo economicamente più conveniente, con un ribasso del **3,000%** (diconsi tre / 000) sull'importo di Euro 34.700,00 corrispondente al prezzo di euro 33.659,00 (trentatremilaseicentocinquantanove/00) oltre oneri di sicurezza pari a Euro 500,00 non soggetto a ribasso, e quindi per l'importo totale di €.34.159,00 (diconsi trentaquattromilacentocinquantanove /00) oltre IVA di Legge.
 3. rimodulato il quadro economico dell'intervento;

4. assunto il relativo impegno per complessivi € 37.574,90 sul cap. 3060 del bilancio 2022-24 in corso;
- con determinazione de Responsabile dell'Area Tecnica n. AM 115 rg 390 del 15/09/2022, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione stessa, in seguito all'espletamento delle relative verifiche di legge;
 - che in data 14/09/2022 si è effettuata la consegna in via d'urgenza dei lavori, al fine di evitare la perdita del finanziamento ministeriale, e dalla quale decorre la durata del contratto di appalto, con scadenza a tutto il 29/10/2022, successivamente prorogata con det. n. AM 135 rg 469 del 24.10.2022 a tutto il 13.11.2022;
 - che venne stipulato il conseguente contratto di appalto sotto forma di lettera commerciale da registrarsi in casi d'uso di cui al REP 632_USO in data 15.09.2022, con il quale furono sciolte le riserve della consegna d'urgenza ed definitivamente affidati alla suddetta impresa i lavori in oggetto;

Rilevato che sono stati emessi i seguenti SAL:

- 1° SAL emesso dal direttore dei lavori a tutto il 20/10/2022, e relativo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 25.10.2022, dal quale, al netto delle ritenute risulta il credito netto dell'impresa in complessivi €. 27.016,47 oltre IVA al 10%;

Dato atto che sono state effettuate le seguenti liquidazioni:

- liquidazione del 1° SAL effettuata con determinazione del responsabile dell'area tecnica n. AM 137 rg 476 del 29/10/2022 dell'importo complessivo di € 29.718,12 di cui € 27.016,47 per imponibile ed € 2.701,65 per IVA 10%;

Constatato che i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 13/11/2022, come risulta dal verbale di ultimazione dei lavori rilasciato dal DL ing. Gian Michele Coratza in data 29/11/2022 ed assunto al protocollo dell'ente al n. 6755 del 29.11.2022, e quindi all'interno del termine utile contrattuale per l'esecuzione;

Dato atto che il DL ing. Gian Michele Coratza ha depositato, unitamente al certificato di ultimazione anche gli atti di contabilità finale, assunti al protocollo generale dell'ente al n. 6755 del 29/11/2022 e costituiti dai seguenti elaborati:

- o Libretto delle Misure n.1 e n.2;
- o Stato Finale dei Lavori;
- o Registro di contabilità;
- o Relazione sul Conto Finale;
- o Dichiarazione Sostitutiva Avvisi a Opponendum;
- o Certificazioni allegate (Relazione Legge 10 fine lavori, AQE; DICO impianti)
- o Certificato di regolare esecuzione assunto emesso in data 28/11/2022;

Verificato il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione emesso dal DL ing. Gian Michele Coratza in data 28/11/2022, con la quale lo stesso certifica che i lavori di: "Manutenzione straordinaria ed efficientamento ex Municipio" CUP J54H22000670006- CIG 9395344324 per quanto accertato a seguito di visita finale effettuata il 25/11/2022 sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa appaltatrice "Technology Service di Cristian Lilliu" CF LLCST76L08F205R / P.IVA 01228960959 per netti € 34.159,00 compresi € 500,00 per Oneri di Sicurezza, e che detratti i corrisposti del 1 SAL pari a € 27.016,47 resta il credito residuo di € 7.142,53 oltre IVA 10%;

Constatato che dal confronto tra la somma autorizzata per i lavori di €. 34.159,00 e quella dei lavori eseguiti non vi sono stati discostamenti e che pertanto alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:

A	LAVORI ESEGUITI	
A1.1	Importo lavori a base d'asta	€ 34.700,00
A1.2	Ribasso del 3,00%	-€ 1.041,00
A1	Importo lavori ribassati	€ 33.659,00
A2	Oneri per la sicurezza	€ 500,00
T1	TOTALE LAVORI ED ONERI SICUREZZA	€ 34.159,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1.1	Spese tecniche progettazione Prel.Def. Esec., CSP, CSE, DL, misura e contabilità (rib. del 5,50%)	€ 10.006,11
B1.2	CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 400,24
B1	tot spese tecniche B1 + inarcassa	€ 10.406,35
B2	Spese per pubblicità e Contributo ANAC	€ 30,00
B3	Arrotondamento ed Imprevisti	€ 139,65
B4	Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 (2%)	€ 704,00
B5	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 3.415,90
B6	I.V.A. sui spese tecniche (22%)	€ 0,00
B7	Economie	€ 1.145,10
T2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 15.841,00
	TOTALE PROGETTO (T1 + T2)	€ 50.000,00

Ritenuto di provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, da effettuarsi nel rispetto degli adempimenti contrattuali, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore dei rispettivi beneficiari nonché la consequenziale rendicontazione della spesa;

Dato atto che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile dell'area tecnica, Ing. Adriano Marredda, svolgente funzioni di RUP;

Rilevata l'insussistenza del sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 04 del 15/01/2013;

Ritenuto di dover procedere in merito.

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare le risultanze contabili dello Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi a: *"Manutenzione straordinaria ed efficientamento ex Municipio"* CUP J54H22000670006– CIG 9395344324 trasmessi dal DL ing. Gian Michele Coratza e assunti al protocollo generale dell'ente al n. 6755 del 29/11/2022 con la quale certifica che i lavori di cui all'oggetto, sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa appaltatrice *"Technology Service di Cristian Lilliu"* CF LLLCST76L08F205R / P.IVA 01228960959 per netti € 34.159,00 compresi € 500,00 per Oneri di Sicurezza, e che detratti i corrisposti del 1 SAL pari a € 27.016,47 resta il credito residuo di € 7.142,53 oltre IVA 10%;

Di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo, trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;

Di rimodulare il quadro economico finale dell'intervento come indicato in premessa;

Di provvedere con successivo dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo a favore dei rispettivi beneficiari previo rispetto degli adempimenti contrattuali;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D.L. 14 marzo 2013, n. 33;

Di trasmettere per conoscenza e per quanto di competenza, la presente determinazione al sig. Sindaco, al sig. Segretario Comunale, al responsabile del Servizio Finanziario, all'Ufficio Affari Generali e all'Ufficio Messaggeria per la pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Adriano Marredda