



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Provincia di Oristano

LAVORI: "Efficientamento e messa in sicurezza illuminazione pubblica" - CUP J59J21006520001- CIG 88909460BF

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Scano di Montiferro

R.U.P.: Ing. Adriano Marredda

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ed ESECUTIVO approvato con Deliberazione della GC n.57 del 01.09.2021

IMPRESA AGG.: Casu Antonino con sede in Guspini (VS) zona artigianale p.i.p. s.s. 126 km 95 - C.F. CSANNN54B28E270V P.IVA 01313390922

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 62.820,32 oltre a oneri di sicurezza pari a Euro 2.791,58 non soggetto a ribasso;

RIBASSO D'ASTA: 15,860 %,

IMPORTO DI APPALTO: € 52.857,02 per lavori e somministrazioni, €. 2.791,58 per oneri di sicurezza non assoggettati al ribasso, per un totale di € 55.648,60 oltre €. 5.564,86 per IVA al 10%, e quindi per l'importo complessivo di €.61.213,46.

CONSEGNA IN VIA D'URGENZA: con verbale in data 14.09.2021;

CONTRATTO: Lettera Commerciale REP. 584_uso del 29/09/2021

TERMINE CONTRATTUALE DI FINE LAVORI: 13.11.2021

PROROGA n.1: concessione in data 09.11.2021 di una proroga di 60 giorni sul termine contrattuale

PROROGA n.2: concessione in data 10.01.2022 di una proroga di 31 giorni sul termine contrattuale, fissato ora al 12.02.2022

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: autorizzata con Del. della G.C. n. 02 del 14/01/2022

TERMINE ULTIMO DI FINE LAVORI: 12/02/2022

ULTIMAZIONE: lavori ultimati in data 11/02/2022 e quindi in tempo utile

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016

Alla visita tenutasi il giorno **NOVE** del mese di **MARZO** dell'anno **Duemilaventidue**, sono intervenuti i sigg.:

ing. **Giuseppe Idda**, direttore dei lavori

ing. **Adriano Marredda**, responsabile del procedimento

il sig. **Casu Antonino**, legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice

Con la scorta degli elaborati progettuali e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità del progetto e delle prescrizioni impartite dalla direzione dei lavori e che essi sono corrispondenti a quelli previsti.

Vennero verificate molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle di contabilità e costituenti le quantità a misura ed a corpo riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto ingegnere direttore dei lavori, considerato :

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;

- che i lavori furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto e' stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori è corrispondente a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di stabili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa Casu Antonino con sede legale in Guspini, in base al contratto succitato, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito

a)- per lavori, al netto del ribasso	€	64.149,46
b)- compenso per la sicurezza	€	1.314,24
Sommano a)+b)	€	65.463,70
da cui sono dedotte:		
c)- per certificati già' emessi	€	65.100,00
Secondo il detto stato finale resta quindi il		=====
Credito netto dell'Impresa in	€	363,70

(Euro trecentosessantatre/settanta) oltre all'IVA di legge

di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto e dovere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e la regolarità della posizione assicurativa ed assistenziale cui è vincolato il pagamento del saldo medesimo.


IL RESP. DEL PROC.

(ing. Adriano Marredda)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ing. Giuseppe Idda)



L'IMPRESA

(sig. Antonino Casu)

III CASU ANTONINO

IMPIANTI E MANUTENZIONI ELETTRICHE

Sede: Zona Art.le P.I.P. - S.S. 126 Km. 95
 Dom. Fisc.: Via Milano, 26 - 09036 Guspini (VS)
 P.Iva: 01313390922 - C.F.: CSAI NN54B28E270V
 R.E.A.: 121780/01