

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA COMUNALE - CUP: J52J20000110001 - CIG: 8405174900

COMMITTENTE: AMM. COMUNALE DI SCANO DI MONTIFERRO, VIA MONTRIGU DE REOS, 1, SCANO DI MONTIFERRO, 0785/32000

R.U.P.: ING. ADRIANO MARREDDA

IMPRESA: TARAS QUIRICO SRL, VIA PETRA NIEDDA N.1A - OLBIA

CONTRATTO: in data 08/09/2020 n. 532/USO di rep. Registrato a SCANO DI MONTIFERRO, il 08/09/2020 al n. 4140 pari a 28.010,00

Premesso

Il Progetto principale è stato redatto dall'ing. Adriano Schirru e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.51 in data 05/08/2020 che prevede una spesa complessiva di € 50.000,00 di cui € 34.500,00 per lavori a base d'asta ed € 1.100,00 per oneri della sicurezza, così ripartito:

Si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)

ing. Adriano Schirru		SCHDRN71R08A492T/01220630915	
Cognome e nome		Codice fiscale/Partita IVA	
Atzara		Nuoro	08/10/1971
Nato a		Provincia	II
Ingegneri		Cagliari	5097
Iscritto all'albo degli/collegio dei		Della provincia di	
Via Palo Neruda 21		08030	Atzara Nuoro
con studio in (indirizzo)		cap.	Comune Prov.
3939268790	.	adriano.schirru@ingpec.eu	
Telefono	Fax	Posta elettronica certificata	

IL PROGETTISTA

ing. Adriano Schirru		SCHDRN71R08A492T/01220630915	
Cognome e nome		Codice fiscale/Partita IVA	
Atzara		Nuoro	08/10/1971
Nato a		Provincia	II
Ingegneri		Cagliari	5097
Iscritto all'albo degli/collegio dei		Della provincia di	
Via Palo Neruda 21		08030	Atzara Nuoro
Con studio in (indirizzo)		cap	Comune Prov.
3939268790	.	adriano.schirru@ingpec.eu	
Telefono	Fax	Posta elettronica certificata	

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

TARAS QUIRICO SRL		TRSQRC70C30C869N / 02184270904	
Denominazione/ragione sociale		Codice fiscale/Partita IVA	
Quirico Taras,		Collesalveti	30.03.1970
Legale rappresentante		Nato	Il
Via Petra Niedda n.1a		07026	Olbia
Sede legale in via		cap.	Comune
3281506458		amministrazione@pec.tarasquirico.it	Prov.
Telefono	Fax	Posta elettronica certificata	

Si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

Quadro Economico

A	LAVORI IN APPALTO	
A1	Importo lavori a base d'asta DA PERIZIA	€ 41 394,72
	TOTALE LAVORI RIBASSATO DEL 22%	€ 32 287,88
A2	Oneri per la sicurezza	€ 1 100,00
T1	TOTALE LAVORI ONERI SICUREZZA	€ 33 387,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1.1	Spese tecniche progettazione Prel. Def. Esec. CSP, CSE, DL, PERIZIA VARIANTE, misura e contabilità (ribasso del 12%)	€ 8 470,00
B1,2	CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 338,80
B1	Tot spese tecniche B1 + inarcassa	€ 8 808,80
B2	Spese per pubblicità e Contributo ANAC	€ 30,00
B4	Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%)	€ 849,89
B5	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 3 338,79
B6	I.V.A. su spese tecniche (22%)	€ 1 937,94
	ECONOMIE	€ 1 646,70
T2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 16 612,12
	TOTALE PROGETTO (T1 + T2)	€ 50 000,00

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori**

I lavori furono consegnati il giorno **14/09/2020** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

- **Tempo consentito per l'ultimazione dei lavori**

Il Contratto d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 45 naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 29/10/2020.

- **Proroghe concesse**

Durante l'esecuzione dei lavori fu concessa una proroga di trentanove giorni con determinazione n. AM 144 del 26/10/2020.

- **Sospensioni e ripresa dei lavori**

I lavori furono sospesi in attesa della predisposizione della perizia di variante in corso d'opera e ripresi con n. 2 verbali, per complessivi giorni 48, e precisamente:

a) dal 26/11/2020 al 13/01/2021 per giorni 48;

- **Scadenza definitiva del tempo utile**

Per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive previste nella perizia di variante vennero assegnati 21 giorni aggiuntivi per cui la scadenza del tempo utile per l'esecuzione delle opere è risultata essere il **14/02/2021**.

- **Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 13/02/2021, come fu accertato dalla Direzione Lavori, e quindi in tempo utile. Si consideri inoltre che l'attività di connessione dell'impianto fotovoltaico a carico dell'impresa è stata eseguita nel rispetto delle tempistiche dell'ENEL e dell'ente gestore GSE. Tempistiche non certo imputabili a negligenza dell'impresa ma solo ed esclusivamente derivanti dai necessari accertamenti tecnici degli enti coinvolti che si sono potuti avviare solo successivamente alla data di conclusione effettiva dei lavori.

Come da verbale di "intervento su gruppo di misura BT di connessione alla rete" il 27/04/2021 l'impianto fotovoltaico è stato connesso alla rete, codice rintracciabilità 286524424, codice punto consegna (POD) IT001E99964341.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

- **Stato finale**

Lo stato finale è stato redatto in data **27/04/2021** e firmato dall'Impresa senza riserve per l'importo complessivo di € **33.387,88**, così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni netti	€ 32.287,88
b) importo sicurezza	€ 1.100,00
c) anticipazioni	€ 0,00

In uno € 33.387,88

Da cui sono dedotti:

d) per certificati di pagamento in acconto già emessi	€ 29.200,00
e) per penale	€ 0,00

In uno € 29.200,00

Restano € 4.187,88

f) premio d'accelerazione € 0,00

Secondo il detto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 4.187,88 (diconsi euro quattromilacentoottantasette/88).

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto ing. Adriano Schirru il giorno **27/04/2021** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con esso ha proceduto alla visita delle opere eseguite. Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori ing. Adriano Schirru

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- Che i lavori eseguiti dall'Impresa TARAS QUIRICO SRL corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- Che L'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con Polizza continuativa presso l'INAIL n.14271292/22 P.A.T. 91973436 posizione INPS 7306086037 Edile 7306082299.
- Che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- Come da dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori del Direttore dei Lavori del **07/05/2021** durante l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque di proprietà di terzi, ne furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori.
- Che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- Che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- Che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 33.387,88 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata.

CERTIFICA

- Che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa TARAS QUIRICO SRL sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 33.387,88 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:
 - In € 29.200,00
 - Resta, quindi, il credito netto dell'Impresa pari ad € 4.187,88 (diconsi euro quattromilacentoottantasette/88). Che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

- Che la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo è pari a ZERO;
- Che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Scano di Montiferro, 07/05/2021

Il Direttore dei Lavori

(Ing. Adriano Schirru)

CONFERMA
Del Responsabile del Procedimento

(Ing. Adriano Marredda)