



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AM 20	Del 08/02/2021

REG. GEN.	
N° 53	Del 08/02/2021

Oggetto:	Lavori di: “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019 – Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale. Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore ai 2000 abitanti. Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale - CUP J59J19000240002– CIG 841280959B – Approvazione contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto Sindacale n° 1 prot. n° 34 del 04.01.2021, di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica;

Visti: il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8-2018; il regolamento comunale per l'affidamento dei contratti sottosoglia, approvato con deliberazione CC n. 31 del 27.10.2017 ; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; le direttive e linee guida ANAC;

Richiamate:

- le deliberazioni del CC n 2 e 3 del 08.05.2020 rispettivamente di approvazione del DUPS e del Bilancio 2020-22;
- la deliberazione della GC n. 33 del 15/05/2020 di approvazione del PEG 2020-22;

Premesso che:

- con Deliberazione della GC n.52 del 05.08.2020, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019 - Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza: “Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale” CUP J59J19000240002 dell'importo complessivo di €. 111.363,44 di cui €.75.823,69 (Euro settantacinquemilaottocentoventitre/69) per lavori a base d'asta, ed €. 2.322,88 (Euro duemilatrecentoventidue / 88) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 33.216,87 (Euro trentatremiladuecentosedici/87) per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. AM 104 rg. 365 del 24.08.2020 b  stato disposto di:
 - o procedere all'affidamento dei lavori di “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019 - Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza: “Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale” CUP J59J19000240002 CIG 841280959B, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. previa valutazione di almeno 3 preventivi, da affidarsi tramite il criterio del minor prezzo determinato tramite percentuale di ribasso sull'importo posto a base di preventivo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice, da espletarsi sul portale telematico SardegnaCAT ai sensi dell'art.58 del Codice Contratti;
 - o di approvare lo schema di lettera di richiesta preventivo prot. 3863 del 24.08.2020, ed i relativi allegati, contenenti le norme, le condizioni ed i requisiti minimi necessari per partecipare alla procedura e per il successivo affidamento dei lavori in oggetto, stabilendo altres  che i preventivi dovessero pervenire non oltre 15 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione dell'invito nel portale Sardegna CAT;
- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 114 rg 390 del 14.09.2020 ai sensi del combinato disposto di cui all'art.32, comma 5 e all'art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:
 - o sono stati approvati i verbali di valutazione dei preventivi del 09.09.2020;
 - o   stata approvata la proposta di aggiudicazione, cos  come formulata nello stesso verbale del 09.09.2020, per l'esecuzione dei lavori di: “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019 - Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza: “Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale” CUP J59J19000240002 CIG 841280959B, a favore dell'O.E. “Guilcercoop soc. coop. Arl.”, CF. / P.IVA.

01225280955, con sede legale in Norbello (OR) – via Vittorio Emanuele n.61 la quale ha offerto un ribasso del 27,354% (dicono ventisette / 354) sull'importo di Euro 75.823,69 corrispondente al prezzo di euro 55.082,88 (cinquantacinquemilaottantadue /88) oltre oneri di sicurezza pari a Euro 2.322,88 non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo totale di **€.57.405,76 (diconsi cinquantasettemilaquattrocentocinque / 76)** oltre IVA di Legge;

- o è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento;
- con la stessa determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta a favore dell'O.E. "**Guilcercoop soc. coop. Arl.**", CF. / P.IVA. **01225280955**, con sede legale in Norbello (OR) – via Vittorio Emanuele n.61, relativa ai lavori sopraccitati per l'importo di complessivo di **€.57.405,76 (diconsi dicono cinquantasettemilaquattrocentocinque / 76)** di cui €. 55.082,88 per lavori e somministrazione, €. 2.322,88 per oneri di sicurezza, non assoggettati al ribasso offerto del **27,354%**, oltre **€. 12.626,27** per IVA al 22%, e quindi per l'importo complessivo di IVA di **€. 70.035,02** ed assunto il relativo impegno di spesa al capitolo 3517 del bilancio in corso;
- che è stato stipulato il conseguente contratto di appalto sotto forma di lettera commerciale da registrarsi in caso d'uso di cui al REP 535/USO in data 30.09.2020, con il quale furono affidati alla suddetta impresa i lavori in oggetto;
- che in data 02/11/2020 si è effettuata la consegna dei lavori dalla quale decorre la durata del contratto di appalto, con scadenza a tutto il 19/12/2020, successivamente prorogato con determinazione n. AM 178 rg 568 del 16.12.2021 al 18.01.2021;

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 13 rg 34 del 26.01.2021 con la quale:
 - o è stata approvata la perizia di suppletiva e di variante per opere maggiorative al progetto, e previste nei documenti iniziali di gara, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., delle opere relative l'intervento in oggetto, la quale eleva l'importo contrattuale da € 57.405,76, di cui €. 2.322,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa ed al netto del ribasso d'asta del 27,354%) ad € 68.880,44 di cui €. 2.787,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa), con un aumento contrattuale di € 11.474,68 (IVA esclusa ed al netto del ribasso d'asta del 27,354%) di cui €. 11.010,18 ed €. 464,50 per oneri di sicurezza, con un aumento percentuale del 19,989% e pertanto all'interno delle prescrizioni contenute nei documenti di gara iniziali ed altresì contenuta all'interno delle somme di progetto pari a €. 111.363,44;
 - o è stato integrato l'impegno in favore della ditta esecutrice dei lavori "**Guilcercoop soc. coop. Arl.**", CF. / P.IVA. **01225280955**, di ulteriori € 13.534,61 compresa IVA al 22%, sul cap. 3517 del bilancio in corso di approvazione;
- l'atto di sottomissione stipulato dalle parti di cui al rep 554/uso del 29.01.2021, con la quale venivano affidate alla ditta le prestazioni aggiuntive e che altresì prorogava il termine di esecuzione dei lavori al 18.02.2021;

Visto il 1° ed ultimo SAL emesso dal direttore dei lavori a tutto il 03.02.2021, ed il relativo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 05.02.2021, dal quale, al netto delle ritenute risulta il credito netto dell'impresa in complessivi €. 68.535,62 (Euro sessantorromilacinquecentotrentacinque/62) oltre IVA al 22%;

Richiamata la precedente determinazione di Liquidazione del Responsabile dell'area tecnica:

- n. AM 017 rg. 50 del 05.02.2021 con la quale si liquidava alla ditta "**Guilcercoop soc. coop. Arl.**", CF. / P.IVA. **01225280955**, l'importo complessivo di €. **83.613,46** (Euro ottantatremilaseicentotredici/46) di cui €. **68.535,62** (Euro sessantotomilacinquecentotrentacinque/62) per lavori ed €. **15.077,84** (Euro quindicimilasettantasetta/84) per IVA al 22%, relativa al primo ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori di cui all'oggetto, e di cui alla fattura elettronica n. 2 del 03.02.2021, assunta al protocollo dell'ente al n. 549 in data 04.02.2021;

Constatato che i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 03.02.2021, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dalla DDLL, geom. Michele Chessa, in data 03.02.2021, e quindi all'interno del termine utile contrattuale di scadenza del 18.02.2021;

Dato atto che la DDLL, ha depositato in data 08.02.2021 al prot.624, gli atti di contabilità finale, nel dettaglio costituiti dai seguenti elaborati:

- certificato di ultimazione dei lavori alla data 03.02.2021;
- n.1 libretto delle misure;
- stato finale dei lavori;
- registro di contabilità;
- dichiarazione sostitutiva del DL sugli avvisi ad opponendum;
- relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
- e il certificato di regolare esecuzione in data 05.02.2021.

Visto il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione emesso dalla DDLL in data 05.02.2021, con cui la DDLL certifica che i lavori relativi a "*Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019 - Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza: "Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale" CUP J59J19000240002 CIG 841280959B*, per quanto accertato a seguito di visita finale effettuata il 05/02/2021 sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa appaltatrice **Guilcercoop soc. coop. Arl.**", CF. / P.IVA. **01225280955** per netti €. 68.880,02, e che detratti gli acconti corrisposti del 1°SAL (di €.68.535,62), resta il credito residuo di €. 344,40 oltre IVA 22% che può pagarsi all'impresa.

- dando atto di una minore spesa per €. 0,42.

Dato atto

- che dal confronto tra la somma autorizzata per i lavori di €. 68.880,44 e quella dei lavori eseguiti di €. 68.880,02, si è avuta una minore spesa dei €. 0,42
- che per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:

A	LAVORI IN APPALTO	
A1,1A	Importo lavori realizzati lordi	€ 90.979,05
A1,2	Ribasso del 27,354	-€ 24.886,41
A1	Importo lavori eseguiti ribassati (minor spesa €. 0,42)	€ 66.092,64
A2	Oneri per la sicurezza	€ 2.787,38
T1	TOTALE LAVORI ONERI SICUREZZA	€ 68.880,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1.1	Spese tecniche prog. Prel.Def. Esec., CSP, CSE, DL, misura e contabilità e perizia	€ 13.811,63
B1,2	CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 552,47
B1	tot spese tecniche B1 + inarcassa	€ 14.364,10
B2	Arrotondamenti e imprevisti	€ 0,00
B3	Spese per pubblicità e Contributo ANAC	€ 0,00
B4	Incentivo art. 113 D.lgs 50/016e art. 12 LR 5/07 (2%)	€ 1.875,34
B5	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 15.153,60
B6	I.V.A. su spese tecniche ed inarcassa B2	€ 3.160,10
B7	Economie	€ 7.930,28
T2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 42.483,42
TOTALE PROGETTO (T1 + T2)		€ 111.363,44

Ritenuto di provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, da effettuarsi nel rispetto degli adempimenti contrattuali, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore dei rispettivi beneficiari nonché la consequenziale rendicontazione della spesa;

Dato atto che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile dell'area tecnica, Ing. Adriano Marredda, svolgente funzioni di RUP;

Rilevata l'insussistenza del sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 04 del 15.01.2013;

Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare le risultanze contabili allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi a "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019 - Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale – Piano straordinario di messa in sicurezza: "Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale" CUP J59J19000240002 CIG 841280959B, trasmessi dalla Direzione dei Lavori in data 08.02.2021 al prot.624, come costituiti ed indicati in premessa, e con cui la Direzione Lavori **certifica** che i lavori di cui all'oggetto, **sono stati regolarmente eseguiti** dall'Impresa appaltatrice "**Guilcercoop soc. coop. Arl.**", CF. / P.IVA. **01225280955** per netti €. 68.880,02, e che detratti gli acconti corrisposti del 1° SAL di €.68.535,62, resta il credito residuo di €. 344,40 oltre IVA 22% che può pagarsi all'impresa previo rispetto degli adempimenti contrattuali relativi alla rata di saldo finale;

Di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;

Di rimodulare il quadro economico finale dell'intervento come indicato in premessa;

Di disimpegnare, in seguito alle minor lavorazioni eseguite e delle relative economie la somma di €. 0,51 (di cui €. 0,42 per minor lavori ed €. 0,09 minor IVA) impegnata a favore dell'impresa sopraccitata;

Di provvedere con successivo dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo a favore dei rispettivi beneficiari;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;

Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio AA.GG., All'Ufficio Messi per la pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Adriano Marredda