



# COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

## PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

### Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AM 130	Del 09/10/2020

REG. GEN.	
N° 428	Del 09/10/2020

<b>Oggetto:</b>	Lavori di “ <i>Riqualificazione viaria centro storico – Rifacimento della pavimentazione stradale di Via Tigellio</i> ” - CUP J51B19000490004 - CIG 8268213935 – <b>Approvazione contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione</b>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**Visto** il decreto Sindacale n° 3 prot. n° 555 del 05.02.2020, di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica;

**Visti:** il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8-2018; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; le direttive ANAC;

#### **Richiamate:**

- le deliberazioni del CC n. 5 e 6 del 05.04.2019 rispettivamente di approvazione del DUPS e del bilancio 2019-21;
- le deliberazioni del CC n 2 e 3 del 08.05.2020 rispettivamente di approvazione del DUPS e del Bilancio 2020-22;
- la deliberazione della GC n. 33 del 15/05/2020 di approvazione del PEG 2020-2022;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 27.03.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “*Riqualificazione viaria centro storico – Rifacimento della pavimentazione stradale di Via Tigellio - CUP J51B19000490004*” dell'importo complessivo di €. 100.946,88 ripartiti secondo il quadro economico sopra indicato di cui €.63.210,00 (sessantatremiladuecentodieci/00) per lavori a base d'asta, ed €. 1.000,00 (mille/) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €.36.736,88 (trentaseimilasettecentotrentasei/88) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

#### **Considerato che:**

- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 51 rg 185 del 30.04.2020:
  - o è stato approvato il verbale di esame dei preventivi del 27.04.2020, e la proposta di aggiudicazione così come formulata nello stesso verbale, , per l'esecuzione dei lavori di: “*Riqualificazione viaria centro storico – Rifacimento della pavimentazione stradale di Via Tigellio - CUP J51B19000490004 CIG 8268213935*, a favore dell'O.E. “**Ditta Mugheddu Adriano Movimento Terra**” con sede in Ghilarza (OR) via G. D'Annunzio n.15, CF MGHDRN74T08E004D, - P.IVA 01122450958 la quale ha offerto un ribasso del 6,990% ( dicono sei / 990) sull'importo di Euro 63.210,00 corrispondente al prezzo di euro 58.791,62 (cinquantottomila settecentonovantuno /62) oltre oneri di sicurezza pari a Euro 1.000,00 non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo totale di **€.59.791,62 ( dicono cinquantanovemilasettecentonovantuno / 62)** oltre IVA di Legge;
  - o è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'efficacia dell'aggiudicazione, a favore dell'O.E. “**Ditta Mugheddu Adriano Movimento Terra**”, CF MGHDRN74T08E004D, - P.IVA 01122450958, per l'importo di complessivo di **€.59.791,62 (diconsi cinquantanovemilasettecentonovantuno / 62)** di cui €. €.58.791,62 per lavori e somministrazione, €. 1.000,00 per oneri di sicurezza, non assoggettati al ribasso offerto del **6,990%**, oltre **€. 13.154,16** per IVA al 22%, e quindi per l'importo comprensivo di IVA di **€. 72.946,78**;
- che è stato stipulato il conseguente contratto di appalto sotto forma di lettera commerciale da registrarsi in caso d'uso di cui al REP 520/USO in data 13.05.2020, con il quale furono affidati alla suddetta impresa i lavori in oggetto;
- che in data 29/06/2020 si è effettuata la consegna dei lavori dalla quale decorre la durata del contratto di appalto, con scadenza a tutto il 28/08/2020, successivamente prorogati n. 1 volta, con determinazione n. AM 97 rg. 345 del 05.08.2020, di n.20 giorni e con nuovo termine di ultimazione fissato al 17/09/2020;

**Vista** la richiesta di anticipazione dell'impresa pervenuta con nota via PEC in data 14/07/2020, i relativi allegati e la polizza fidejussoria relativa all'anticipazione stessa del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii. pari a € 11.958,32 oltre IVA al 22% per € 2.630,83 e così per complessivi € 14.589,15.

**Richiamata** la precedente determinazione del Responsabile dell'area tecnica di concessione dell'anticipazione e relativa Liquidazione:

- n. AM 094 rg. 337 del 03.08.2020 con la quale si liquidava alla ditta **“Ditta Mugheddu Adriano Movimento Terra”**, CF MGHDRN74T08E004D, - P.IVA 01122450958, l'importo complessivo di € 14.589,15 (Euro quattordicimilacinquecentoottantanove/15) di cui € 11.958,32 per imponibile ed € 2.630,83 per IVA 22%, relativa alla anticipazione del 20% dei lavori di cui all'oggetto, e di cui alla fattura n. 10/PA del 27.07.2020, assunta al n. 3406 del protocollo dell'Ente in data 27.07.2020;

**Constatato** che i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 16.09.2020, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dalla DDLL, arch. Francesco Frascaro, in data 16.09.2020, e quindi all'interno del termine utile contrattuale di scadenza del 17.09.2020;

**Dato atto** che la DDLL, ha depositato in data 07.10.2020 al prot.4621 e 4622, gli atti di contabilità finale, nel dettaglio costituiti dai seguenti elaborati:

- certificato di ultimazione dei lavori alla data 16.09.2020;
- libretto delle misure e rispettivi formulari rifiuti;
- stato finale dei lavori;
- registro di contabilità;
- dichiarazione sostitutiva del DL sugli avvisi ad opponendum;
- relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
- ed in pari data, assunto al protocollo n. 4622, il certificato di regolare esecuzione

**Visto** il conto finale ed certificato di regolare esecuzione emesso dalla DDLL in data 07.10.2020, con cui la DDLL certifica che i lavori relativi a *“Riqualificazione viaria centro storico – Rifacimento della pavimentazione stradale di Via Tigellio - CUP J51B19000490004 CIG 8268213935*, per quanto accertato a seguito di visita finale effettuata il 07/10/2020 sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa appaltatrice **“Ditta Mugheddu Adriano Movimento Terra”**, CF MGHDRN74T08E004D, - P.IVA 01122450958 per netti €. 57.097,85, e che detratti gli acconti corrisposti dell'anticipazione del 20% di €.11.958,32, resta il credito residuo di €. 45.139,53 oltre IVA 22% che può pagarsi all'impresa.

**Dato atto** che per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:

<b>A</b>		
<b>LAVORI IN APPALTO</b>		
A1,1	Importo lavori lordi realizzati da conto finale	€ 60.313,78
A1,2	Ribasso del -6,990 %	€ 4.215,93
A 1	Importo lavori netti realizzati ribassati (minor lavori netti per €. 2.693,77)	€ 56.097,85
A2	Oneri per la sicurezza	€ 1.000,00
<b>T1</b>	<b>TOTALE LAVORI ed ONERI SICUREZZA</b>	<b>€ 57.097,85</b>
<b>B</b>		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1.1	Spese tecniche progettazione Prel.Def. Esec., CSP, CSE, DL, misura e contabilità	€ 19.948,18
B1,2	INARCASSA 4% su spese tecniche	€ 797,93
B1	tot spese tecniche B1 + inarcassa	€ 20.746,11
B2	Arrotondamenti e imprevisti	€ 0,00
B3	Spese per pubblicità e Contributo ANAC	€ 0,00
B4	Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. su appaltati €. 64.210,00 (2%)	€ 1.226,28
B5	I.V.A. sui lavori (22% su A)	€ 12.561,53
B6	Iva spese tecniche	€ 0,00
B7	Economie residue	€ 9.315,12
<b>T2</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 43.849,03</b>
<b>TOTALE PROGETTO ( T1 + T2 )</b>		<b>€ 100.946,88</b>

**Ritenuto** di provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, da effettuarsi nel rispetto degli adempimenti contrattuali, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore dei rispettivi beneficiari nonché la consequenziale rendicontazione della spesa;

**Acquisito** agli atti del fascicolo il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa – Protocollo INAIL\_ 21205011, con validità al 10.10.2020, e questo risultato regolare;

**Dato atto** che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile dell'area tecnica, Ing. Adriano Marredda, svolgente funzioni di RUP;

**Rilevata** l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii;

**Considerato** che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 15.01.2013;

**Ritenuto** di dover procedere in merito;

#### **DETERMINA**

**Che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.**

**Di approvare** le risultanze contabili allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi a “Riqualificazione viaria centro storico – Rifacimento della pavimentazione stradale di Via Tigellio - CUP J51B19000490004 CIG 8268213935, trasmessi dalla Direzione dei Lavori in data 07/10/2020 al prot. n. 4621 e 4622 , come costituiti ed indicati in premessa, e con cui la Direzione Lavori **certifica** che i lavori di cui all’oggetto, **sono stati regolarmente eseguiti** dall’Impresa appaltatrice “**Ditta Mugheddu Adriano Movimento Terra**”, CF **MGHDRN74T08E004D**, - **P.IVA 01122450958** per netti €. 57.097,85, e che detratti gli acconti corrisposti dell’anticipazione del 20% di €.11.958,32, resta il credito residuo di €. 45.139,53 oltre IVA 22% che può pagarsi all’impresa previo rispetto degli adempimenti contrattuali relativi alla rata di saldo finale;

**Di dare atto** che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 – Comma II del Codice Civile;

**Di rimodulare** il quadro economico finale dell’intervento come indicato in premessa;

**Di disimpegnare**, in seguito alle minor lavorazioni eseguite la somma di €. 3.286,40 (di cui €. 2693,77 per minor lavori ed €. 592,63 minor IVA) impegnata a favore dell’impresa sopraccitata;

**Di provvedere** con successivo dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo a favore dei rispettivi beneficiari;

**Di procedere** alla pubblicazione della presente ai sensi del D.L. 14 Marzo 2013, n. 33;

**Di trasmettere** per conoscenza e per quanto di competenza, la presente determinazione al sig. Sindaco, al sig. Segretario Comunale, al responsabile del Servizio Finanziario, all’Ufficio Affari Generali e all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’albo del Comune per 15 giorni consecutivi;

**Il Responsabile dell’Area Tecnica**

*Ing. Adriano Marredda*