



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AM 162	Del 20/10/2021

REG. GEN.	
N° 476	Del 20/10/2021

Oggetto:	Lavori di: Efficientamento idrico della condotta comunale di "Sa Serra de Mesu" CUP J53E18000160002- CIG 83842283D2 - Approvazione contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto Sindacale n° 1 prot. n° 34 del 04.01.2021, di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica ed attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Visti: Il DL 77 del 31.05.2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n.108; la Legge 11 settembre 2020, n. 120; Il DL 76/2020; il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8-2018; il regolamento comunale per l'affidamento dei contratti sottosoglia, approvato con deliberazione CC n. 31 del 27.10.2017; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolam. com.le sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; le direttive e L.G. ANAC;

Richiamate:

- le deliberazioni del CC n. 3 e 4 del 05.03.2021 rispettivamente di approvazione del DUPS e del Bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione della GC n. 33 del 13/05/2021 di approvazione del PEG 2021-2023.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 25.06.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo_esecutivo così come integrato in ultima presentazione del 17.06.2020 dei lavori di "Efficientamento idrico della condotta comunale di "Sa Serra de su Mesu" CUP J53E18000160002 – CIG 83842283D2 dell'importo complessivo di €. 350.000,00 di cui €.258.000,00 (duecentocinquantottomila/00) per lavori a base d'asta, ed €. 2.000,00 (duemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €.90.000,00 (novantamila/00) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Premesso che:

- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 091 rg. 324 del 27.07.2020, è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori di "Efficientamento idrico della condotta comunale di "Sa Serra de su Mesu" CUP J53E18000160002 – CIG 83842283D2, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, tramite consultazione, ove esistenti, di n°15 operatori economici individuati con precedente avviso di manifestazione di interesse pubblicato sulla piattaforma online, svolgente le funzioni di centrale unica di committenza, SardegnaCAT, (avviso rfi 3514), e selezionati come da verbale di sorteggio del 24.07.2020, da aggiudicarsi tramite il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. con applicazione dell'art. 97 del Codice stesso;
- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 106 rg 374 del 04.09.2020 con la quale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.32, comma 5 e all'art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:
 - o Sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 12.08.2020, n. 2 del 19.08.2020 e n. 3 del 25.08.2020;
 - o E' stata approvata la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di gara n. 3 del 25.08.2020, per l'esecuzione dei lavori di: " **Efficientamento idrico della condotta comunale di "Sa Serra de su Mesu" CUP J53E18000160002 – CIG 83842283D2**, in favore dell'O.E. "Licheri srl", con sede in Sarule – via Gennargentu n. 2, cap.08020, - C.F. / P.I. 01829380904 il quale ha offerto un ribasso del **35,00%** (diconsi trenacinque/00) sull'importo di €.260.000,00 corrispondente al prezzo di €.167.700,00 (centosessantasettemilasettecento/00) oltre oneri di sicurezza pari a €.2.000,00 non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo totale di **€.169.700,00** (diconsi centosessantanovemilasettecento/00) oltre IVA di Legge;
 - o è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento;

- che è stato stipulato il conseguente contratto di appalto sotto forma di atto pubblico notarile informatico di cui al REP 537/USO in data 21.10.2020, con il quale furono affidati alla suddetta impresa i lavori in oggetto;
- che in data 18/11/2020 si è effettuata la consegna dei lavori dalla quale decorre la durata del contratto di appalto, con scadenza a tutto il 17/03/2021;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. AM 7, rg 22 del 22/01/2021 è stata approvata la richiesta, pervenuta via PEC in data 19.01.2021 e successivamente integrata in data 20.01.2021, da parte della ditta "Licheri srl" del sub-affidamento per l'esecuzione dei lavori relativi alla rimozione dei manufatti in amianto, da parte della ditta appaltatrice "**Licheri srl**", con sede legale in Sarule (NU) via Gennargentu n.2 CF / P.IVA **01829380904**, alla ditta subaffidataria **FAP coop art. con sede legale in Gonnese (NU), via Pertini n.11B, c.f./p.iva 02648150924**, per un importo di € 3.200,00 e avente un'incidenza della mano d'opera inferiore al 50% e pertanto al di sotto dei limiti previsti dall'art. 105, comma 2 del d.Lgs. 50/2016 e s.,m.i., nell'ambito dei lavori di "*Efficientamento idrico della condotta comunale di "Sa Serra de su Mesu" CUP J53E18000160002 – CIG 83842283D2*."
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. AM 30, rg 91 del 23/02/2021 è stata approvata la richiesta, consegnata a mano in data 02.02.2021, da parte della ditta "Licheri srl" del sub-affidamento per l'esecuzione dei lavori relativi alla posa di alcuni tratti di condotta in pvc, da parte della ditta appaltatrice "**Licheri srl**", con sede legale in Sarule (NU) via Gennargentu n.2 CF / P.IVA **01829380904**, alla ditta subaffidataria "**Licheri Gianni**" con sede legale in Sarule (NU), via Floris n.5, c.f. **LCHGNN79T31F979D p.iva 01556790911**, per un importo di € 1.800,00 ed avente un'incidenza della mano d'opera inferiore al 50% e pertanto al di sotto dei limiti previsti dall'art. 105, comma 2 del d.Lgs. 50/2016 e s.,m.i., nell'ambito dei lavori di "*Efficientamento idrico della condotta comunale di "Sa Serra de su Mesu" CUP J53E18000160002 – CIG 83842283D2*."

Visti

- il 1° SAL emesso dal direttore dei lavori a tutto il 27/01/2021, ed il relativo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 05.02.2021, dal quale, al netto delle ritenute risulta il credito netto dell'impresa in complessivi €. 76.700,61 (Euro settantaseimilasettecento/61) oltre IVA al 22%;
- il 2° SAL emesso dal direttore dei lavori a tutto il 13/03/2021, ed il relativo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 09.04.2021, dal quale, al netto delle ritenute risulta il credito netto dell'impresa in complessivi €. 65.964,17 (Euro sessantacinquemilanovecentosessantaquattro/17) oltre IVA al 22%

Richiamate

- la precedente determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. AM 024 rg 65 del 09.02.2021 di liquidazione del 1° SAL dell'importo complessivo di €. **93.574,74** di cui €. **76.700,61** (Euro settantaseimilasettecento/61) per lavori ed €. **16.874,13** (Euro sedicimilaottocentosettantaquattro/13) per IVA al 22%.
- la precedente determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. AM 116 rg 65 del 09.02.2021 di liquidazione del 2° SAL dell'importo complessivo di €. **80.476,29** (Euro ottantamilaquattrocentosettantasei/29) di cui €. **65.964,17** (Euro sessantacinquemilanovecentosessantaquattro/17) per lavori ed €. **14.512,12** (Euro quattordicimilacinquecentododici/12) per IVA al 22%;

Viste

- la richiesta presentata dalla ditta esecutrice e trasmessa via pec in data in data 27.02.2021, con la quale viene richiesta la concessione di una proroga di 45 (quarantacinque) giorni sul termine di ultimazione dei lavori fissato alla data del 17.03.2021, motivata dal fermo cantiere dovuto alle avversità metereologiche legate alle piogge che impediscono all'impresa di operare con continuità.
- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.AM 033 rg 102 del 02/03/2021, con la quale si concedeva una proroga di giorni 45 (quarantacinque) sul termine previsto dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto, dando atto che per effetto della proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il **30.04.2021**.

Constatato che i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 29.04.2021, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dalla DDLL, dott. Agr. Roberto Puggioni, in data 30.04.2021, e quindi all'interno del termine utile contrattuale di scadenza del 30.04.2021;

Dato atto che la DDLL, ha depositato in data 20.09.2021 al prot.4388, gli atti di contabilità finale, nel dettaglio costituiti dai seguenti elaborati:

- certificato di ultimazione dei lavori alla data 29.04.2021;
- libretto delle misure;
- stato finale dei lavori;
- registro di contabilità;

Rilevato che in seguito alla pubblicazione degli Avvisi ad Opponendum al n. 573 del 22.09.2021 per n. 15 gg e fino alla data del 07.10.2021, e che al decorso del termine stabilito, non sono richieste di risarcimento danni.

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 11.10.2020 depositata in data 20.10.2021 prot.4947.

Visto il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione emesso dalla DDLL in data 30.04.2021, con cui la DDLL certifica che i lavori relativi a "*Efficientamento idrico della condotta comunale di "Sa Serra de su Mesu" CUP*

J53E18000160002 – CIG 83842283D2, per quanto accertato a seguito di visita finale effettuata il 30/04/2021 sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa appaltatrice "Licheri srl", con sede legale in Sarule (NU) via Gennargentu n.2 CF / P.IVA 01829380904, per netti €. 169.700,00, e che detratti gli acconti corrisposti del 1° SAL (di €.76.700,61) e del 2°SAL (di €.65.964,17), resta il credito residuo di €. 27.035,22 oltre IVA 22% che può pagarsi all'impresa.

Dato atto

- che dal confronto tra la somma autorizzata per i lavori di €. 167.700,00 e quella dei lavori eseguiti di €. 167.700,00, non si è avuta differenza di spesa;
- che per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:

A		LAVORI IN APPALTO	
A1,1	Importo lavori a base d'asta		€ 258 000,00
A1,2	Ribasso del -35,000 %		€ 90 300,00
A 1	Importo lavori ribassati		€ 167 700,00
A2	Oneri per la sicurezza		€ 2 000,00
T1	TOTALE LAVORI ONERI SICUREZZA		€ 169 700,00
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Spese tecniche progettazione Prel.Def. Esec., CSP, CSE, DL, misura e contabilità		€ 21 130,05
B2	EPAP 4% su spese tecniche		€ 845,20
B3	I.V.A. sui lavori (22%)		€ 37 334,00
B4	Spese per pubblicità e Contributo ANAC		€ 300,00
B5	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) (2%)		€ 5 200,00
B5	Somme per indagini (ex. Art. 26 comma 2 D.lgs 207/2010)		€ 3 424,75
B6	Oneri Supporto al RUP		€ 1 900,00
B6	Economie (ribasso gara lavori ed IVA lavori)		€ 110 166,00
T2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 180 300,00
TOTALE PROGETTO (T1 + T2)			€ 350 000,00

Ritenuto di provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, da effettuarsi nel rispetto degli adempimenti contrattuali, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore dei rispettivi beneficiari nonché la consequenziale rendicontazione della spesa;

Acquisito agli atti del fascicolo il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa – Protocollo INPS_27732257, con validità al 13.01.2022, e questo risultato regolare;

Dato atto che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile dell'area tecnica, Ing. Adriano Marredda, svolgente funzioni di RUP;

Rilevata l'insussistenza del sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 04 del 15.01.2013;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dell'anticipazione stessa;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare le risultanze contabili allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi a :“ **Efficientamento idrico della condotta comunale di “Sa Serra de su Mesu” CUP J53E18000160002 – CIG 83842283D2**, trasmessi dalla Direzione dei Lavori in data 20.09.2021 al prot.4388, come costituiti ed indicati in premessa, e con cui la Direzione Lavori **certifica** che i lavori di cui all'oggetto, **sono stati regolarmente eseguiti** dall'Impresa appaltatrice "Licheri srl", con sede legale in Sarule (NU) via Gennargentu n.2 CF / P.IVA 01829380904 per netti €. 167.700,00, e che detratti gli acconti corrisposti del 1° SAL di €.76.700,61 e del 2° SAL di €.65.964,17 resta il credito residuo di €. 27.035,22 oltre IVA 22% che può pagarsi all'impresa previo rispetto degli adempimenti contrattuali relativi alla rata di saldo finale;

Di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;

Di rimodulare il quadro economico finale dell'intervento come indicato in premessa;

Di provvedere con successivo dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo a favore dei rispettivi beneficiari;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;

Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio AA.GG., All'Ufficio Messi per la pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Adriano Marredda