



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

Area Tecnica

DETERMINAZIONE	
N° AM 179	Del 12/11/2021

REG. GEN.	
N° 518	Del 12/11/2021

Oggetto:	Lavori di: "Realizzazione di nuovi loculi cimiteriali comunali" CUP J51B21003000004 - CIG 890857764D - Approvazione contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con disposizione del Responsabile dell'Area Tecnica prot. n. 1529 del 12.06.2007 veniva affidata al sottoscritto la responsabilità del procedimento per i servizi cimiteriali in oggetto;

Visti: Il DL 77 del 31.05.2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n.108; la Legge 11 settembre 2020, n. 120; Il DL 76/2020; il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8-2018; il regolamento comunale per l'affidamento dei contratti sottosoglia, approvato con deliberazione CC n. 31 del 27.10.2017; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolam. com.le sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; le direttive e L.G. ANAC;

Richiamate:

- le deliberazioni del CC n. 3 e 4 del 05.03.2021 rispettivamente di approvazione del DUPS e del Bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione della GC n. 33 del 13/05/2021 di approvazione del PEG 2021-2023

Visto il parere del responsabile del procedimento relativamente alla realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali in data 13.08.2021.

Visto il progetto comprendente gli allegati all.A Relazione Tecnica Illustrativa e all. Tav. unica Elaborati Grafici, redatto dal Geom. Piero PILUDU in data 13.08.2021, ripartito secondo il seguente quadro economico:

- - Lavori e somministrazione	€ 35.000,00
- - Oneri di sicurezza	€ 1.000,00
- <input type="checkbox"/> Totale lavori e oneri di sicurezza (T1)	€ 36.000,00
- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- - IVA 10% sui Lavori ed Oneri di sicurezza	€ 3.600,00
- - Incentivo tecnico (art.113 c.2 D.lgs 50/16) (2% lavori)	€ 720,00
- <input type="checkbox"/> Totale somme a disposizione dell'amministrazione (T2)	€ 4.320,00
- <input type="checkbox"/> Totale T1 + T2	€ 40.320,00

Richiamati:

- il parere di cui all'art 20 della LR 8/18 espresso in data 24.08.2021 dal Responsabile del procedimento;
- il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto in data 24.08.2021 ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/16, dal responsabile dell'area tecnica ing. Adriano Marredda in contraddittorio con il progettista e RUP dell'intervento geom. Piero Piludu;

Premesso altresì che:

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. n.54 del 24.08.2021, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla "Realizzazione di nuovi loculi cimiteriali comunali" CUP J51B21003000004 dell'importo complessivo di €. 40.320,00 ripartiti secondo il quadro economico sopra indicato;
- il progetto è stato validato con verbale rilasciato dal RUP in data 17.09.2021 di cui al n.4332 di protocollo;
- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 142 rg. 417 del 17.09.2021, è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori di "Realizzazione di nuovi loculi cimiteriali comunali" CUP

J51B21003000004 – CIG 890857764D, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120 previa valutazione di almeno un preventivo, tramite RDO sul portale CAT Sardegna, e di procedere con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di affidamento, secondo le modalità dell'art. 36 comma 9. bis del D.Lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 158 rg 462 del 07.10.2021, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.32, comma 5 e all'art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:
 - o sono stati approvati i verbali di valutazione dei preventivi del 15.04.2021;
 - o è stata approvata la proposta di aggiudicazione così come formulata nello stesso verbale, per l'esecuzione dei lavori di: "Realizzazione di nuovi loculi cimiteriali comunali" CUP J51B21003000004 – CIG 890857764D a favore dell'operatore economico "C.MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO SNC" C.F. / P.IVA 00048720957 con sede legale in Oristano (OR) – Prol. via Ozieri s.n., la quale ha offerto un ribasso del 3,180% (diconsi tre / 180) sull'importo di Euro 35.000,00 corrispondente al prezzo di euro 33.887,00 (trentatremilaottocentoottantasette / 00) oltre oneri di sicurezza pari a Euro 1.000,00 non soggetto a ribasso, e quindi per l'importo totale di €. 34.887,00 (diconsi trentaquattroottocentoottantasette / 00) oltre IVA di Legge;
 - o è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento;
- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. AM 159 rg 467 del 15.10.2021, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione sopraccitata.
- che è stato stipulato il conseguente contratto di appalto sotto forma di lettera commerciale da registrarsi in caso d'uso di cui al REP 588/USO in data 18.10.2021, con il quale furono affidati alla suddetta impresa i lavori in oggetto;
- che in data 18.10.2021 si è effettuata la consegna dei lavori dalla quale decorre la durata del contratto di appalto, di n. 30 giorni con ultimazione al 17.11.2021;

Constatato che i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 29.10.2021, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dalla DDLL, geom Piero Piludu, in data 29.10.2021, e quindi all'interno del termine utile contrattuale di scadenza del 17.11.2021;

Dato atto che la DDLL, ha depositato in data 10.11.2021, gli atti di contabilità finale, nel dettaglio costituiti dai seguenti elaborati:

- certificato di ultimazione dei lavori alla data 29.10.2021;
- n.1 libretto delle misure;
- stato finale dei lavori;
- registro di contabilità;
- dichiarazione sostitutiva del DL sugli avvisi ad opponendum;
- relazione del direttore dei lavori sul conto finale
- certificato di regolare esecuzione in data 29.10.2021.

Visto il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione emesso dalla DDLL in data 29.10.2021, con cui la DDLL certifica che i lavori relativi a "Realizzazione di nuovi loculi cimiteriali comunali" CUP J51B21003000004 – CIG 890857764D, per quanto accertato a seguito di visita finale effettuata il 29.10.2021 sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa appaltatrice C.MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO SNC" C.F. / P.IVA 00048720957 con sede legale in Oristano (OR) – Prol. via Ozieri s.n., per netti €. 34.887,00, oltre IVA 10% che può pagarsi all'impresa, previo rispetto degli adempimenti contrattuali relativi alla rata di saldo finale.

Si dà atto che non sono presenti economie da conto finale sui lavori.

Dato atto

- che dal confronto tra la somma autorizzata per i lavori di €. 34.887,00 e quella dei lavori eseguiti di €. 34.887,00, non vi sono economie.
- che per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:

- Lavori e somministrazione	€. 35.000,00
- Ribasso d'asta del 3,180%	-€. 1.113,00
- Oneri di sicurezza	€. 1.000,00
<input type="checkbox"/> Totale lavori e oneri di sicurezza (T1)	€. 34.887,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- IVA 10% sui Lavori ed Oneri di sicurezza	€. 3.488,70
- Incentivo tecnico (art.113 c.2 D.lgs 50/16) (2% lavori)	€. 720,00
- Economie da ribasso	€ 1.224,30
<input type="checkbox"/> Totale somme a disposizione dell'amministrazione (T2)	€. 5.433,00
<input type="checkbox"/> Totale T1 + T2	€. 40.320,00

Ritenuto di provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, da effettuarsi nel

rispetto degli adempimenti contrattuali, il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore dei rispettivi beneficiari nonché la consequenziale rendicontazione della spesa;

Dato atto che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso geom. Piero Piludu, svolgente funzioni di RUP;

Rilevata l'insussistenza del sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 04 del 15.01.2013;

Ritenuto di dover procedere in merito;

PROPONE

Per le motivazioni in premessa:

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare le risultanze contabili allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi a "Realizzazione di nuovi loculi cimiteriali comunali" CUP J51B21003000004- CIG 890857764D, trasmessi dalla Direzione dei Lavori geom. Piero Piludu in data 10.11.2021, come costituiti ed indicati in premessa, e con cui la Direzione Lavori **certifica** che i lavori di cui all'oggetto, **sono stati regolarmente eseguiti** dall'Impresa appaltatrice "C.MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO SNC" c.f. / P.IVA 00048720957 per netti €. 34.887,00, oltre IVA 10% che può pagarsi all'impresa, previo rispetto degli adempimenti contrattuali relativi alla rata di saldo finale;

Di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà definitivo, trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;

Di rimodulare il quadro economico finale dell'intervento come indicato in premessa;

Di provvedere con successivo dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo a favore dei rispettivi beneficiari;

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;

Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio AA.GG., All'Ufficio Messi per la pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Piero Piludu

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto Sindacale n° n° 1 prot. n° 34 del 04.01.2021, di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica e attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Vista la proposta del RUP in data 12.11.2021;

Constatata la propria competenza all'adozione dell'atto;

Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA

Di assumere la determinazione in oggetto nei termini della proposta del RUP geom. Piero Piludu

Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D.L. 14 Marzo 2013, n. 33;

Di provvedere con successivo dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo a favore dei rispettivi beneficiari;

Di trasmettere per conoscenza e per quanto di competenza, la presente determinazione al sig. Sindaco, al sig. Segretario Comunale, al responsabile del Servizio Finanziario, all'Ufficio Affari Generali e all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile Dell' Area Tecnica

Ing. Adriano Marredda