


0.900
0.300 900
0.200 00
0.900 000
56.908

Comune di NONE

Provincia TO

CERTIFICATO DI PAGAMENTO S.A.L. n° 2**LAVORI**


Opere di asfaltature e manutenzione strade e marciapiedi di: Via Brignone, Via Padre Angelico, Via San Francesco da Paola e Via Alfieri

COMMITTENTE Comune di None
IMPRESA SALADINO ESCAVAZIONI S.R.L.S.

CONTRATTO
N° Repertorio 1100 del 08/08/2022
Registrato il 08/11/2022
presso Serie 1T
al n. 42599
Mod.
Volume
Foglio

PROGETTISTA geometra Angelo Zerbonia

Data 24/07/2023



IL TECNICO



Committente: **Comune di None**
 Oggetto dei lavori: **Opere di asfaltature e manutenzione strade e marciapiedi di: Via Brignone, Via Padre Angelico, Via San Francesco da Paola e Via Alfieri**
 Impresa: **SALADINO ESCAVAZIONI S.R.L.S.**

CERTIFICATO N° 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 2 DI EURO € 18.635,89
 Corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n° 2

Certificati emessi		
N°	Data	Importo
	Anticipo	€ 12.815,74
1	Certificato di pagamento n. 1 del 09/11/2022	€ 33.968,06
Totale		€ 46.783,80

Il sottoscritto, RUP Arch. CAVALIERE Andrea, VISTI:


- il contratto di appalto stipulato in data 08/08/2022 repertorio n. 1100 registrato a Serie 1T in data 08/11/2022 con il n. 42599;
 - la determina n. 289 del 21 luglio 2022;
- con i quali è stata affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di € 63.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 1.078,70. RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto di € 15.275,32 e cioè:

Ammontare dei lavori		
Per lavori e somministrazioni al netto del ribasso del 6,067%	€ 60.980,42	
Importo della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 0,00	
Importo della sicurezza speciale	€ 1.078,70	
Sommano		€ 62.059,12
DA CUI DETRAENDO		
Recupero anticipazione	€ 12.815,74	
L'ammontare del certificato precedente	€ 33.968,06	
Totale deduzioni		€ 46.783,80
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN		€ 15.275,32

Che a termine dell'articolo del capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la rata di € 18.635,89 (diconsi euro diciottomilaseicentotrentacinque,89).

Sede dell'ufficio None, Data 24/07/2023.

Il Direttore Lavori e
Responsabile del Procedimento




L'impresa

SALADINO ESCAVAZIONI srls
 Il Legale Rappresentante
 Saladino Filippo
