

IMPIANTI SPORTIVI

REALIZZAZIONE DI NUOVI POZZI IN PRIMA FALDA



APPALTO INTEGRATO - PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Progettazione



dott. ing. Stefano Pollero

Via F. BORGOGNA, 14 - 13100 VERCELLI

Tel./Fax (+39) 0161 257 307

C (+39) 339 5849560

pollerostefano@gmail.com
stefano.pollero2@ingpec.eu

IMPIANTI SPORTIVI
REALIZZAZIONE DI NUOVI POZZI IN PRIMA FALDA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	MESE N. 1				MESE N. 2				MESE N. 3					MESE N. 1				MESE N. 2				MESE N. 3			
Settimane	1	2	3	4	1		4		1	2	3			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
LAVORI																									
FASE 1 (60 gg) - TRIVELLAZIONE DEI POZZI																									
Impianto sportivo Castigliano																									
Impianto sportivo Maglione																									
Impianto sportivo Corso Rigola																									
Impianti sportivi via Viviani (calcio e baseball)																									
Impianto sportivo Concordia																									
Impianto cantiere (recinzioni, approntamenti per la sicurezza,...)	1 g																								
Trivellazione del pozzo		4 gg																							
Posa in opera della colonna e del filtro		1 g																							
Posa in opera del dreno artificiale		1 g																							
Realizzazione del tampone impermeabile																									
Spurgo del pozzo			2 g																						
Prove di emungimento			2 g																						
Chiusura provvisoria del pozzo			1 g																						
FASE 1: totale 12 giorni/pozzo																									
SOSPENSIONE CONTRATTUALE DEI LAVORI																									
FASE 2 (75 gg) IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E IMPIANTO ELETTRICO																									
Impianto sportivo Castigliano																									
Impianto sportivo Maglione																									
Impianto sportivo Corso Rigola																									
Impianti sportivi via Viviani (calcio e baseball)																									
Impianto sportivo Concordia																									
Allestimento impianto di sollevamento																									
Chiusura stagna del pozzo																									
Pozzetto di protezione																									
Realizzazione del locale tecnico																									
Impianto elettrico - alimentazione																									
Allestimento elettrico ed idraulico del locale tecnico																									
Collaudo funzionale degli impianti																									
Prove di funzionamento																									
"Milestone" controllo avanzamento lavori (al termine del primo mese)																									
"Milestone" controllo avanzamento lavori (al termine della Fase 1)																									
"Milestone" ripresa dei lavori al termine del periodo di sospensione																									
"Milestone" controllo avanzamento lavori dopo il primo mese dalla ripresa dei lavori e prima dei collaudi finali																									

Tempo utile contrattuale - Fase 1+Fase 2: giorni 135
FASE 1: 60 giorni naturali e consecutivi
FASE 2: 75 giorni naturali e consecutivi