



Copia Albo

Determinazione N 87

in data 31/01/2019

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

Provincia di Venezia

Oggetto:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA VIA SPINOSA E VIA MONTEGRAPPA E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA DA PIANO PARTICOLAREGGIATO NOVENTA 2000 TRA VIA FRASSENARA E VIA ASIAGO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proponente: Arch. Barnaba Seraglio

**Per presa visione:
Il Segretario Comunale
F.to dott. Renato Graziani**

**Per presa visione
Il Sindaco
F.to Spigolon Marcello**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune da oggi per quindici giorni consecutivi.

Noventa Vicentina, 25/03/2019

**Il Responsabile IV U.O.
Il Vice Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Cristina Zanaica

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 1 in data 02.01.2019, di nomina dei Responsabili dei Servizi, (art. 109 comma 2 e 3 del TUEL 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con DGC n. 243/2010 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i "Lavori di messa in sicurezza dell'incrocio tra Via Spinosa e Via Monte Grappa e realizzazione di una nuova strada da P.P. Noventa 2000 tra Via Frassenara e Via Asiago" per l'importo complessivo di € 334.000,00 di cui € 295.751,59 per lavori (compresi € 8.000,00 di oo.s.) ed € 38.248,41 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale;
- con Determina n. 618/2010 è stata indetta la gara per l'affidamento della gara relativa all'esecuzione dei lavori di cui sopra;
- con Determina n. 30/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ILESA Spa di Sossano (VI);
- con Determina n. 359/2011 la direzione dei lavori è stata affidata a Eidostudio di Badia Polesine (RO), nella persona dell'arch. Campion Patrizia, per l'importo complessivo di € 15.000,00 oltre agli oneri previdenziali all'IVA di legge;
- i lavori sono iniziati in data 18/07/2011;
- con DGC n. 260/2012 è stata approvata la 1° perizia di variante che, pur mantenendo inalterato l'importo complessivo pari ad € 334.000,00 ha rimodulato i valori di lavori e somme a disposizione rispettivamente per l'importo di € 260.247,33 i primi (compresi € 8.000,00 di oo.s.) ed € 73.752,67 le seconde;
- con DGC n. 235/2013 è stata approvata la 2° perizia di variante che, pur mantenendo inalterato l'importo complessivo pari ad € 334.000,00 ha rimodulato i valori di lavori e somme a disposizione rispettivamente per l'importo di € 268.360,33 i primi (compresi € 8.000,00 di oo.s.) ed € 65.639,67 le seconde;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30/09/2013, dopo 660 giorni di sospensione, articolati in tre fasi distinte, la maggiore delle quali, pari a 550 giorni, dovuta principalmente a problematiche a carico dei sottoservizi esistenti;
- in data 12/06/2013 è stata concessa una proroga per la conclusione dei lavori pari a giorni 45;
- la ditta appaltatrice ILESA Spa di Sossano (VI), ha avuto difficoltà di varia natura e in data 13/06/2014 ha depositato presso il Tribunale di Vicenza il ricorso al concordato preventivo;
- la ditta sopra citata ha firmato lo Stato finale in data 18/02/2015 e si è poi resa irreperibile senza aver consegnato la documentazione necessaria per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (prove di collaudo della rete idrica e fognaria, Dichiarazione di conformità dell'impianto di pubblica illuminazione relativa al tratto tra Via Asiago e Via Frassenara);
- la stazione appaltante ha dovuto farsi carico, tramite incarichi specifici a ditte esterne, con conseguente notevole dilatarsi delle tempistiche, di quanto necessario per ottenere la documentazione mancante, ed in particolare:
 - con Determina n. 660/2014 la Ditta Centro Servizi Ambrosi di Vicenza è stata incaricata per l'esecuzione di videoispezioni della condotta fognaria posata per l'importo di € 1.100,00 + IVA 22%;
 - con Determina CUC n. 32/2015 e Determina n. 554/2015 la Ditta Centro Servizi Ambrosi di Vicenza è stata incaricata anche della riparazione dei tratti fognari, che a seguito della videoispezione erano risultati danneggiati, per l'importo di € 1.200,00 + IVA 22%;
 - con Determina n. 632/2015 la Ditta Toniolo Piergiorgio di Noventa Vicentina (VI) è stata incaricata della sistemazione di alcuni pozzetti in Via Asiago per l'importo di € 3.600,00 + IVA 22%;
 - con Determina n. 263/2017 la Ditta Dieffe di Noventa Vicentina (VI) è stata incaricata dell'unione dei quadri elettrici e della redazione della dichiarazione di rispondenza dell'impianto di pubblica illuminazione per l'importo di € 2.074 + IVA 22%;

Precisato che la somma complessiva sostenuta dal Comune ammonta complessivamente ad € 7.974,00 + IVA 22% per un totale di € 9.728,28;

Preso atto che:

- in data 06/11/2018 è stata acquisita al prot. comunale al numero 20189 la documentazione relativa alla certificazione di conformità dell'impianto di pubblica illuminazione relativa al tratto tra Via Asiago e Via Frassenara;
- in data 13/12/2018 l'arch. Patrizia Campion, incaricata della D.LL., ha consegnato il Certificato di Regolare esecuzione, acquisito al prot. comunale al n. 22598;

VISTO lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori per l'importo complessivo di € 259.316,99 (compresi € 8.000,00 di oneri per la sicurezza e IVA esclusa);

VISTO l'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, relativo alla Prima Variante, sottoscritto in data 08/10/2012, dal D.LL. e dall'impresa appaltatrice;

VISTO l'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, relativo alla Seconda Variante, sottoscritto in data 13/05/2013, dal D.LL. e dall'impresa appaltatrice;

RITENUTO sulla scorta di quanto sopra di approvare lo stato finale;

DATO ATTO che:

- 1) l'arch. Patrizia Campion, Direttore dei lavori, ha predisposto e sottoscritto in data 13/12/2018 il Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010 allegato alla presente, dal quale risulta quanto segue:

a) le opere corrispondono al progetto approvato;

b) l'ultimazione dei lavori è avvenuta, tenuto conto delle sospensioni e della proroga concessa, nel rispetto dei tempi contrattuali;

- 2) che lo Stato Finale redatto emesso in data 23/12/2014, tenuto conto degli oneri per la sicurezza, ammonta a complessivi netti € 259.316,99 (compresi € 8.000,00 di oneri per la sicurezza e IVA esclusa);

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. 207 del 05/10/2010;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 97/2016 Freedom of information act (così detto primo dei decreti attuativi della Riforma Madia della Pubblica Amministrazione, avvenuta con Legge 124/2015) che ha modificato il Decreto Legislativo n. 33/2013, la Legge n. 190/2012 e il PNA 2016;

Considerato che si procederà agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dall'ANAC;

Richiamati: i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2018, (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018) che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali;

Richiamati, infine:

- gli artt. 107, 109 e 183 del TUEL, Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 in tema di armonizzazione contabile;

Vista la delibera di Giunta n. 256 del 27/12/2018 che detta le direttive ai responsabili dei servizi in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione e del PEG 2019;

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza dell'incrocio tra Via Spinosa e Via Montegrappa e realizzazione di una nuova strada da P.P. Noventa 2000 tra Via Frassenara e Via Asiago", eseguiti dalla ditta ILESA Spa di Sossano (VI) con sede in via S. Sepolcro, n.29, documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che l'importo finale dei lavori è risultato di € 259.316,99 (IVA esclusa), compresi € 8.000,00 di oneri per la sicurezza.
4. che le somme sostenute dal comune per complessivi € 9.728,28 (IVA compresa) dovranno essere recuperate nell'ambito della cessione del terreno di cui al contratto d'appalto Rep. n. 607 dell'08/06/2011;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Barnaba Seraglio

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 31/01/2019

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Caterina dott.ssa Traverso

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale, emesso da questo comune, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445
Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Barnaba Seraglio