



## COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

### Provincia di Venezia

#### DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 677 DEL 13/12/2022

##### AREA TECNICA

Oggetto: PIANO MARCIPIEDI 2021 - 1 STRALCIO: VIA UNGHERIA, VIA TRIESTE E VIA TRENTO. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: F67H21006340004 - CIG: 86747630E4

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Arch. Barnaba Seraglio

Responsabile del Procedimento: Arch. Barnaba Seraglio

Proposta determinazione n. 262 del 12/12/2022

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 27804 in data 30/12/2021, di nomina dei Responsabili dei Servizi, (art. 109 comma 2 e 3 del TUEL 267/2000);

Premesso che con delibera di giunta Comunale n. 104 del 20/09/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al Piano Marciapiedi 2019, redatto dall'ufficio tecnico agli atti in data 20/09/2021, di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi delle seguenti vie: Via Ungheria, Via Trento, Via Trieste, Via Garibaldi, Via Capo di Sopra, Via Roma, Via Zanettini, Via Masotto, dal seguente quadro economico:

OPERE IN APPALTO		
A1	IMPORTO LAVORI (soggetto a ribasso d'asta)	€ 149.884,00
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.500,00
<b>A</b>	<b>TOTALE OPERE IN APPALTO</b>	<b>€ 154.384,00</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	I.V.A. sui lavori A1+A2 – 10%	€ 15.438,40
B2	Art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% per funzioni tecniche)	€ 3.000,00
B3	Coordinamento della sicurezza progettazione ed esecuzione	€ 2.600,00
B4	Imprevisti	€ 14.577,60
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 35.616,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 190.000,00</b>

Dato atto che la spesa da sostenere per gli interventi in premessa, prevede un quadro economico di complessivi € 190.000,00, di cui € 154.384,00 (compresi oneri per la sicurezza pari ad € 4.500,00) per lavori e € 35.616,00 di somme in diretta amministrazione, e che la spesa è finanziata con accantonamento del 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione, ai sensi della legge regionale 16 del 2007 art. 9;

Dato atto della Delibera di giunta Comunale n. 47 del 13/06/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo del 1 stralcio "Piano marciapiedi 2021 – Via Ungheria, Via Trieste e Via Trento" per l'eliminazione delle barriere architettoniche presenti, progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale per un importo complessivo del quadro economico di € 70.000,00 (settantamila/00), con copertura al capitolo 9420 del bilancio comunale 2022:

Dato atto che con determina n. 343 del 17/06/2022 – CIG: 86747630E4, è stato aggiudicato l'intervento alla ditta Polo Costruzioni s.r.l., con sede in Via Conti Gualdo 4 - 36075 Montebelluna

Maggiore (VI) - P.I. 03610600243, sulla base del preventivo acquisito al protocollo n. 9391 del 02/05/2022, tramite la piattaforma telematica TRASPARE, per l'importo di € 52.105,31 a cui si sommano € 1.150,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € 58.580,84, con riassetto del quadro economico come a seguire:

OPERE IN APPALTO – 1° stralcio – Piano marciapiedi 2021 – Via Ungheria, Via Trieste e Via Trento		
A1	IMPORTO LAVORI (soggetto a ribasso d'asta)	€ 52.105,31
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.150,00
<b>A</b>	<b>TOTALE OPERE IN APPALTO</b>	<b>€ 53.255,31</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	I.V.A. sui lavori A1+A2 (10%)	€ 5.325,53
B2	Art. 113 D. Lgs. 50/2016 (<2% per funzioni tecniche)	€ 1.200,00
B4	Imprevisti	€ 1.538,50
B5	Economie	€ 8.680,66
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 16.744,69</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 70.000,00</b>

Dato atto:

- che i lavori hanno avuto inizio in data 21/06/2022;

Preso atto che è stato necessario eseguire degli interventi migliorativi che hanno interessato l'intersezione tra Via Ungheria e Via XXVIII Aprile, con sistemazione di un tratto di marciapiede esistente particolarmente ammalorato e che pertanto con determina n. 616 del 14/11/2022 è stato integrato l'impegno di spesa assunto a favore della ditta Polo Costruzioni s.r.l. per l'importo di € 16.995,71 a cui vanno sommati € 1.699,57 per IVA 10% per totali € 18.695,28;

Dato atto che la spesa totale dell'intervento, comprensiva dell'integrazione, trova copertura economica al capitolo 9420 del bilancio comunale 2022, conto impegno 279, voce 6130 eliminazione barriere architettoniche;

Dato atto che con determina n. 517 del 16/09/2022 sono stati approvati i documenti contabili del 1 SAL dei lavori, come redatto dal direttore dei lavori, maturato a tutto il 10/08/2022, acquisito al protocollo 19021 del 13/09/2021 e liquidato con successiva liquidazione n. 71 del 28/09/2022 l'importo di € 51.700,00 IVA compresa, come da fattura elettronica n. 15/PA del 15/09/2022;

Visto che i lavori si sono regolarmente conclusi il 10/08/2021;

Visto lo stato finale dei lavori, redatto dal DDLL in data 17/10/2022, completo di tutti gli atti contabili, sottoscritto dall'impresa esecutrice senza inserire riserve di sorta;

Visto il certificato di regolare esecuzione CRE e la relazione sul conto finale, protocollo n. 25321 del 02/12/2022, redatto dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Polo Costruzioni srl di Montecchio Maggiore (VI);

Dato atto che il certificato di regolare esecuzione redatto dal RUP e Direttore dei lavori, attesta un importo complessivo di opere contabilizzate pari ad € 70.251,02 (IVA esclusa) risultando un credito nei confronti della ditta appaltatrice di € 23.251,02 euro, (IVA esclusa) e che rispetto all'importo contrattuale è stata contabilizzata una maggiore spesa di € 16.995,71 (IVA esclusa);

Visto il certificato di pagamento n. 2 – corrispondente al finale, sottoscritto dal RUP in data 05/12/2022, a favore della ditta per l'importo di € 23.251,02 a cui va aggiunta IVA di legge pari al 10% per complessivi lordi pari a € 25.576,12 e verificata la correttezza dal responsabile unico del procedimento;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della ditta Polo Costruzioni srl, Numero Protocollo INAIL\_35398522 Data richiesta 07/11/2022 Scadenza validità 07/03/2023, dal quale si rileva la regolarità contributiva della ditta;

Dato atto che la ditta ha presentato polizza fideiussoria n. 190065154 a garanzia della rata di saldo dell'importo di 23.8369,00 emessa da UnipolSai assicurazioni – agenzia di Chiampo/30102 (VI), in data 07/12/2022 agli atti con protocollo n. 25727 del 09/12/2022;

Ritenuto sulla scorta di quanto sopra esposto:

- di approvare l'intera documentazione relativa allo stato di avanzamento lavori n.2 corrispondente al finale dei lavori Piano marciapiedi 2021 – 1 stralcio: Via Ungheria, Via Trieste e Via Trento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, allegata alla presente, composta da:
  - libretto delle misure finale
  - registro di contabilità finale
  - sommario del registro di contabilità finale
  - stato avanzamento lavori finale;
- di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione prot. n. 25321 del 02/02/2022, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, allegato alla presente, redatto dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Polo Costruzioni srl per l'importo complessivo contabilizzato di € 70.251,02 + IVA 10%;
- di autorizzare la liquidazione dell'importo residuo spettante alla ditta pari a € 23.251,02 + iva 10%, nei confronti della ditta Polo Costruzioni s.r.l., con sede in Via Conti Gualdo 4 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - P.I. 03610600243, su presentazione di regolare fattura preso atto che il capitolo 9420 presenta adeguata disponibilità;

ATTESO che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge N. 102/2009 il programma dei pagamenti del predetto contratto, conseguente all'approvazione della presente determinazione è, salvo imprevisti, indicato nel seguente prospetto:

Periodicità fatturazione e/o emissione nota spese	
TEMPI di PAGAMENTO	Entro 30 gg. dal protocollo di arrivo fattura
IMPORTO SAL finale (IVA al 10% compresa)	Euro 25.576,12

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 97/2016 Freedom of information act (così detto primo dei decreti attuativi della Riforma Madia della Pubblica Amministrazione, avvenuta con Legge 124/2015) che ha modificato il Decreto Legislativo n. 33/2013, la Legge n. 190/2012 e il PNA 2016;

CONSIDERATO che si procederà agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012, secondo le modalità dalla normativa vigente e dell'ANAC;

RICHIAMATI: i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

DATO ATTO che al progetto è attribuito il seguente CUP: F67H21006340004 e che al contratto in essere per la realizzazione dei lavori è attribuito il codice CIG: 86747630E4;

CONSIDERATO che si procederà agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dall'ANAC;

DATO ATTO che:

- il Responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

- il Responsabile del servizio finanziario esprime, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed al visto di copertura finanziaria, come previsti dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000 e dall'art.151 comma 4 del d.lgs. 267/2000;
- il contenuto della presente determinazione corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000;

Ricordato che il RUP dell'opera è il responsabile della II unità operativa – Arch. Barnaba Seraglio;

Richiamati, infine:

- gli artt. 107, 109 e 183 del TUEL, Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 in tema di armonizzazione contabile;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati, in corso di esecutività;
- delibera di Giunta comunale n. 44 del 06/06/2022 è stato approvato il PEG 2022;

## **DETERMINA**

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare l'intera documentazione relativa allo Stato avanzamento finale redatto in data 17/10/2022, relativo ai lavori Piano marciapiedi 2021 – 1 stralcio: Via Ungheria, Via Trieste e Via Trento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, allegata alla presente, completa come a seguire:
  - libretto delle misure finale
  - registro di contabilità finale
  - sommario del registro di contabilità finale
  - stato avanzamento lavori finale;
3. di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione prot. n. 25321 del 02/02/2022, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, allegato alla presente, redatto dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Polo Costruzioni srl per l'importo complessivo contabilizzato di € 70.251,02 + IVA 10%;
4. di dare atto del certificato di pagamento n. 2 – finale, sottoscritto dal RUP in data 05/12/2022, a favore della ditta per l'importo di € 23.251,02 + IVA10% per complessivi lordi € 25.576,12;
5. di liquidare alla ditta Polo Costruzioni s.r.l., con sede in Via Conti Gualdo 4 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - P.I. 03610600243, l'importo lordo residuo di € 25.576,12, previa presentazione di regolare fattura, dando atto che la liquidazione è a Saldo delle opere oggetto del presente provvedimento;
6. di dare atto che la spesa residua, iva inclusa, trova copertura al capitolo 9420 del Bilancio comunale 2022, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31.12.2022;
7. di provvedete con specifico provvedimento alla liquidazione del certificato finale di pagamento, autorizzando l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato per la liquidazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Servizio;
8. di dato atto che la ditta ha presentato polizza fideiussoria n. 190065154 a garanzia della rata di saldo dell'importo di 23.8369,00 emessa da UnipolSai assicurazioni – agenzia di Chiampo/30102 (VI), in data 07/12/2022 agli atti con protocollo n. 25727 del 09/12/2022, svincolabile automaticamente decorsi due anni dall'emissione del CRE;
9. di dare atto del codice CUP: F67H21006340004 attribuito all'intero intervento;
10. di dato atto che al contratto in essere per la realizzazione dei lavori con la ditta Trevisan srl è attribuito il codice CIG: 86747630E4;
11. di dare atto del CUP dell'opera: F67H21006340004;
12. di indicare quale codice univoco di fatturazione per la fornitura il seguente: EZQRKW;

13. di dare atto inoltre che la polizza di cauzione definitiva, è svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016 di precisare che si procederà agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 secondo le modalità dalla normativa vigente e dell'ANAC;
14. di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D. Lgs. 267/00.

**Il Responsabile del Servizio**

F.to: Arch. Barnaba Seraglio

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

VISTA la proposta di determinazione n. 262 del 12/12/2022 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come previsto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune;

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

**Il Responsabile del Servizio**

F.to: Arch. Barnaba Seraglio

Firmato Elettronicamente ai sensi del D. Lgs 82/2005

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

VISTA la proposta di determinazione n. 262 del 12/12/2022 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come previsto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune;

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to: Dott.ssa Caterina Traverso

Firmato Elettronicamente ai sensi del D. Lgs 82/2005

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA**

VISTA la proposta di determinazione n. 262 del 12/12/2022

PRESO ATTO che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 67/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Noventa Vicentina;

### **ADOPTA**

la proposta di determinazione sopra riportata

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**SERAGLIO BARNABA**

Documento Firmato Digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
(Codice dell'amministrazione digitale)