



COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

Provincia di Venezia

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 248 DEL 16/05/2023

AREA TECNICA

Oggetto: ADEGUAMENTO ANTI-SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 2 GIUGNO - LOTTO 1. ADEGUAMENTO ANTI-SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO ESISTENTE. CUP F69F18000340001 - CIG: 8861941110. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. INTERVENTO COFINANZIATO CON FONDI PNRR M4C2I3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" - PROGETTI IN ESSERE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Arch. Barnaba Seraglio

Responsabile del Procedimento: Arch. Barnaba Seraglio



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Proposta determinazione n. 106 del 11/05/2023

Visto il decreto del Sindaco n. 3 in data 30/12/2022, di nomina dei Responsabili dei Servizi, (art. 109 comma 2 e 3 del TUEL 267/2000);

Premesso che:

- L'amministrazione comunale sta da tempo investendo per il miglioramento della sicurezza delle scuole, in particolare nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici;
- La Regione del Veneto con DGRV n. 511 del 17/04/2018 pubblicata nel BUR n. 38 del 20/04/2018 ha indetto un avviso per la presentazione delle istanze per la formazione del piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali (L. 13/07/2015 n.107 art. 1 comma 160 – decreto interministeriale del 03/01/2018);
- Con delibera della Giunta Comunale n. 94 del 14 maggio 2018 è stato approvato di progetto di fattibilità tecnico economico predisposto dall'ufficio tecnico comunale, avente titolo "interventi di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed ampliamento della scuola dell'infanzia 2 Giugno - progetto di fattibilità tecnico economica" che prevede una spesa complessiva di € 1.040.000,00 di cui € 865.000,00 per opere, compresi € 20.000,00 di oneri per la sicurezza, e € 175.000,00 di somme a disposizione della stazione appaltante,
- In data 21/05/2018 è stata presentata "domanda per la formazione del piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi piani annuali";
- Con D.M. n. 71 del 25 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 237 del 24 settembre 2020, il Comune di Noventa Vicentina è risultato assegnatario di un contributo di 930.800,00 euro e che la somma restante di 109.200,00 euro è finanziata dal Comune di Noventa Vicentina con fondi propri – CUP: F69F18000340001;
- Ai sensi del D.M. 71 del 25 luglio 2020 il termine di aggiudicazione dei lavori è stabilito in 12 mesi decorrenti dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, pertanto è fissato il 24 settembre 2021;

- con Delibera di giunta Comunale n. 96 del 25/08/2021 di approvazione del progetto esecutivo dell'opera denominata "Adeguamento antisismico, riqualificazione energetica e ampliamento della scuola dell'infanzia 2 Giugno a Noventa Vicentina", come agli atti del Comune in data 25/08/2021, per un quadro complessivo dei lavori di importo pari a € 1.555.000,00, CUP: F69F18000340001;
- che il progetto esecutivo prevedeva la suddivisione dei lavori da porre in appalto in due lotti distinti per categorie di intervento, e precisamente un lotto 1 di interventi di adeguamento sismico e riqualificazione energetica ed un lotto 2 di ampliamento dell'edificio esistente;

RICHIAMATO il nulla osta rilasciato dalla Regione Veneto, agli atti al protocollo con n. 6541 del 24/03/2022, che autorizza la modifica del quadro economico iniziale, presentato per la richiesta del contributo MIUR, che passa da 1.040.000,00 a 1.555.000,00, come approvato con la già citata delibera di approvazione del progetto esecutivo n. 96 del 25/08/2021;

DATO ATTO che:

- Con determina n. 462 del 26/08/2021 è stata indetta una gara a procedura aperta, tramite piattaforma TRASPARE, per i lavori relativi all'appalto del Lotto 1, per un valore a base di gara che ammontava a € 615.117,40, oltre oneri per la sicurezza pari a € 10.220,93, per complessivi € 625.338,33.
- Con determina n. 504 del 15/09/2021 è stato prorogato il termine per la presentazione delle offerte e rettificati il CSA e il bando di appalto.
- L'appalto dei lavori di cui al Lotto 1 è stato provvisoriamente aggiudicato alla ditta MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE, via Marsan 69, Marostica con determina n. 523 del 22/09/2021 e successivamente affidato definitivamente con determina n. 587 del 14/10/2021 per un importo pari a € 589.897,59, oltre oneri della sicurezza pari a € 10.220,93, per complessivi € 600.118,52, con un ribasso offerto del 4,10%.
- Il contratto è stato sottoscritto tra l'amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria dei lavori, MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE, in data 12/09/2022;
- i lavori previsti nel Lotto 1: "interventi di adeguamento sismico e riqualificazione energetica" sono iniziati in data 29/06/2022, come da verbale di consegna dei lavori prot. n. 14084/2022;

Dato atto inoltre che

- i lavori hanno subito una prima sospensione dal giorno 30.07.2022 al 29.08.2022, per complessivi giorni 33,
- è stata concessa una seconda sospensione dei lavori dal giorno 24.12.2022 al 11.01.2023, per complessivi giorni 18 che fissa il nuovo termine per il completamento dei lavori in data 16 marzo 2023,
- con determina n. 151 del 17/03/2023 è stata autorizzata una proroga contrattuale di n. 36 giorni naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine della conclusione dei lavori in data 21/04/2023;

Richiamata la perizia suppletiva e di variante redatta ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dall'ing. Massimiliano Mattiazzo, direttore dei lavori dell'opera in oggetto, approvata con delibera di giunta comunale n. 24 del 20/03/2023 che definisce un importo suppletivo e di variante pari a 188.827,44 euro oltre IVA a favore della ditta MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE;

Vista la determina n. 227 del 04/05/2023 che integra l'impegno di spesa per euro 188.827,44 oltre IVA 10%, complessivi 207.710,18 euro, a favore della ditta MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE, aggiudicataria dell'appalto relativo all'intervento di "adeguamento sismico, riqualificazione energetica e ampliamento della scuola dell'infanzia 2 Giugno – lotto 1. adeguamento sismico, riqualificazione energetica dell'edificio esistente" - CUP f69f18000340001 - CIG: 8861941110;

Dato atto che sono stati emessi i seguenti provvedimenti in relazione all'esecuzione dei lavori:

- determina n. 665 del 06/12/2022 di approvazione del SAL 1 a tutto il 17/11/2022, prot. n. 25132/2022, corredato della documentazione agli atti depositata dal DDLL ing. Massimiliano Mattiazzo, di importo pari a 194.400,00 euro oltre IVA 10%, per complessivi 213.840,00 e successiva liquidazione della fattura n. 105/01 del 05/12/2022 con provvedimento n. 102 del 15/12/2022;
- determina n. 167 del 28/03/2023 di approvazione del SAL 2 a tutto il 24/03/2023, prot. n. 6896/2023, corredato della documentazione agli atti depositata dal DDLL ing. Massimiliano Mattiazzo, di importo pari a 402.500,00 euro, esclusa IVA 10%, per complessivi 442.750,00 euro e successiva liquidazione della fattura n. 35/01 del 29/03/2023 con provvedimento n. 24 29/03/2023;

Dato atto che i lavori si sono conclusi il 21/04/2023, come da verbale di fine lavori agli atti con prot. n. 9416 del 02/05/2023;

Vista la contabilità finale dei lavori redatta dalla DDLL, come agli atti in data 10/05/2023 con protocollo n. 10105, sottoscritto dall'impresa esecutrice senza inserire riserve di sorta;

Visto il certificato di regolare esecuzione CRE e la relazione sul conto finale del 09/05/2023, agli atti con prot. n. 10116 del 10/05/2023, redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e conclusi dalla ditta appaltatrice;

Dato atto nello specifico che il certificato di regolare esecuzione attesta un conto finale complessivo di opere eseguite di € 788.945,96 euro (IVA esclusa);

Visto il certificato di pagamento n. 3 corrispondente al finale, sottoscritto dal RUP, agli atti con prot. n. 10150 DEL 11/05/2023, a favore della ditta appaltatrice di importo pari a 192.044,49 euro cui va aggiunta l'IVA di legge pari al 10% per complessivi 211.248,94 euro;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della ditta MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE con sede in via Marsan, 69, Marostica (VI), codice fiscale e P.IVA 03081000246, Numero Protocollo INAIL_36998725 con scadenza validità 23/06/2023 dal quale si rileva la regolarità contributiva della ditta;

Ritenuto sulla scorta di quanto sopra esposto, in relazione ai lavori relativi all'intervento di "adeguamento anti-sismico, riqualificazione energetica e ampliamento della scuola dell'infanzia 2 Giugno – lotto 1. adeguamento anti-sismico, riqualificazione energetica dell'edificio esistente" di approvare la contabilità finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione agli atti con prot. 10116 del 10/05/2023, depositati dal direttore dei lavori, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice, senza riserva alcuna espressa, autorizzando il pagamento, a favore della ditta appaltatrice, del conto finale e del certificato di pagamento n.3 dell'importo di 192.044,49 euro, a cui va aggiunta l'IVA di legge pari al 10% per complessivi lordi pari a € 211.248,94;

Atteso che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge N. 102/2009 il programma dei pagamenti del predetto contratto, conseguente all'approvazione della presente determinazione è, salvo imprevisti, indicato nel seguente prospetto:

Periodicità fatturazione e/o emissione nota spese	
TEMPI di PAGAMENTO	Entro 30 gg. dal protocollo di arrivo fattura
IMPORTO SAL finale (IVA al 10% compresa)	Euro 211.248,94

Richiamato il Decreto Legislativo n. 97/2016 Freedom of information act (così detto primo dei decreti attuativi della Riforma Madia della Pubblica Amministrazione, avvenuta con Legge 124/2015) che ha modificato il Decreto Legislativo n. 33/2013, la Legge n. 190/2012 e il PNA 2016;

Considerato che si procederà agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012, secondo le modalità dalla normativa vigente e dell'ANAC;

Richiamati: i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Dato atto che:

- il Responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
- il Responsabile del servizio finanziario esprime, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed al visto di copertura finanziaria, come previsti dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000 e dall'art.151 comma 4 del d.lgs. 267/2000;
- il contenuto della presente determinazione corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000;

Ricordato che il RUP dell'opera è il responsabile della II unità operativa – Arch. Barnaba Seraglio;

Considerato che si procederà agli adempimenti in materia di trasparenza di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 ed all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 (come da art. 37, D.Lgs. n. 33/2013) secondo le modalità stabilite dalla suddetta normativa vigente e dall'ANAC, fermo restando che non è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della presente procedura;

Richiamati, infine:

- gli artt. 107, 109 e 183 del TUEL, Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 in tema di armonizzazione contabile;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 27/04/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare in relazione ai lavori relativi all'intervento di "adeguamento anti-sismico, riqualificazione energetica e ampliamento della scuola dell'infanzia 2 Giugno – lotto 1. adeguamento anti-sismico, riqualificazione energetica dell'edificio esistente" di approvare la contabilità finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione agli atti con prot. 10116 del 10/05/2023, depositati dal direttore dei lavori, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice, senza riserva alcuna espressa, autorizzando il pagamento, a favore della ditta appaltatrice, del conto finale e del certificato di pagamento n.3 dell'importo di 192.044,49 a cui va aggiunta l'IVA di legge pari al 10% per complessivi lordi pari a € 211.248,94;
3. di dare atto del certificato di pagamento n. 3 corrispondente al finale, emesso a favore della ditta per l'importo di 192.044,49, a cui va aggiunta l'IVA di legge pari al 10% per complessivi 211.248,94;
4. di autorizzare la liquidazione del suddetto importo a favore della ditta MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE con sede in via Marsan, 69, Marostica (VI), codice fiscale e P.IVA 03081000246, previa presentazione di regolare fattura, dando atto che la liquidazione è a saldo delle opere oggetto del presente provvedimento;
5. di dare atto che la spesa, iva inclusa, trova copertura al capitolo 1021 del bilancio comunale 2023;
6. di provvedere con specifico provvedimento alla liquidazione del certificato finale di pagamento, autorizzando l'Ufficio Ragioneria a emettere mandato per la liquidazione di regolare fattura accettata dal Responsabile del Servizio;
7. di dare atto del codice CUP F69F18000340001;
8. di dare atto del CIG: 8861941110;
9. di indicare quale codice univoco di fatturazione per la fornitura il seguente: EZQRKW;
10. di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D. Lgs. 267/00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. 106 del 11/05/2023 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come previsto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune;

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Il Responsabile del Servizio

F.to: Arch. Barnaba Seraglio

Firmato Elettronicamente ai sensi del D. Lgs 82/2005

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di determinazione n. 106 del 11/05/2023 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come previsto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune;

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: Dott.ssa Caterina Traverso

Firmato Elettronicamente ai sensi del D. Lgs 82/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. 106 del 11/05/2023

PRESO ATTO che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 67/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Noventa Vicentina;

ADOPTA

la proposta di determinazione sopra riportata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERAGLIO BARNABA

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)