



COMUNE DI MONASTERO DI LANZO
Città Metropolitana di Torino

Copia

Determinazione del Responsabile
SERVIZIO UFFICIO TECNICO

N. 22
del
17/04/2026

Responsabile del Servizio : TOGLIATTI MAURIZIO

**OGGETTO :Lavori di “messa in sicurezza cortile sede municipale, muro borgata Mas ed efficientamento energetico e illuminazione pubblica”
Approvazione lavori eseguiti da Enel Sole ed autorizzazione al pagamento,
pagamento fattura direzione lavori al geom. Alberto Giuliano, pagamento
incentivi tecnici.**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

OGGETTO: Lavori di “messa in sicurezza cortile sede municipale, muro borgata Mas ed efficientamento energetico e illuminazione pubblica” Approvazione lavori eseguiti da Enel Sole ed autorizzazione al pagamento, pagamento fattura direzione lavori al geom. Alberto Giuliano, pagamento incentivi tecnici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO

Premesso che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario provvedere alla messa in sicurezza di tratti stradali e installazione di illuminazione pubblica a basso consumo in diverse zone del territorio comunale;

Dato atto che il Ministero dello Sviluppo economico ha adottato il provvedimento che assegna i contributi stanziati dal Decreto Crescita in favore dei Comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile ed interventi di messa in sicurezza. (DL 34/2019 e s.m.i.)

I contributi assegnati ai Comuni ammontano complessivamente a 500 milioni di euro e variano in funzione del numero dei residenti. Per i Comuni fino a 5000 abitanti il contributo ammonta ad € 50.000,00.

Rilevato che ciascun Comune beneficiario dovrà avviare i progetti entro il 15 settembre 2024, pena la decadenza del contributo.

I contributi sono destinati a opere di efficientamento energetico, quali interventi di illuminazione pubblica, di risparmio energetico degli edifici pubblici, di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e di sviluppo territoriale sostenibile, quali interventi per la mobilità sostenibile, l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici, l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Con precedente atto è stato dato incarico alla ditta TECNOCOLD srl con sede in GERMAGNANO, Via Celso Miglietti 24, P.IVA 11319460017 per l'importo di € 2.082,00 oltre IVA 22% per complessivi € 2.540,04 per la sostituzione di un inverter presso l'alpeggio comunale.

Rilevato che per dare corso all'esecuzione dei lavori è stato conferito incarico con determina 34 del 02.09.2024 al geom. Alberto Matteo GIULIANO con studio in Via Forneri, 59 - 10070 Mezenile (TO) per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza di sistemazioni stradali e realizzazione impianti di illuminazione ad alta efficienza energetica in Località Mussa, Frazione Mecca, Borgata Barra, Via della Fontana Chiaves, Via delle Valli Chiaves, Borgata Cresto, Località Garnè, Strada Passo Croce come da preventivo nota prot. 1811 del 19.07.2024 per il corrispettivo di € 4.500,00 oltre INARCASSA 5% (€ 225,00) e IVA 22% (€ 1.039,50) per complessivi € 5.764,50 (CIG: B2D18A7476).

Acquisito il CUP relativo al finanziamento: I14J22001100006;

Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria programma 10.05.2 cap. 726/2 del bilancio comunale anno 2024-2026 esercizio 2024;

Vista la delibera n. 34 del 12.09.2024 di approvazione del progetto redatto dal geom. Alberto Giuliano composto dai seguenti elaborati:

- Tavola progettuale;
- All_A-Relazione Tecnico-descrittiva;
- All_B-Computo metrico estimativo;
- All_C-Quadro economico;
- All_D-Elenco prezzi unitari;
- All_E-Stima incidenza manodopera;
- All_F-Schema di contratto;
- All_G-Capitolato speciale d'appalto;
- All_H-PSC;
- All_I-Piano di manutenzione;

Dato atto che il quadro economico si articola nel seguente modo:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Monastero di Lanzo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

		(€)
A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	21.622,44
A2	Oneri manodopera	14.949,14
A3	Oneri per la sicurezza	850,57
A	Totale lavori	37.422,15
B1	IVA%	3.742,22
B2	Spese tecniche	4.500,00
B3	Cassa previdenziale 5%	225,00
B4	IVA su S.T. 22%	1.039,50
B5	Ex Art. 113 D.lgs 50/2016	748,44
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	32,49
B7	Sostituzione inverter alpeggi (gestito in economia)	2.290,20
B	Totale somme a disposizione	12.577,85
C	Totale progetto	50.000,00

Con determina 37 del 14.09.2024 è stata incaricata la ditta AR EDIL DI RU ALEX con sede in Pessinetto, Via Laietto 126 P.IVA 10400790019 la quale ha offerto ribasso del 0,10 % sull'importo di € 21.622,44 e pertanto determinando l'importo di affidamento in € 21.600,82 oltre € 14.949,14 di costi per la manodopera ed € 850,57 per OO.SS per complessivi € 37.400,53 oltre IVA 10% (€ 3.740,05) per un impegno di spesa pari ad € 41.140,58;

Rilevato che il quadro economico risulta rideterminato come segue:

		(€)
A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	21.600,82
A2	Oneri manodopera	14.949,14
A3	Oneri per la sicurezza	850,57
A	Totale lavori	37.400,53
B1	IVA%	3.740,05
B2	Spese tecniche	4.500,00
B3	Cassa previdenziale 5%	225,00
B4	IVA su S.T. 22%	1.039,50
B5	Ex Art. 113 D.lgs 50/2016	748,01
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	56,71
B7	Sostituzione inverter alpeggi (gestito in economia)	2.290,20
B	Totale somme a disposizione	12.599,47
C	Totale progetto	50.000,00

All'atto dell'incarico è stato verificato il DURC regolare: INAIL_44933653;

Con medesimo atto sono stati attribuiti i seguenti impegni di spesa:

Lavori di “Messa in sicurezza cortile sede Municipale, muro Borgata Mas ed efficientamento energetico illuminazione pubblica.” al programma 10.05.2 cap. 726 del bilancio pluriennale 2024-2026, esercizio finanziario 2024 in capo alla ditta AR EDIL DI RU ALEX con sede in Pessinetto, Via Laietto 126 P.IVA 10400790019 per € 37.400,53 oltre IVA 10% (€ 3.740,05) per un impegno di spesa pari ad € 41.140,58 attribuiti ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.A del D.lgs 36/2023;

Incentivo tecnico al programma 10.05.2 cap. 726 del bilancio pluriennale 2024-2026, esercizio finanziario 2024 per € 748,01;

Con determina 28 del 16.05.2025 è stata approvata la documentazione trasmessa dalla direzione lavori con nota prot.1115 del 16.04.2025 consistente in: libretto delle misure, registro di contabilità e Primo SAL e rilevato il credito d’impresa per € 10.182,71 oltre IVA 10% (€ 1.018,27) per complessivi € 11.200,98 e liquidata la fattura 7 del 14.04.2025 emessa dalla ditta AR di RU ALEX di importo corrispondente;

Con determina 44 del 06.08.2025 è stata approvata la documentazione trasmessa dalla direzione lavori consistente in: libretto delle misure, registro di contabilità e Secondo SAL e rilevato il credito d’impresa per € 5.105,78 oltre IVA 10% (€ 510,58) per complessivi € 5.616,36;

Dato atto che l’incarico prevedeva una componente di lavori specialistici inerenti la realizzazione di nuovi punti di pubblica illuminazione a led per i quali era previsto il subappalto. Tuttavia non è stato possibile procedere in tal senso per regolamenti interni di Enel i quali non sono aggiornati al nuovo codice appalti 36/2023 e pertanto, non per causa dell’appaltatore, si rende necessario scorporare l’incarico attribuito con affidamento diretto e fatturazione diretta ad Enel X;

Con determina 64 del 17.11.2025 è stato dato incarico ad Enel x, la quale con nota 0003135 del 07/11/2025 ha offerto per la realizzazione dei punti luce: 1) Località Mussa 1 nuovo PL; 2) Località Mecca Alto 1 nuovo PL; 3) Località Mecca Basso - 2 nuovi PL; 4) Intervento: Località Barra – Nuovo PL su palo esistente; 5) Intervento: Barra (su curva); 6) Intervento: Località Garnè – Nuovo PL a palo + linea; 7) Intervento: Stradale Passo Croci – 2 nuovi PL; 8) Intervento: Località Cresto – 2 nuovi PL; 9) Intervento: Via Delle Valli – Nuova illuminazione strada con linea interrata per complessivi € 8.250,00 oltre IVA 22% (€ 1.815,00) per complessivi € 10.065,00 dando evidenza nel quadro economico come segue:

		(€)
A1	Lavori in capo ditta RU Alex compresa manodopera	27.415,00
A2	Installazione punti luce ENEL X	8.250,00
A3	Oneri per la sicurezza ditta RU ALEX	850,57
A	Totale lavori ditta RU ALEX	28.265,57
A	Totale installazioni ENEL X	8.250,00
B1	IVA 10% lavori	2.826,56
B2	IVA 22% installazione punti luce	1.815,00
B3	Spese tecniche	4.500,00
B4	Cassa previdenziale 5%	225,00
B5	IVA su S.T. 22%	1.039,50
B6	Ex Art. 113 D.lgs 50/2016	730,31
B7	Imprevisti ed arrotondamenti	57,86
B8	Sostituzione inverter alpeggi (gestito in economia)	2.290,20
B	Totale somme a disposizione	13.484,43

C	Totale progetto	50.000,00
---	------------------------	------------------

Vista al determina n.10 del 22.01.2026 con la quale:

- è stata approvata la documentazione nota prot. 3652 del 30.12.2025 presentata dal geom. Alberto Giuliano e consistente nel SAL finale e nel Certificato di Regolare Esecuzione delle opere edili allegati alla presente;
 -è stato disposto il pagamento della fattura n.28 del 24.12.2025 emessa dalla ditta RU ALEX a saldo delle prestazioni contabilizzate per € 12.977,08 oltre IVA 10% (€ 1.297,71) per complessivi € 14.274,79 al netto della nota di credito n.1 del 04.01.2026 dell'importo di € 15,05 oltre IVA 10% (1,51) per complessivi € 16,56 (DURC regolare prot. INPS_49005910);

Vista la nota prot. 892 del 11.03.2026, verbale di fine lavori per la pubblica illuminazione disposti ad Enel X per l'importo di affidamento di € 8.250,00 oltre IVA 22% (€ 1.815,00) per complessivi € 10.065,00;

Ritenuto di prendere atto della corretta esecuzione dei lavori ed autorizzare il pagamento del corrispettivo ad Enel X così come da fattura SF00209695 del 14.04.2026;

Visto il DURC regolare valido fino al 26.05.2026 prot. INAIL_52538852;

Vista la verifica inadempimenti ai sensi ex art 48bis del DPR 602/73 ID 202600003576319;

Vista la fattura presentata dal geom. Alberto Giuliano a saldo delle prestazioni eseguite: FPA 1/2026 del 18.03.2026 dell'importo di € 4.500,00 oltre Cassa Previdenziale € 225,00 e IVA 22% € 1.039,50 per complessivi € 5.764,50;

Dato atto che le spettanze del RUP di cui all'ex art. 113 del Dlgs 50/2016 ammontano ad € 730,31 dei quali il 20% da riversare all'Ente e l'80% da liquidare pertanto per € 584,25 dei quali secondo Regolamento il 90% spettanti al RUP, arch. Marco Devers, per le varie fasi relative all'opera pubblica seguite (€ 525,82) ed il 10 % per il personale amministrativo e contabile che collabora col RUP per nella fase di esecuzione dei contratti pubblici (€ 58,42) e alla sig.ra Salvo Rosida;

Vista la verifica regolarità contributiva in capo al geom. Alberto Giuliano;

Dato che il responsabile del procedimento è l'arch. Marco Devers;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Acquisiti i pareri tecnico e contabile;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare fine lavori dell'incarico di posa impianti pubblica illuminazione disposti ad Enel X per l'importo di affidamento di € 8.250,00 oltre IVA 22% (€ 1.815,00) per complessivi € 10.065,00 approvando il verbale di fine lavori prot. 892 del 11.03.2026;

Di liquidare la fattura SF00209695 emessa da Enel X del corrispettivo di € 8.250,00 oltre IVA 22% (€ 1.815,00) per complessivi € 10.065,00;

Di liquidare la fattura presentata dal geom. Alberto Giuliano a saldo delle prestazioni eseguite: FPA 1/2026 del 18.03.2026 dell'importo di € 4.500,00 oltre Cassa Previdenziale € 225,00 e IVA 22% € 1.039,50 per complessivi € 5.764,50;

Di pagare le spettanze del RUP di cui all'ex art. 113 del Dlgs 50/2016 che ammontano ad € 730,31 dei quali il 20% da riversare all'Ente e l'80% da liquidare pertanto per € 584,25 dei quali secondo Regolamento il 90% spettanti al RUP, arch. Marco Devers, per le varie fasi relative all'opera pubblica seguite (€ 525,82) ed il 10 % per il personale

amministrativo e contabile che collabora col RUP per nella fase di esecuzione dei contratti pubblici (€ 58,42) e alla sig.ra Salvo Rosida;

Di dare atto che il quadro economico di spesa dell'opera viene finanziato con contributo ministeriale, di cui al Decreto 160/2019 e smi, contributo di € 50.000,00 per comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti anno 2024;

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.LGS n. 267/ 2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Marco Devers.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO

Firmato Digitalmente
TOGLIATTI MAURIZIO