



Comune di Robassomero

Città Metropolitana di Torino

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N.192 DEL 28/09/2026

OGGETTO: Interventi di realizzazione campetto di beach-volley, campo Paddle e viabilità connessa. – CUP G34J17000050004 - CIG A0001AE3AB. Approvazione 4°Stato Avanzamento Lavori pari al finale e Liquidazione 4°Certificato di Pagamento.

OGGETTO: Interventi di realizzazione campetto di beach-volley, campo Paddle e viabilità connessa. – CUP G34J17000050004 - CIG A0001AE3AB. Approvazione 4°Stato Avanzamento Lavori pari al finale e Liquidazione 4°Certificato di Pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi degli artt. 107 – c. 2 e 3, e 177 del D. Lgs n. 267/2000, nonché del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi;

Visto il Decreto Sindacale n.5 del 13/06/2024 di nomina del sottoscritto delle funzioni di Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica e del Settore Gestione Territorio e Lavori Pubblici;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 31 del 22/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028, esecutiva, nonché la Nota integrativa e le successive deliberazioni di variazione;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 1 del 13/01/2026 con la quale si provvedeva all'assegnazione delle risorse finanziarie per la gestione del bilancio 2026/2028 ai Responsabili di Area precedentemente designati;

Richiamata la propria determinazione n. 210 del 21/12/2023 con la quale si affidavano alla Ditta Fratelli Martinengo snc di Martinengo Dante e Figli, con sede in Ala di Stura, via Masone 18, la realizzazione degli "Interventi di realizzazione campetto di beach-volley, campo Paddle e viabilità connessa" per un ammontare di affidamento di € 107.593,79, oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso (€ 3.500,00) ed IVA 10% (€ 11.109,79) per complessivi € 122.203,17;

Visto il Foglio Patti e Condizioni sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria regolante l'affidamento in oggetto;

Atteso che a garanzia del corretto adempimento del contratto la Ditta Fratelli Martinengo snc di Martinengo Dante e Figli, con sede in Ala di Stura, via Masone 18, ha prestato idonea cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria n. 2055228, emessa in data 11/01/2024, dalla Società REVO Insurance S.p.A., Agenzia K & CO – Grosseto;

Richiamata la propria determinazione n. 42 del 03/04/2024 con la quale si approvava la documentazione inerente alla contabilità lavori del 1°Stato Avanzamento Lavori, a tutto il 26/02/2024, redatta dal Direttore Lavori Geom. Giuseppe Paradiso, relativamente all'intervento di cui trattasi, per un ammontare al netto del ribasso di gara pari a € 45.072,27, oltre IVA e si liquidava il Certificato di pagamento n.1 per un ammontare, al netto del ribasso di gara e della ritenuta 0,5% per infortuni, a € 44.846,91, oltre IVA 10%;

Richiamata altresì la propria determinazione n. 77 del 23/05/2024 con la quale si approvava la documentazione inerente alla contabilità lavori del 2°Stato Avanzamento Lavori, a tutto il 19/04/2024, redatta dal Direttore Lavori Geom. Giuseppe Paradiso, relativamente all'intervento di cui trattasi, per un ammontare al netto del ribasso di gara pari a € 77.219,85, comprensivo di oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e si liquidava il Certificato di pagamento n.2 per un ammontare, al netto del ribasso di gara, del Certificato di pagamento precedentemente corrisposto e della ritenuta 0,5% per infortuni, pari a € 31.986,84, oltre IVA 10%;

Richiamata altresì la propria determinazione n. 130 del 09/10/2024 con la quale si approvava la documentazione inerente alla contabilità lavori del 3°Stato Avanzamento Lavori, a tutto il 08/05/2024, redatta dal Direttore Lavori Geom. Giuseppe Paradiso, relativamente all'intervento di cui trattasi, per un ammontare al netto del ribasso di gara pari a € 92.106,26, comprensivo di oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e si liquidava il Certificato di pagamento n.3 per un ammontare, al netto del ribasso di gara, del Certificato di pagamento precedentemente corrisposto e della ritenuta 0,5% per infortuni, pari a € 14.811,98, oltre IVA 10%;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 49 del 16/06/2026 con la quale si approvava la Perizia di variante suppletiva, contemplante un costo complessivo dei lavori, al netto del ribasso di gara offerto del 8,42%, ammontante ad € 115.219,75, oltre IVA, resasi necessaria dopo l'ultimazione dell'intervento di posa della nuova condotta fognaria a cura della Società SMAT su siti oggetto dell'attuale intervento, con conseguente avvenuta sospensione dei lavori;

Vista la documentazione pervenuta al protocollo comunale in data 23/09/2026 al n. 9555, redatta dal Direttore Lavori incaricato Geom. Giuseppe Paradiso, concernente la contabilità dei lavori inerenti al 4°Stato Avanzamento Lavori pari al finale, a tutto il 15/09/2026 per un ammontare, al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari a € 115.219,75, comprensivo di oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, regolarmente sottoscritta senza riserve dalla Ditta F.Ili Martinengo S.n.c.;

Visto il Certificato di pagamento n.4, per un ammontare, al netto del ribasso di gara, dei Certificati di pagamento precedentemente corrisposti e della ritenuta 0,5% per infortuni, pari ad € 22.997,92, oltre IVA 10% (€ 2.299,79), per un totale complessivo di € 25.297,71, relativo al 4° Stato di Avanzamento Lavori suddetto;

Visto il nulla-osta del Responsabile Unico del Progetto, in merito all'emissione ed alla contabilità lavori del 4°Stato Avanzamento Lavori pari al finale a tutto il 15/09/2026, redatto dal Direttore Lavori Geom. Giuseppe Paradiso, mediante apposito visto, sulla documentazione stessa, di regolare avvenuta esecuzione dei lavori.

Atteso che occorre provvedere all'approvazione del 4°Stato Avanzamento Lavori pari al finale e del 4°Certificato di pagamento per gli interventi di cui trattasi ed alla liquidazione del credito spettante alla Ditta;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta mediante modello DURC, protocollo INPS_51403392;

Visto il D.Lgs. 36/2023 e smi ed il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

Dato per acquisito il parere di competenza del sottoscritto responsabile del servizio, relativo alla regolarità tecnica, a seguito della sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI APPROVARE la documentazione inerente alla contabilità lavori del 4°Stato Avanzamento Lavori pari al finale, a tutto il 15/09/2026, redatta dal Direttore Lavori Geom. Giuseppe Paradiso, relativamente all'intervento di cui trattasi, per un ammontare al netto del ribasso di gara pari a € 115.219,75, comprensivo di oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%.

DI APPROVARE il Certificato di pagamento n.4 per un ammontare, al netto del ribasso di gara, dei Certificati di pagamento precedentemente corrisposti e della ritenuta 0,5% per infortuni, pari a € 22.997,92 oltre IVA 10% (€ 2.299,79), per un totale complessivo di € 25.297,71, relativo al 4° Stato di Avanzamento Lavori suddetto.

DI LIQUIDARE tale somma dietro presentazione di regolare fattura che la Ditta F.Ili Martinengo S.n.c., con sede legale in Via Masone 18, Ala di Stura (TO), dovrà produrre.

DI DARE ATTO che la somma complessiva pari ad € 25.297,71, risulta impegnata sul codice meccanografico 06.01.2 cap. 7830.2.1 denominato “Interventi di impiantistica sportiva: campetto di beach-volley, campo paddle, adeguamento fabbricato a servizi e viabilità connessa”, del bilancio 2026/2028, gestione 2026.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile Unico del Progetto ed alla tecnostruttura comunale per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Geom. Silvio OLIVETTI