

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Angelica Sedda

Il Responsabile del Procedimento

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Addi,

Il Responsabile del Servizio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addi,

Il Funzionario Responsabile



COMUNE DI USELLUS

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Eleonora d'Arborea, 58 - Tel. 0783 938001 - Fax 0783 938407 www.comune.usellus.or.it

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

N. 036 DEL 01.03.2013	OGGETTO:	CUP I64E10000050001. POR SARDEGNA 2007-2013. BANDO "CIVIS" - "Itinerario turistico-religioso di Cattedrali di Sardegna fra le aree archeologiche romane". Approvazione e liquidazione Stato Finale all'impresa appaltatrice.
-----------------------------	----------	--

L'anno 2013 il giorno 01 del mese di Marzo nella sede comunale e nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- il comma 381 dell'art. 1 della Legge n. 228 del 24.12.2012, il quale prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30.06.2013;

VISTA la delibera di G.C. n. 111 del 27.12.2012 di autorizzazione all'esercizio provvisorio 2013 – assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 09 del 31.12.2012, veniva nominato Responsabile dell'Area Tecnica l'Ing. Angelica Sedda;

PREMESSO che:

- con Determinazione n. 473/CS del 30.06.2006 dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, Servizio Aree Urbane e Centri Storici della Regione Autonoma della Sardegna è stato approvato il bando "CIVIS – Rafforzamento centri minori" predisposto per l'avvio della procedura di selezione delle nuove operazioni da finanziare con l'azione 5.1.c, al fine di dare attuazione al POR Sardegna 2000-2006 – Asse V "Città" - misura 5.1;
- con delibera di C.C. n. 31 del 15.09.2006 si è costituita una rete fra i Comuni di Ales, Masullas, Morgongiori, Pau, Ussellus, Villa Verde ed è stato individuato comune capofila il Comune di Ales in coerenza alle linee guida stabilite dal bando, al fine di partecipare in forma associata al bando e cogliere le opportunità che consentono di rafforzare in modo strategico le condizioni strutturali ed economico-sociali dei territori interessati;

- con deliberazione della G.C. n.103 del 27.10.2006 è stato approvato il progetto preliminare intitolato “Itinerario turistico-religioso di “Cattedrali di Sardegna” fra le aree archeologiche romane”, predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale dell’importo di € 1.260.000,00;
- con delibera di C.C. n. 38 del 31.10.2006 si approvava, nell’ambito del bando “CIVIS – Rafforzamento centri minori” predisposto per l’avvio della procedura di selezione delle nuove operazioni da finanziare con l’azione 5.1.c, al fine di dare attuazione al POR Sardegna 2000-2006 – Asse V “Città” - misura 5.1, il Documento strategico della rete di cooperazione costituita dai Comuni di Ales, Masullas, Morgongiori, Pau, Usellus, Villa Verde contenente gli orientamenti strategici generali posti alla base della concezione del progetto pilota di qualità;
- con Deliberazione G.R. n. 29/21 del 22.05.2008 si approvava l'ammissione a finanziamento delle proposte progettuali di cui all'oggetto, opportunamente rimodulate sulla base delle risorse allocate;
- con nota pervenuta in data 01.12.2009 il Comune di Ales, Ente capofila, comunicava e trasmetteva il Piano Strategico rimodulato unitamente al quadro economico finanziario aggiornato e alla ripartizione delle risorse che per il Comune di Usellus ammontavano a € 916.057,99 di cui € 766.057,99 di risorse POR per interventi infrastrutturali, € 59.000,00 di risorse comunali per azioni immateriali nel triennio, € 24.166,67 di risorse pubbliche per azioni immateriali nel triennio, € 66.833,33 di risorse private per azioni immateriali nel triennio;
- con Determinazione n. 211 del 29.12.2009, è stato nominato responsabile del procedimento il dipendente Ing. Valerio Porcu per l’anno 2010, modificato successivamente con il Geom. Ignazio Melis (unico soggetto dipendente all’Ufficio tecnico nell’anno 2011) e di nuovo modificato con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 8 del 23.01.2012 nella persona dell’Ing. Angelica Sedda a decorrere dal 30.12.2011;
- l’opera è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2010-2012 e nell’elenco annuale relativo al 2010 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19.03.2010;
- con deliberazione del C.C. n. 7 del 14.04.2010 si approvava il protocollo d’Intesa costituente il documento che fissava i reciproci rapporti tra l’Amministrazione Regionale e l’Amministrazione Comunale nell’ambito del bando “CIVIS – Rafforzamento centri minori” - PO FESR 2007-2013 – Asse V Sviluppo Urbano” - Obiettivo operativo 5.2., così come trasmesso dalla R.A.S. in data 19.03.2010 con nota prot. 8317/P.U.;
- che in data 14.04.2010 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra la RAS Assessorato Enti Locali, Finanza e Urbanistica e il Comune di Usellus, a firma dell’allora Legale Rappresentante dell’Ente Avv. Adriano Atzei;
- con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 101 del 21.05.2010 è stato aggiudicato in via definitiva il contratto per l’espletamento della progettazione definitiva, esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in favore del professionista ing. Francesco Trudu, con sede in Via Chiesa 30, 08030 Nuragus (CA), C.F. TRDFNC67B21B354H ;
- con deliberazione G.C. n.10 del 23.02.2011 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto, predisposto dall'Ing. Francesco Trudu incaricato con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 101 del 21.05.2010 e a favore del quale con successivo atto n. 198 del 30.12.2011 si è provveduto a rimodulare l’impegno di spesa precedentemente assunto;

- nella seduta di G.C. n. 11 del 04.03.2011 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Francesco Trudu con il seguente quadro economico:

A)	LAVORI NETTI	€	530.000,00
B)	ONERI PER LA SICUREZZA	€	20.000,00
			SOMMANO A) + B) € 550.000,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE		
C1)	IVA 20% sui lavori e oneri di sicurezza	€	110.000,00
C2)	spese generali (progettazione, D.L., misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione) compr. INARCASSA 4% e IVA 20%	€	51.294,11
C3)	accantonamento RUP - art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	11.000,00
C4)	accantonamento accordo bonario - art. 240 D. Lgs. 163/2006	€	16.500,00
C5)	spese amministrative, pubblicità, oneri vari	€	3.000,00
C6)	imprevisti.....	€	6.262,61
C7)	accantonamenti lavori ENEL	€	18.001,27
			SOMMANO € 216.057,99
TOTALE GENERALE			€ 766.057,99

- Che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte:
 - nell’anno 2010 dall’ing. Valerio Porcu nominato con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 211 del 29.12.2009;
 - nell’anno 2011 dal Geom. Ignazio Melis (unico soggetto dipendente dell’Ufficio tecnico);
 - dal 30.12.2011 ad oggi dall’Ing. Angelica Sedda nominata con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 8 del 23.01.2012;

DATO ATTO che la complessiva copertura finanziaria dell’intervento (€ 766.057,99), è garantita interamente da finanziamento RAS – Assessorato Enti Locali, in carico al cap. 36 (interv. 2.05.02.01 – RS. 2008) del redigendo bilancio 2013;

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 73 del 16.05.2011, è stata indetta, con le modalità di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 163/2006, una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “POR SARDEGNA 2007-2013. Bando Civis - Itinerario turistico-religioso di Cattedrali di Sardegna fra le aree archeologiche romane”, per un importo totale di € 550.000,00 comprensivo dell’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta (€ 530.000,00) e degli oneri della sicurezza (€ 20.000,00);

RILEVATO che a seguito dell’espletamento della procedura di gara con Determinazione n. 137 del 04.08.2011 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa “METAL SULCIS Soc. Coop.”, con sede in Via Toscana n. 14, 09013 Carbonia (CI), la quale ha presentato la migliore offerta corrispondente ad un ribasso del 19,876%, per un prezzo pari a € 424.657,20 oltre gli oneri della sicurezza pari a € 20.000,00 per un importo complessivo di € 444.657,20 (iva esclusa); a seguito dell’aggiudicazione il quadro economico risultava così articolato:

A)	LAVORI NETTI	€	424.657,20
B)	ONERI PER LA SICUREZZA	€	20.000,00
			SOMMANO A) + B) € 444.657,20
C)	SOMME A DISPOSIZIONE		
C1)	IVA 10% sui lavori e oneri di sicurezza	€	44.465,72
C2)	spese generali (progettazione, D.L., misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione) compr. INARCASSA 4% e IVA 21%	€	51.721,58
C3)	accantonamento RUP - art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	11.000,00
C4)	accantonamento accordo bonario - art. 240 D. Lgs. 163/2006	€	16.500,00
C5)	spese amministrative, pubblicità, oneri vari	€	3.800,00
C6)	imprevisti.....	€	5.035,14
C7)	accantonamenti lavori ENEL	€	18.001,27

C8) economie dovute al ribasso di gara	€ 170.877,08
	SOMMANO € 321.400,79
TOTALE GENERALE	€ 766.057,99

VISTO il relativo contratto d'appalto in data 23.09.2011, repertorio n. 3/2011;

DATO ATTO che i lavori furono consegnati il giorno 10.10.2011, sospesi il 22.12.2011, ripresi il 01.03.2012 ed ultimati in data 30.11.2012, come da verbali in pari data firmati senza riserve da parte dell'Impresa;

RICHIAMATE:

- la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 50 del 12.04.2012, con la quale è stata approvata la "Perizia suppletiva e di Variante n. 1" dovuta al verificarsi di eventi imprevedibili e pertanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 132 comma 1 lettera b) del DPR. 207/2010, comportante un aumento dell'importo di contratto di complessivi € 42.342,80 (di cui € 40.842,80 per maggiori lavori ed € 2.500,00 per maggiori oneri sicurezza) come risultante dal quadro economico di raffronto di seguito indicato:

	CONTRATTO	PERIZIA	VARIAZIONE
a) lavori	€ 424.657,20	€ 465.500,00	+ € 40.842,80
b) oneri di sicurezza	€ 20.000,00	€ 22.500,00	+ € 2.500,00
c) IVA 10% su lavori + oneri di sicurezza	€ 44.465,72	€ 48.800,00	+ € 4.334,28
d) spese generali (progettazione, D.L. e coord. sicurezza)	€ 51.721,58	€ 57.477,93	+ € 5.756,35
e) accantonamento RUP	€ 11.000,00	€ 11.886,86	+ € 886,86
f) accantonamento accordo bonario	€ 16.500,00	€ 16.500,00	invariato
g) spese amministrative, pubblicità, oneri vari	€ 3.800,00	€ 3.800,00	invariato
h) imprevisti	€ 5.035,14	€ 5.035,14	invariato
i) accantonamento ENEL	€ 18.001,27	€ 18.001,27	invariato
j) economie d'appalto	€ 170.877,08	€ 116.556,79	- € 54.320,29
TOTALE	€ 766.057,99	€ 766.057,99	+ € 0,00

- la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 138 del 01.07.2012 con la quale è stata approvata, la "Variante di assestamento in corso d'opera" dei lavori in oggetto, redatta dall'Ing. Francesco Trudu, scaturita dalla necessità di apportare alcune modifiche ai lavori ed opere previsti, finalizzati a rendere più razionale l'intervento nel suo complesso, in particolar modo adeguando le opere alle reali condizioni riscontrate in cantiere e al fine di ottemperare a quanto disposto nella nota prot. n. 1792 del 23.04.2012 con cui la RAS – Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica ha espresso parere favorevole all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, per l'attuazione della perizia di Variante n. 1 a patto che venissero effettuate le lavorazioni previste nel progetto esecutivo anche nei vicoli;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 213 del 19.11.2012 con la quale è stata approvata la Perizia di Assestamento Finale, redatta dal DL, nella quale venivano previste variazioni (regolarmente autorizzate dal sottoscritto Responsabile del Procedimento e dall'Amministrazione Comunale), che per la loro natura ed entità, non risultavano sostanziali, rientravano entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione Lavori e non sono considerate varianti ai sensi di quanto attualmente disposto dall'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

DATO ATTO che durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 5 (cinque) certificati di pagamento in acconto, come appresso riportato per un importo complessivo di **€ 437.407,00:**

N.	Certificato di pagamento	Data	Importo
1	certificato di pagamento n.1	18.01.2012	€ 85.270,00
2	certificato di pagamento n.2	13.02.2012	€ 67.554,00
3	certificato di pagamento n.3	12.06.2012	€ 167.379,00
3	certificato di pagamento n.4	11.10.2012	€ 77.588,00

5	certificato di pagamento n.5	07.12.2012	€ 39.616,00
TOTALE			€ 437.407,00

DATO ATTO che con nota del 24.01.2013 prot. n. 412, il D.L. ing. Francesco Trudu presentava i documenti contabili e comunicava la data di ultimazione dei lavori al 30.11.2012;

CONSIDERATO che dall'esame dei documenti contabili, dalla relazione sul conto finale, il Direttore lavori certifica la regolarità degli stessi e dichiara un importo netto dei lavori finali di € 485.340,47 e pertanto dedotti i certificati d'acconto già emessi di € 437.407,00, risulta un credito netto dell'impresa di € 47.933,47;

RILEVATO che l'impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve;

VISTA la fattura n. 5 del 22.02.2013 presentata dall'impresa appaltatrice in data 25.02.2013 al nostro prot. n. 1129 di importo pari a € 47.933,47 oltre ad € 4.793,35 di IVA al 10% per un importo complessivo di € 52.726,82;

DATO ATTO che per l'impresa appaltatrice è stata accertata la "regolarità contributiva";

RITENUTO:

- Provvedere alla approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento;
- Provvedere alla liquidazione degli importi dovuti all'impresa;

VISTI il D. Lgs. 163/2006, il DPR. n. 207/2010 e la L.R. 5/2007;

D E T E R M I N A

- Di richiamare integralmente la premessa per farne parte integrante del determinato;
- Di approvare il conto finale, il certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. Ing. Francesco Trudu;
- Di approvare la contabilità finale all'impresa e di dare atto che lo stato finale ammonta a € 485.340,47;
- Di dare atto che come indicato nella relazione sul conto finale l'importo dello stesso è pari a € 47.933,47 oltre l'iva di legge;
- Di liquidare l'importo totale di € 52.726,82 di cui € 47.933,47 per lavori e oneri di sicurezza allo stato finale ed € 4.793,35 per IVA 10% in favore dell'Impresa Metal Sulcis s.c.r.l. con sede in via Toscana, 14 – 09013 Carbonia (CI) codice fiscale e partita IVA 01353640921, che trova copertura in carico al cap. 36 (interv. 2.05.02.01 – RS. 2008) del redigendo bilancio 2013;
- Di dare atto:
 - che il CUP assegnato all'intervento è il seguente: I64E10000050001;
 - che il CIG relativo ai lavori è il seguente: 242798656D;
- Di dare atto che le economie del progetto principale relativamente ai lavori sono pari a € 2.659,53 e che il progetto di completamento è in fase di attuazione ;
- Di dare atto che una volta proceduto alla liquidazione degli onorari relativi ai servizi di architettura e ingegneria e dell'incentivo di cui all'art.92 al RUP, si riapproverà il quadro economico di progetto a consuntivo;