



Comune di Montegiordano

PROVINCIA DI COSENZA

AREA TECNICA

DETERMINA: N. 315 DEL REG. SETTORE N. 909 DEL REG.GENERALE DATA: 23/10/2025	OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS)" CUP: H91B22000420006 – CIG: A03BE45ACE. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI TERZO ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI PER OPERE ESEGUITE A TUTTO IL 06.10.2025 E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE HERACLEA STRADE S.R.L. DA POLICORO (MT) - C.F./P.IVA 01038790778.
---	---

L'anno duemilaventicinque del mese di ottobre del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO l'avviso pubblico del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA del 02/12//2021 n. 48040 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

RICHIAMATE INTEGRALMENTE

- la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 21.01.2022 con la quale:
 - è stato approvato il PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA con il titolo REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS)" redatto dall'Ing. Giuseppe Vitale, Responsabile dell'Area Tecnica, dell'importo complessivo di € 850.877,50;
 - sono stati demandati allo stesso Responsabile dell'Area Tecnica Comunale i successivi atti gestionali di competenza;
- la successiva delibera di Giunta Comunale n. 33 del 04.02.2022 con la quale:
 - è stato riapprovato, in esito ai chiarimenti sulle voci di costo del quadro economico pubblicati nel sito PNRR ISTRUZIONE ed ai contenuti della Circolare del 18 gennaio 2022 n. 4, il PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA con il titolo REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS)" redatto dall'Ing. Giuseppe Vitale, Responsabile dell'Area Tecnica, dell'importo complessivo di € 850.877,50 articolato per come segue:

QUADRO ECONOMICO	
TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO
A. LAVORI	€ 470.731,00
A1) Demolizione	
A2) Edilizia	
A3) Strutture	€ 415.521,00
A4) Impianti	€ 55.210,00
B) Spese tecniche per incarichi esterni	€ 97.549,00
C) Incentivi funzionali tecniche	€ 7.531,70
D) Altri costi (Iva , Imprevisti, ecc	€ 135.880,03
E) Pubblicità	€ 4.707,31
F) Attrezzature e allestimenti per le palestre	€ 134.478,46
TOTALE	€ 850.877,50

- il decreto di finanziamento m_pi_A00GABMI.Decreti Direttoriali.R.0000045.04.08.2022 dell'11.10.2022 – Allegato 5 - con il quale il Comune di Montegiordano è risultato ammesso al finanziamento di € 850.877,50 per la REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) con fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole .
- l'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI m_pi_A00GABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0085268 dell'11.10.2022 per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto di "REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA – MONTEGIORDANO MARINA (CS)", CUP H91B22000420006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU sottoscritto in data 11.10.2022 tramite firma digitale tra il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – C.F. 80185250588 - rappresentato dalla Dott.ssa Simona Montesarchio Direttore Generale e coordinatrice dell'Unità di missione del PNRR - e il Comune di Montegiordano C.F. 81000570788 - rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Rocco Introcaso;

RICHIAMATA la Determina del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica Comunale n. 248RS/427RG del 21.08.2023 con la quale sono stati affidati al RTP "Ing. Sergio Vuoto", con sede in Via Campania n. 3 – Amendolara (CS) e composta dai seguenti professionisti:

- Ing. Sergio Vuoto, nato a Cassano allo Jonio (CS) il 02.11.1974, residente in Via Campania n. 3 – Amendolara (CS) - C.F. VTUSRG74S02C002T – email PEC: sergio.vuoto.d727g@ingpec.eu, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 3241- Capogruppo in RTP – per come sopra identificato, esecutore dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, certificato di regolare esecuzione – percentuale dei servizi 50%;
- Ing. Giambattista Tunno, nato a Corigliano Calabro (CS) il 16/10/1974, residente in C.da San Francesco n.1 - Villapiana (CS), C.F. TNNGNN74R16D005S – email PEC: giovanni.tunno.E0074b@ingpec.eu, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 3241 – Mandante in RTP - esecutore dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – percentuale dei servizi 50%;
- Ing. Pipieri Maria, nata a Corigliano Calabro (CS) il 13.07.1983, residente in Via Monsignor Barbieri n. 9 - San Marco Argentano (CS), C.F. PPRMRA83L53D005X, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 6785 – Giovane professionista Mandante in RTP - esecutore dei servizi di progettazione architettonica;

i servizi di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE - CUP: H91B22000420006 – CIG: A00571F5D6 relativamente all'intervento di REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS), ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, disciplina sostitutiva dell'art.1, comma 2 lett. a) della legge 11/09/2020, n. 120 e dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n° 50/2016 per un importo

complessivo netto di € 48.000,00 (Euro Quarantottomilavirgolazerozero) oltre € 3.916,80 per oneri contributivi ed € 11.421,70 per IVA; il tutto per complessivi € 63.338,50;

CONSIDERATO che il RTP "Ing. Sergio Vuoto" per come sopra incaricato, ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) per un importo di € 850.877,50.

DATO ATTO che il progetto dei lavori di che trattasi è stato sottoposto a verifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e che la predetta verifica ha dato esito positivo, per come risulta dal verbale di validazione e dal rapporto conclusivo redatti dal Responsabile Unico del Progetto in data 28.08.2023;

VISTO il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023-2025 contenente i lavori di REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) - CUP: H91B22000420006;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 29.08.2023, esecutiva come per legge, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) - CUP: H91B22000420006" con un quadro economico di spesa articolato per come segue:

QUADRO ECONOMICO		
A)	SOMME A BASE D'ASTA	importo
A.1	Lavori a misura, a corpo, in economia	
A1.1	a corpo	
A1.2	a misura	€ 599.625,83
A1.3	in economia	
	Totale a base d'asta	€ 599.625,83
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.031,20
	A) TOTALE LAVORI	€ 604.657,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	
B1	Spese tecniche ed incarichi esterni	
B1.1	Spese tecniche -Progettazione dell'esecutivo, direzione dei lavori e sicurezza	€ 48.702,49
B1.2	Spese tecniche geologiche ed indagini geologiche	€ 4.500,00
B1.3	Spese collaudo statico	€ 3.500,00
B1.4	ONERI PREVIDENZIALI TECNICI (4% DI B1.1+ B1.3)	€ 2.088,10
B1.5	ONERI PREVIDENZIALI GEOLOGICI (4% DI B1.2)	€ 180,00
B1.6	IVA SU COMP- TECNICHE (22% DI B1.1+B1.2+ B1.3+B1.4+B1.5)	€ 12.973,33
	TOTALE B1	€ 71.944,12
C1	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 max 1,6%	€ 9.592,55
D1	Imprevisti ed arrotondamenti compreso IVA(22%)	€ 21.371,05
D2	IVA SUI LAVORI (10% DI A)	€ 60.465,70
D3	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (1% DI A) + iva 22%	€ 6.649,38
E	Pubblicità max 0,5% di A compreso iva 22%	€ 2.997,67
F	Attrezzature e allestimenti per le palestre max il 20% del contributo richiesto	€ 73.200,00
F1	Attrezzature e allestimenti per le palestre	€ 60.000,00
F2	IVA la 22% di F1	€ 13.200,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 246.220,47
	Totale Q.E. (A+B)	€ 850.877,50

RICHIAMATA INTEGRALMENTE la Determina del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica n. 368RS/632RG dell'11.12.2023 con la quale è stata assunta determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di che trattasi e sono stati trasmessi gli atti alla Centrale Unica di Committenza ASMEL CONSORTILE S.c.a r.l., per lo svolgimento delle attività disciplinate dall'art. 62 del D. Lgs 36/2023 assumendo di indire una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) - CUP: H91B22000420006 – CIG A03BE45ACE", aggiudicata mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio del Minor Prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, applicando la normativa derogatoria prevista per il PNRR, invitando alla procedura di selezione almeno n. 5 operatori economici selezionati nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ove obbligatorio, che tenga conto anche di una diversa dislocazione

territoriale delle imprese invitate, individuati su elenco operatori raggiungibile al link https://piattaforma.asmecomm.it/archivio_albo/;

RICHIAMATA INTEGRALMENTE la Determina del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica n. 405RS/686RG del 28.12.2023 con la quale:

- sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio del Minor Prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 a favore dell'operatore economico HERACLEA STRADE S.R.L VIA LIVORNO 15 DA POLICORO MT – C.F./P.IVA 01038790778 Emailpec: heracleastradesrl@pec.it i LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS)" - CUP: H91B22000420006 - CIG: A03BE45ACE con un ribasso del 26,80%, per un importo di aggiudicazione pari ad € 346.068,25 per lavori oltre € 126.855,00 per oneri di manodopera non soggetti a ribasso d'asta, oltre € 5.031,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per complessivi € 477.954,45 oltre € 47.795,44 per IVA 10%; il tutto per € 525.749,89;
- è stato approvato il quadro economico rimodulato post-gara per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		PROGETTO	CONTRATTO
SOMME A BASE D'ASTA		IMPORTI	IMPORTI
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia		
A1.1	Importo lavori a corpo		
A1.2	Importo lavori a misura	599.625,83 €	599.625,83 €
A1.3	Importo oneri di manodopera non soggetto a ribasso	126.855,00 €	126.855,00 €
A1.4	Importo lavori in economia	- €	- €
Importo lavori a base d'asta assoggettabili a ribasso		472.770,83 €	472.770,83 €
a detrarre il ribasso d'asta del 26,80%			126.702,58 €
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 26,80%			346.068,25 €
A2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	5.031,20 €	5.031,20 €
A TOTALE LAVORI - ONERI DI MANODOPERA - ONERI DI SICUREZZA		604.657,03 €	477.954,45 €
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE			
B1	Spese tecniche Ed incarichi esterni		
B1.1	Spese tecniche –Progettazione def/esecutiva, direzione dei lavori e sicurezza	48.702,49 €	48.000,00 €
B1.2	Spese tecniche geologiche ed indagini geologiche	4.500,00 €	4.450,00 €
B1.3	Spese tecniche collaudo statico	3.500,00 €	3.500,00 €
B1.4	ONERI PREVIDENZIALI SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE	2.088,10 €	3.916,80 €
B1.5	ONERI PREVIDENZIALI PROGETTAZIONE GEOLOGICA	180,00 €	178,00 €
B1.6	ONERI PREVIDENZIALI SPESE TECNICHE COLLAUDO STATICO	140,00 €	140,00 €
B1.7	IVA SU SPESE TECNICHE	12.973,53 €	13.240,66 €
TOTALE B1		71.944,12 €	73.425,46 €
C	Incentivi per funzioni tecniche Art.45 D. Lgs 36/2023 - 1,6%	9.592,55 €	9.592,55 €
D1	Imprevisti ed arrotondamenti compreso IVA (22%)	21.371,05 €	21.371,05 €
D2	IVA SUI LAVORI (10% DI A)	60.465,70 €	47.795,44 €
D3	SPESE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMPRESO IVA 22%	6.649,38 €	5.901,45 €
E	Pubblicità max 0,5% di A compreso iva 22%	2.997,67 €	2.997,67 €
F1	Attrezzature e allestimenti per le palestre	60.000,00 €	60.000,00 €
F2	IVA 22% di F1	13.200,00 €	13.200,00 €
G	SPESE ANAC		410,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		246.220,47 €	234.693,62 €
ECONOMIE			138.229,43 €
TOTALE GENERALE		850.877,50 €	850.877,50 €

VISTO il contratto di appalto dei lavori stipulato in data 26/03/2024 Rep. n. 2 registrato online in data 02.04.2024 al n. 6319 serie 1T per un importo netto dei lavori di € 346.068,25 per lavori oltre € 126.855,00 per oneri di manodopera non soggetti a ribasso d'asta, oltre € 5.031,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per complessivi € 477.954,45 oltre € 47.795,44 per IVA 10%; il tutto per € 525.749,89;

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati in data 23.04.2024, come da processo verbale di consegna del Direttore dei Lavori redatto in pari data, a seguito di autorizzazione alla consegna Prot. 783 dell'08.04.2024 del Responsabile Unico del Progetto Ing. Giuseppe Vitale;

DATO ATTO

- che il finanziamento dell'opera, ammontante complessivamente ad € 850.877,50 è completamente garantito dal decreto di finanziamento m_pi_A00GABMI.Decreti Direttoriali.R.0000045.04.08.2022 DEL 11.10.2022 – Allegato 5 - con il quale il Comune di Montegiordano è risultato ammesso al finanziamento di € 850.877,50 per la REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA - MONTEGIORDANO MARINA (CS) con fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole
- che le occorrenti somme per il finanziamento delle opere in titolo, pari ad € 850.877,50, sono imputate sul Cap 3336, Cod 04.06.2 Imp. 322 GG_RR del Bilancio Comunale Esercizio 2025;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale Ing. Giuseppe Antonio Vitale;
- che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, i Codici Identificativi dell'opera oggetto di affidamento sono i seguenti:
 - CUP: H91B22000420006;
 - CIG: A03BE45ACE;

RICHIAMATA INTEGRALMENTE la propria Determinazione n. 49RS/121RG del 18.02.2025 con la quale si è assunto di:

1. DI APPROVARE, il progetto di perizia di variante Tecnica n.1 – in parte suppletiva - relativo ai LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - DISSESTO CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE, ex LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018, COMMA 139, ART.1 - CUP: H95F22000140001 - CIG: A01BC18B1E redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Sergio Vuoto composta dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE E RICHIESTA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
- RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO NUOVI PREZZI
- VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI
- SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE
- TAV_A_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA IN VARIANTE
- TAV_B_RELAZIONE TECNICA GENERALE NUOVA STRUTTURA IN C.A. IN VARIANTE
- TAV_B2_RELAZIONE Ai sensi del Cap. 10.2 delle NTC 2018 IN VARIANTE
- TAV_C1_RELAZIONE DI CALCOLO NUOVA STRUTTURA IN C.A. IN VARIANTE
- TAV_D1_FASCICOLO DI CALCOLO NUOVA STRUTTURA IN C.A. IN VARIANTE
- TAV_N_RELAZIONE CALCOLO SOLAIO NUOVA STRUTTURA IN C.A. IN VARIANTE
- TAV_P_RELAZIONE SULLA CAPACITA' PORTANTE DELLE FONDAZIONI IN VARIANTE
- TAV_2_PIANTE PROSPETTI E SEZIONI NUOVA PALESTRA PROGETTO
- TAV_2B_PIANTE PROSPETTI E SEZIONI NUOVA PALESTRA STATO IN VARIANTE
- TAV_3_PIANTE QUOTE E TELAI NUOVA STRUTTURA IN C.A. IN VARIANTE
- TAV_4_ESECUTIVI TRAVI E PILASTRI NUOVA STRUTTURA IN C.A. IN VARIANTE
- TAV_5_ESECUTIVI SOLAIO NUOVA STRUTTURA IN C.A. IN VARIANTE
- TAV_14_COMPUTO METRICO IN VARIANTE
- TAV_14A_QUADRO COMPARATIVO
- TAV_16_ELENCO PREZZI IN VARIANTE
- TAV_17_INCIDENZA MANODOPERA IN VARIANTE
- TAV_18_QUADRO ECONOMICO DI SPESA IN VARIANTE
- TAV_OA_RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO PRESTAZIONE ENERGETICA DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO IN VARIANTE
- TAV_OA1_TRASMITTANZA TERMICA MEDIA COMPONENTI OPACHI IN VARIANTE

- TAV OA2_RIASSUNTO VERIFICHE DI LEGGE IN VARIANTE
- TAV. O3_SIMULAZIONE APE POST REALIZZAZIONE PROGETTO
- TAV. OA3_SIMULAZIONE APE POST REALIZZAZIONE IN VIARIANTE

2. **DI APPROVARE**, lo schema dell'atto di sottomissione, per un maggior importo netto contrattuale di € 7.229,59 rispetto al contratto originario, corrispondente ad un aumento percentuale dell'1,51% circa e, pertanto, per un nuovo importo contrattuale di € 353.297,84 oltre € 126.855,00 per oneri di manodopera non soggetti a ribasso d'asta oltre € 5.031,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per complessivi € 485.184,04 oltre IVA 10%
3. **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di variante Tecnica – in parte suppletiva - cui sopra, per un costo complessivo dell'opera invariato rispetto al progetto originario di € 850.877,50, articolato per come segue:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE N.1		PROGETTO	POST_GARA	VARIANTE N.1
SOMME A BASE D'ASTA		IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia			
A1.1	Importo lavori a corpo			
A1.2	Importo lavori a misura	599.625,83 €	599.625,83 €	609.502,32 €
A1.3	Importo oneri di manodopera non soggetto a ribasso	126.855,00 €	126.855,00 €	126.855,00 €
A1.4	Importo lavori in economia	- €	- €	- €
Importo lavori a base d'asta assoggettabili a ribasso		472.770,83 €	472.770,83 €	482.647,32 €
a detrarre il ribasso d'asta del 26,80%			126.702,58 €	129.349,48 €
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 26,80%			346.068,25 €	353.297,84 €
A2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	5.031,20 €	5.031,20 €	5.031,20 €
A TOTALE LAVORI - ONERI DI MANODOPERA - ONERI DI SICUREZZA		604.657,03 €	477.954,45 €	485.184,04 €
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE				
B1	Spese tecniche ed incarichi esterni			
B1.1	Spese tecniche –Progettazione def/eseccutiva, direzione dei	48.702,49 €	48.000,00 €	48.000,00 €
B1.1.VAR	Spese tecniche per redazione perizia di variante			10.096,15 €
B1.2	Spese tecniche geologiche ed indagini geologiche	4.500,00 €	4.450,00 €	4.450,00 €
B1.3	Spese tecniche collaudo statico	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
B1.4	ONERI PREVIDENZIALI SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE	2.088,10 €	3.916,80 €	3.916,80 €
B1.4.VAR	ONERI PREVIDENZIALI SPESE TECNICHE VARIANTE			823,85 €
B1.5	ONERI PREVIDENZIALI PROGETTAZIONE GEOLOGICA	180,00 €	178,00 €	178,00 €
B1.6	ONERI PREVIDENZIALI SPESE TECNICHE COLLAUDO STATICO	140,00 €	140,00 €	140,00 €
B1.7	IVA SU SPESE TECNICHE	12.973,53 €	13.240,66 €	15.643,06 €
	TOTALE B1	71.944,12 €	73.425,46 €	86.747,86 €
C	Incentivi per funzioni tecniche Art.45 D. Lgs 36/2023 - 1,6%	9.592,55 €	9.592,55 €	9.592,55 €
D1	Imprevisti ed arrotondamenti compreso IVA (22%)	21.371,05 €	21.371,05 €	- €
D2	IVA SUI LAVORI (10% DI A)	60.465,70 €	47.795,44 €	48.518,40 €
D3	SPESE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMPRESO IVA 22%	6.649,38 €	5.901,45 €	5.901,45 €
E	Pubblicità max 0,5% di A compreso IVA 22%	2.997,67 €	2.997,67 €	959,95 €
F1	Attrezzature e allestimenti per le palestre	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
F2	IVA 22% di F1	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
G	SPESE ANAC		410,00 €	410,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		246.220,47 €	234.693,62 €	225.330,21 €
ECONOMIE			138.229,43 €	140.363,25 €
TOTALE GENERALE		850.877,50 €	850.877,50 €	850.877,50 €

RICHIAMATE integralmente:

- la propria Determinazione N. 233RS/406RG del 19.09.2024 di RICONOSCIMENTO ED APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS 36/2023 ALL'OPERASTORE ECONOMICO HERACLEA STRADE S.R.L. DA POLICORO (MT);
- la propria Determinazione N. 52RS/125RG del 20.02.2025 di APPROVAZIONE ATTI CONTABILI PRIMO STATO LAVORI PER OPERE ESEGUITE A TUTTO IL 31.01.2025 ALL'IMPRESA APPALTATRICE HERACLEA STRADE S.R.L. DA POLICORO (MT);
- la propria Determinazione N. 69RS/163RG del 12.03.2025 di LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO N_1 A FAVORE DELL'IMPRESA APPALTATRICE HERACLEA STRADE S.R.L. DA POLICORO (MT) SULL'IMPORTO MATURATO AL PRIMO SAL PER OPERE ESEGUITE A TUTTO IL 31.01.2025;
- la propria Determinazione N. 121RS/273RG del 23.04.2025 di LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DEL CREDITO MATURATO AL PRIMO SAL DALL'IMPRESA APPALTATRICE HERACLEA STRADE S.R.L. DA POLICORO (MT) PER OPERE ESEGUITE A TUTTO IL 31.01.2025;

- la propria Determinazione N. 201RS/540RG del 01.07.2025 di APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE SECONDO STATO LAVORI PER OPERE ESEGUITE A TUTTO IL 10.06.2025 ALL'IMPRESA APPALTATRICE HERACLEA STRADE S.R.L. DA POLICORO (MT);

VISTI gli atti tecnici e contabili del 3° ed Ultimo SAL presentato Direttore dei Lavori Ing. Sergio Vuoto, relativamente ai lavori eseguiti a tutto il 06.10.2025 dall'impresa appaltatrice HERACLEA STRADE S.R.L VIA LIVORNO 15 DA POLICORO MT – C.F./P.IVA 01038790778 Emailpec: heracleastradesrl@pec.it e pervenuti al protocollo di questo Ente in data 15.10.2025 sotto il n. 3234 composto dai seguenti elaborati:

- a) Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- b) Libretto delle Misure n. 3;
- c) Registro di Contabilità;
- d) Sommario del Registro di Contabilità;
- e) Computo Sicurezza al 3° SAL;
- f) Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 06.10.2025;

PRESO ATTO che l'importo complessivo del 3° ed Ultimo SAL, al netto del ribasso d'asta del 26,80 % offerto in fase di gara, ammonta ad € 135.189,95 oltre € 13.519,00 per IVA 10% per complessivi € 148.708,95;

VISTO l'Art. 4 del Contratto di Appalto che prevede il pagamento degli Stati d'avanzamento dei lavori quando gli stessi raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% prevista dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, (ad eccezione dell'ultimo stato di avanzamento) un importo complessivo di € 150.000,00;

VISTO che il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto in data 23.10.2025 ha emesso il Certificato di pagamento n. 3 ammontante ad € 135.189,95 oltre € 13.519,00 per IVA 10% per complessivi € 148.708,95;

VISTA la fattura n. 1/27 del 21.10.2025 dell'Impresa appaltatrice "HERACLEA STRADE S.R.L VIA LIVORNO 15 DA POLICORO MT – C.F./P.IVA 01038790778 Emailpec: heracleastradesrl@pec.it acquisita al protocollo dell'Ente in data 21.10.2025 sotto il n. 3346/2025 del 21.10.2025 relativa al credito maturato al 3° SAL per lavori eseguiti a tutto il 06.10.2025 per un importo di 135.189,95 oltre € 13.519,00 per IVA 10% per complessivi € 148.708,95;

RITENUTO di liquidare all'impresa appaltatrice HERACLEA STRADE S.R.L VIA LIVORNO 15 DA POLICORO MT – C.F./P.IVA 01038790778 Emailpec: heracleastradesrl@pec.it l'importo di € 68.181,82 oltre € 6.818,18 per IVA 10% per complessivi € 75.000,00, a titolo di acconto n.1 sulle spettanze maturate al 3° ed ultimo SAL relativamente ai lavori eseguiti a tutto il 06.10.2025, con riserva di provvedere con distinto e successivo atto alla liquidazione della somma residua di € 67.008,14 oltre € 6.700,81 per IVA 10% per complessivi € 73.708,95 non appena introitato nelle casse comunali l'accreditamento delle residue somme dovute dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA al Comune di Montegiordano /CS);

ACQUISITO on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INPS_47143746 del 19.08.2025 con esito regolare e scadenza il 17.12.2025;

ESITATI POSITIVAMENTE gli adempimenti ex art. 48-bis DPR 602/72 in capo all'impresa appaltatrice HERACLEA STRADE S.R.L VIA LIVORNO 15 DA POLICORO MT – C.F./P.IVA 01038790778 Emailpec: heracleastradesrl@pec.it giusta liberatoria 202500004479387 del 23.10.2025;

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, al quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 con Decreto Sindacale n. 1/2025 – prot. n. 66 del 09.01.2025;

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia di variante suppletiva in narrativa, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- la legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

- la Legge 13.08.2010, n.136 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e Ss. mm. ed ii.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

per le motivazioni suesposte

DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** gli atti tecnici e contabili del 3° ed Ultimo SAL presentato Direttore dei Lavori Ing. Sergio Vuoto, relativamente ai lavori eseguiti a tutto il 06.10.2025 dall'impresa appaltatrice HERACLEA STRADE S.R.L VIA LIVORNO 15 DA POLICORO MT – C.F./P.IVA 01038790778 Emailpec: heracleastradesrl@pec.it e pervenuti al protocollo di questo Ente in data 15.10.2025 sotto il n. 3234;
3. **DI APPROVARE** il Certificato di pagamento n. 3 emesso dal sottoscritto Responsabile Unico del Progetto in data 23.10.2025 per un importo della terza rata di acconto pari ad € 135.189,95 oltre € 13.519,00 per IVA 10% per complessivi € 148.708,95;
4. **DI APPROVARE** la fattura n. 1/27 del 21.10.2025 dell'Impresa appaltatrice "HERACLEA STRADE S.R.L VIA LIVORNO 15 DA POLICORO MT – C.F./P.IVA 01038790778 Emailpec: heracleastradesrl@pec.it acquisita al protocollo dell'Ente in data 21.10.2025 sotto il n. 3346/2025 relativa al credito maturato al 3° SAL relativamente ai lavori eseguiti a tutto il 06.10.2025 per un importo di 135.189,95 oltre € 13.518,00 per IVA 10% per complessivi € 148.708,95;
5. **DI LIQUIDARE** di liquidare all'impresa appaltatrice HERACLEA STRADE S.R.L VIA LIVORNO 15 DA POLICORO MT – C.F./P.IVA 01038790778 Emailpec: heracleastradesrl@pec.it l'importo di € 68.181,82 oltre € 6.818,18 per IVA 10% per complessivi € 75.000,00, a titolo di acconto n.1 sulle spettanze maturate al 3° ed ultimo SAL relativamente ai lavori eseguiti a tutto il 06.10.2025, con riserva di provvedere con distinto e successivo atto alla liquidazione della somma residua di € 67.008,14 oltre € 6.700,81 per IVA 10% per complessivi € 73.708,95 non appena introitato nelle casse comunali l'accreditamento delle residue somme dovute dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA al Comune di Montegiordano /CS;
6. **DI DARE ATTO** che le occorrenti somme per il finanziamento delle opere in titolo, pari ad € 104.394,57, sono imputate sul Cap 3336, Cod 04.06.2 Imp. 322 GG_RR del Bilancio Comunale Esercizio 2025;
7. **DI DARE ATTO** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. **DI ASSICURARE** l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";
9. **DI DARE ATTO**
 - che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale Ing. Giuseppe Antonio Vitale;
 - che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12

Novembre 2010, n° 187, i Codici Identificativi dell'opera oggetto di affidamento sono i seguenti:

- CUP: H91B22000420006;
- CIG: A03BE45ACE;

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to: VITALE ing. Giuseppe Antonio

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

La somma di € 75.000,00 è imputata al cod. 04.06.2 cap. 3336 imp. 322 GG_RR del Bilancio 2025.

Montegiordano, lì 23/10/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: FRANCO d.ssa Palmina Carmela

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Montegiordano, lì 23/10/2025

Il Segretario Comunale
LIGUORI d.ssa Carmela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazione

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal 23/10/2025 al 07/11/2025 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Che in detto periodo non sono pervenuti ricorsi ed opposizioni di sorta.

Montegiordano, lì 23/10/2025

Il Segretario Comunale
F.to: LIGUORI d.ssa Carmela