



# Comune di Montegiordano

PROVINCIA DI COSENZA

## AREA TECNICA

DETERMINA:	OGGETTO:
N. 399 DEL REG. SETTORE N. 1102 DEL REG.GENERALE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - DISSESTO CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE, ex LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018, COMMA 139, ART.1 - CUP: H95F22000160001 - CIG: A01BC18B1E – LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA SAL N.1 E ACCONTO N. 1 STATO FINALE DEI LAVORI ALL'O.E. CARLIG COSTRUZIONI SRL DA ORIOLO (CS) C.F/P. IVA 02111870784
DATA: 17/12/2025	

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno diciassette nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 1 prot. 66 del 09.01.2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto Ing. Giuseppe Antonio Vitale l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica "Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione";

#### PREMESSO

- che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del 28/01/2022 il Comune di Montegiordano (CS) ha aderito al bando di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 20 del decreto legge del 6 novembre 2021 n. 152, trasmettendo al Ministero dell'Interno la richiesta di finanziamento per l'assegnazione del contributo per l'anno 2022 per le seguenti opere "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - DISSESTO CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE" per un importo di € 990.000,00;
- che con Decreto Interministeriale del 18.07.2022 del Ministero dell'Interno di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, in riferimento ai contributi inerenti agli interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, il Comune di Montegiordano (CS) è stato ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 990.000,00 di cui all'Allegato 2 del suddetto Decreto;
- che con Delibera di Giunta Comunale N. 57 del 14/04/2023 sono stati forniti al sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica Comunale atto di indirizzo e nomina per la predisposizione degli atti necessari in ordine all'affidamento dei servizi di ingegneria e dell'appalto dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - DISSESTO CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE" ex LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018, COMMA 139, ART.1 - CUP: H95F22000160001;
- che con Determina n. 149RS/257RG del 25.05.2023 del Responsabile dell'Area Tecnica comunale sono stati affidati alla Società di ingegneria P.L.A SERVICE S.R.L con sede a Corigliano-Rossano (CS) in Via Nazionale 103, C.F./P.IVA 03500320787, emailPec: [plaservice@pec.it](mailto:plaservice@pec.it), i servizi di ingegneria afferenti i rilievi topografici, la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori, la misura e contabilità, la certificazione di regolare esecuzione per i lavori di che trattasi per un importo complessivo netto di € 79.807,52 (Euro settantanove mila otocentosette virgola zero zero) compreso oneri contributivi ed assistenziali ed IVA;

- che con Determina n. 163RS/286RG del 16.06.2023 del Responsabile dell'Area Tecnica comunale sono stati affidati al Dott. Remo BIANCINI, con sede dello studio professionale a Morano Calabro (CS) C.da Mangioppo n.1, codice fiscale n. BNCRME80H12C349D, P. IVA n. 03150040784, ai sensi e per effetto dell'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, disciplina sostitutiva dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge 11/09/2020, n. 120 e dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016, il servizio di redazione dello studio geologico e geomorfologico e degli studi di compatibilità geologica, geotecnica, idraulica, espletamento delle indagini geognostiche in situ e di laboratorio, per un importo complessivo pari ad €. 20.266,88 (Euro Ventimila duecentosessantasei virgola ottantotto) compreso di oneri contributivi ed assistenziali ed IVA, per come di seguito dettagliato:

- quanto ad € 6.930,00 di cui € 277,20 ed oltre IVA per complessivi € 8.972,78 quali spettanze professionali per la redazione dello studio geologico, geomorfologico e degli studi di compatibilità geologica, geotecnica ed idraulica
- quanto ad € 9.405,00 oltre IVA per complessivi € 11.474,10 quali spettanze professionali per l'espletamento delle indagini geognostiche in situ ed in laboratorio

**CONSIDERATO** che la Società di ingegneria P.L.A SERVICE S.R.L, per come sopra incaricata, ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - DISSESTO CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE" per un importo di € 990.000,00.

**DATO ATTO** che il progetto dei lavori di che trattasi redatto dalla predetta Società di Ingegneria, per come sopra incaricata, è stato sottoposto a verifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e che la predetta verifica ha dato esito positivo, per come risulta dal verbale di validazione e dal rapporto conclusivo redatti dal Responsabile Unico del Progetto in data 25.09.2023;

**VISTO** il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 contenente i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - DISSESTO CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE" ex LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018, COMMA 139, ART.1 - CUP: H95F22000160001;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 26/09/2023 esecutiva come per legge, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - DISSESTO CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE" ex LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018, COMMA 139, ART.1 - CUP: H95F22000140001" per un importo complessivo di € 990.000,00 articolato per come segue:

	IMPORTO PROGETTO	€ 990.000,00
<b>COMUNE DI MONTEGIORDANO</b>		
<i>- Provincia di Cosenza -</i>		
87070 Montegiordano (CS) - Via Giovanni XXIII, 37 - Telefono: 09651532002 - Fax: 09651532003 E-mail: <a href="mailto:indirizzo@comune.montegiordano.cs.it">indirizzo@comune.montegiordano.cs.it</a> - <a href="http://PEC:indirizzo.montegiordano.cs.it@gmailmail.it">PEC:indirizzo.montegiordano.cs.it@gmailmail.it</a>		
<b>"MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - DISSESTO CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE"</b> ex LEGGE N. 145 DEL 30/12/2018 COMMA 139, ART. 1 COME MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.L. DEL 06/11/2021 N. 152, CONVERTITO DALLA LEGGE 29/12/2021 - CUP: H95F22000140001		
CUP: H95F22000140001	CIG:	
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A LAVORI</b>		
A.1 IMPORTO LAVORI	1643.850,00	
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO	19.854,75	
<b>TOTALE A LAVORI</b>	<b>1 653.304,75</b>	
<b>B.1 PRESTAZIONI TECNICHE</b>		
B.1.1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E STRUTTURALE - DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA' - PROGETTAZIONE SICUREZZA - CRE - RILIEVI TOPOGRAFICI - TRACCIMENTS	162.900,00	
B.1.2 RELAZIONE GEOLOGICA	16.930,00	
B.1.3 COLLAUDO STATICO	17.000,00	
B.1.4 FONDO INCENTIVANTE EX ART. 45 D.LGS 36/2003	13.066,10	
B.1.5 SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP	5.000,00	
<b>TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE</b>	<b>194.896,10</b>	
<b>B.2 SOMME PER IMPREVISTI IVA COMPRESA</b>		
<b>TOTALE B.2 SOMME PER IMPREVISTI IVA COMPRESA</b>	<b>152.192,53</b>	
<b>B.3 ONERI PREVIDENZIALI CNPAIA - EPAP - EPAB</b>		
B.3.1 ONERI PREVIDENZIALI UNIPESA/CASSA 4% SERVIZI PROGETTAZIONE	12.516,00	
B.3.2 ONERI PREVIDENZIALI EPAP 4% GEOLOGO	1277,20	
B.3.3 ONERI PREVIDENZIALI CNPAIA/IMPRESA/PUB SU SERVIZI SUPPORTO AL RUP	1.200,00	
B.3.4 ONERI PREVIDENZIALI 4% SUPPORTO AL RUP	1.200,00	
B.3.5 ONERI PREVIDENZIALI UNIPESA/CASSA 4% COLLABORATORE	1.280,00	
<b>TOTALE B.3 ONERI PREVIDENZIALI CNPAIA - EPAP - EPAB</b>	<b>13.473,20</b>	
<b>B.4 INDAGINI GEOLOGICHE E PROVE DI LABORATORIO</b>		
<b>TOTALE B.4 INDAGINI GEOLOGICHE E PROVE DI LABORATORIO</b>	<b>19.405,00</b>	
<b>B.5 ESPROPRI</b>		
<b>TOTALE B.5 ESPROPRI-ACQUISIZIONI-OCCUPAZIONI DI AREE</b>	<b>1.000</b>	
<b>B.6 SPESE DI GARA</b>		
B.6.1 ANAC	149,00	
B.6.2 SPESE CUC	19.799,57	
B.6.3 SPESE PUBBLICAZIONE GARA IVA COMPRESA	12.000,00	
<b>TOTALE B.6 SPESE DI GARA</b>	<b>12.209,57</b>	
<b>B.7 IVA</b>		
B.7.1 IVA 22% SULLA LAVORI	143.727,05	
B.7.2 IVA 22% SULLA PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE	14.152,00	
B.7.3 IVA 22% SULL'ESECUZIONE	12.863,10	
B.7.4 IVA 22% SERVIZI GEOLOGIA	11.886,63	
B.7.5 IVA 22% SERVIZI SUPPORTO AL RUP	11.144,00	
B.7.6 IVA 22% ATTIVITA' DI COLLAUDO STATICO	11.616,00	
<b>TOTALE B.7 IVA</b>	<b>1164.518,85</b>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1336.695,25</b>	
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>1 990.000,00</b>	

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Montegiordano. Responsabile Procedimento: VITALE Giuseppe Antonio (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

**RICHIAMATA INTEGRALMENTE** la Determina del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica n. 282RS/501RG del 10.10.2023 con la quale è stata assunta determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di che trattasi e sono stati trasmessi gli atti alla Centrale Unica di Committenza ASMEL CONSORTILE S.c.a r.l., per lo svolgimento delle attività disciplinate dall'art. 62 del D. Lgs 36/2023 ed inoltre:

- è stata **APPROVATA** la documentazione di gara costituita da:
  - Elaborati del progetto esecutivo
  - Lettera di invito/Disciplinare;
  - Modelli Allegati di partecipazione;
- è stata **INDETТА** una gara d'appalto per l'affidamento dei LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - DISSESTO CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE, ex LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018, COMMA 139, ART.1 - CUP: H95F22000160001 - CIG: A01BC18B1E", aggiudicata mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio del Minor Prezzo ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, applicando la normativa derogatoria prevista per il PNRR;
- è stato **DATO MANDATO** al Responsabile Unico del Progetto, Giuseppe Antonio Vitale, di provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;

#### **DATO ATTO**

- che il finanziamento dell'opera, ammontante complessivamente ad € 990.000,00, è completamente garantito da finanziamento del Ministero dell'interno ex Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, comma 139, art.1;
- che le occorrenti somme per il finanziamento delle opere in titolo, pari ad € 990.000, sono imputate sul Cap 3337, Cod 08.01.2 Imp. 276 GG\_RR del Bilancio Comunale Esercizio 2025;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale Ing. Giuseppe Antonio Vitale;
- che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, i Codici Identificativi dell'opera oggetto di affidamento sono i seguenti:
  - CUP: H95F22000160001;
  - CIG: A01BC18B1E;

**RICHIAMATA INTEGRALMENTE** la Determina del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica n. 300RS/535RG del 26.10.2023 con la quale si è assunto:

- **DI APPROVARE** gli atti di gara dalla Centrale Unica di Committenza Centrale Unica di Committenza ASMEL CONSORTILE S.c.a r.l.;
- **DI AGGIUDICARE** l'appalto dei LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - DISSESTO CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE, ex LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018, COMMA 139, ART.1 - CUP: H95F22000160001 - CIG: A01BC18B1E a favore dell'operatore economico CARLIG COSTRUZIONI SRL – Via P. Toscani n. 37 – 87073 Oriolo (CS) – C.F./P.IVA 02111870784 – emailPEC [carligcostruzionisrl@pec.it](mailto:carligcostruzionisrl@pec.it) con un ribasso dell'13,33%, per un importo di aggiudicazione pari ad € 474.838,82 per lavori oltre € 95.810,33 per oneri di manodopera non soggetti a ribasso d'asta, oltre € 9.654,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per complessivi € 580.303,90 oltre € 127.666,86 per IVA 22%; il tutto per € 707.970,76;
- **DI APPROVARE IL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA** per come di seguito riportato:

	IMPORTO PROGETTO	€ 990.000,00	
<b>COMUNE DI MONTEGIORDANO</b>			
- Provincia di Cosenza -			
57070 Montegiordano (CS) - Via Giovanni XXIII, 31 - Telefono: 0961532002 - Fax: 0961532003 E-mail: sindaco@comune.montegiordano.cs.it - {PE} sindaco.montegiordano.cs@lego@mail.it			
<b>"MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - DISSESTO CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE"</b> ex LEGGE N. 145 DEL 30/12/2018 COMMA 139, ART. 1 COME MODIFICATO DALL'ART. 20 DEL D.L. DEL 06/11/2021 N° 152, CONVERTITO DALLA LEGGE 29/12/2021 - CUP: H95F22000140001			
	CUP: H95F22000140001	CIG: A01BC18B1E	
		IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI CONTRATTO
<b>A   LAVORI</b>			
A.1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DI MANODOPERA		1547.869,87	1547.869,87
A.2 A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 13,33%			173.031,05
A.3 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DI MANODOPERA ED AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA			1474.838,82
A.4 ONERI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		195.810,13	195.810,33
A.5 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		19.654,75	19.654,75
<b>TOTALE A LAVORI-MANODOPERA-ONERI DI SICUREZZA</b>		<b>1 653.334,75</b>	<b>1 580.303,90</b>
<b>B.1   PRESTAZIONI TECNICHE</b>			
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E STRUTTURALE - DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA'			
B.1.1 PROGETTAZIONE SICUREZZA - CRE - RILIEVI TOPOGRAFICI - TRACCIAMENTI		162.900,00	162.900,00
B.1.2 RELAZIONE GEOLOGICA		16.930,00	16.930,00
B.1.3 COLLAUDO STATICO		17.000,00	17.000,00
B.1.4 FONDO INCENTIVANTE EX ART. 45 D.LGS 36/2023		113.066,70	113.066,70
B.1.5 SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP		15.000,00	15.000,00
<b>TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE</b>		<b>194.896,70</b>	<b>194.896,70</b>
<b>B.2   SOMME PER IMPREVISTI IVA COMPRESA</b>			
<b>TOTALE B.2 SOMME PER IMPREVISTI IVA COMPRESA</b>		<b>1 52.154,88</b>	<b>1 52.154,88</b>
<b>B.3   ONERI PREVIDENZA CNPAIA - EPAP - EPAB</b>			
B.3.1 ONERI PREVIDENZIALI INARCASSA 4% SERVIZI PROGETTAZIONE		12.516,00	12.516,00
B.3.2 ONERI PREVIDENZIALI EPAP 4% GEOLOGO		1277,20	1277,20
B.3.3 ONERI PREVIDENZIALI CNPAIA/INPS/EPAB SU SERVIZI SUPPORTO AL RUP		1200,00	1200,00
B.3.4 ONERI PREVIDENZIALI 4% SUPPORTO AL RUP		1200,00	1200,00
B.3.5 ONERI PREVIDENZIALI INARCASSA 4% COLLAUDATORE		1280,00	1280,00
<b>TOTALE B.3 ONERI PREVIDENZA CNPAIA - EPAP - EPAB</b>		<b>13.473,20</b>	<b>13.473,20</b>
<b>B.4   INDAGINI GEOLOGICHE E PROVE DI LABORATORIO</b>			
<b>TOTALE B.4 INDAGINI GEOLOGICHE E PROVE DI LABORATORIO</b>		<b>19.405,00</b>	<b>19.405,00</b>
<b>B.5   ESPROPRI</b>			
<b>TOTALE B.5 ESPROPRI-ACQUISIZIONI-OCCUPAZIONI DI AREE</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>B.6   SPESE DI GARA</b>			
B.6.1 ANAC		1410,00	1410,00
B.6.2 SPESE CUC		19.800,02	16.376,26
B.6.3 SPESE PUBBLICAZIONE GARA IVA COMPRESA		12.000,00	10,00
<b>TOTALE B.6 SPESE DI GARA</b>		<b>12.210,02</b>	<b>16.786,26</b>
<b>B.7   IVA</b>			
B.7.1 IVA 22% SU LAVORI		1143.733,85	1127.666,86
B.7.2 IVA 22% SUI SERVIZI DI PROGETTAZIONE		114.391,52	114.391,52
B.7.3 IVA 22% SULLE INDAGINI GEOLOGICHE E PROVE DI LABORATORIO		12.069,10	12.069,10
B.7.4 IVA 22% SERVIZI GEOLOGIA		11585,58	11585,58
B.7.5 IVA 22% SERVIZI SUPPORTO AL RUP		11144,00	11144,00
B.7.6 IVA 22% ATTIVITA' DI COLLAUDO STATICO		11601,60	11601,60
<b>TOTALE B.7 IVA</b>		<b>1164.525,45</b>	<b>1148.458,66</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>1336.685,25</b>	<b>1315.174,69</b>
<b>ECONOMIE DI GARA</b>			<b>194.521,41</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>1 990.000,00</b>	<b>1 990.000,00</b>

**VISTO** il contratto di appalto dei lavori stipulato in data 02.02.2024 Rep. n. 1 registrato online in data 06.02.2024 al n. 2564 serie 1T per un importo netto dei lavori di € 474.838,82 oltre € 95.810,13 per oneri di manodopera non soggetti a ribasso d'asta oltre € 9.654,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per complessivi € 580.303,90 oltre IVA;

**DATO ATTO** che i lavori sono stati consegnati in data 02.02.2024, giusto verbale redatto dal Direttore dei Lavori in pari data;

**VISTA** la relazione sulla necessità di modifiche e varianti ex Art. 5 All.14 D. Lgs 36/2023 redatta dal Direttore dei Lavori ed assunta al protocollo dell'Ente in data 31.05.2024 con il n. 1240;

**RICHIAMATA INTEGRALMENTE** la Determina del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica n. 215RS/372RG del 26.08.2024 con la quale si è assunto:

- **di approvare** il progetto di perizia di variante Tecnica n.1 – in parte suppletiva - relativo ai LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - DISSESTO CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE, ex LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018, COMMA 139, ART.1 - CUP: H95F22000160001 - CIG: A01BC18B1E redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Pietro Luzzi, composta dai seguenti elaborati:

- TAV\_01 – RELAZIONE GENERALE
- TAV\_02 – QUADRO ECONOMICO
- TAV\_03 – ELENCO PREZZI UNITARI
- TAV\_04 – ANALISI DEI PREZZI
- TAV\_05 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- TAV\_06 – QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- TAV\_07 – QUADRO COMPARATIVO
- TAV\_08 – PLANIMETRIA DI INSIEME DEGLI ELEMENTI

TAV\_09 – PLANIMETRIA DI DETTAGLIO

TAV\_10 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI

TAV\_11 – ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

- **di approvare** lo schema dell'atto di sottomissione, per un maggior importo netto contrattuale di € 414,12 rispetto al contratto originario, corrispondente ad un aumento percentuale dello 0.007136% circa e, pertanto, per un nuovo importo contrattuale di € 471.950,12 oltre € 99.113,15 per oneri di manodopera non soggetti a ribasso d'asta oltre € 9.654,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per complessivi € 580.718,02 oltre IVA 22%;
- **di approvare** il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di variante Tecnica – in parte suppletiva - cui sopra, per un costo complessivo dell'opera di € 990.000,00, articolato per come segue:

		IMPORTO PROGETTO	€ 990.000,00			
<b>"MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - DISSESTO CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE" EX LEGGE N° 145 DEL 30/12/2018</b>						
COMMA 139, ART. 1 COME MODIFICATO DALL'ART. 20 DEL D.L. DEL 06/11/2021 N° 152, CONVERTITO DALLA LEGGE 29/12/2021 - CUP: H95F22000140001						
	CUP: H95F22000140001	CIG: A01BC18B1E				
	QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 1		IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI CONTRATTO		
A	LAVORI			IMPORTI DI PERIZIA		
A.1	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DI MANODOPERA		€ 547.869,87	€ 547.869,87		
A.2		A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 13,33%		€ 73.031,05		
A.3	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DI MANODOPERA ED AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA			€ 474.838,82		
A.4	ONERI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 95.810,13	€ 95.810,33		
A.5	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 9.654,75	€ 9.654,75		
	<b>TOTALE A LAVORI-MANODOPERA-ONERI DI SICUREZZA</b>		<b>€ 653.334,75</b>	<b>€ 580.303,90</b>		
B.1	<b>PRESTAZIONI TECNICHE</b>					
B.1.1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E STRUTTURALE - DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA' - PROGETTAZIONE SICUREZZA - CRE - RILEVI TOPOGRAFICI - TRACCIAMENTI		€ 62.900,00	€ 62.900,00		
B.1.2	RELAZIONE GEOLOGICA		€ 6.930,00	€ 6.930,00		
B.1.3	COLLAUDO STATICO		€ 7.000,00	€ 7.005,12		
B.1.4	FONDO INCENTIVANTE EX ART. 45 D.LGS 36/2023		€ 13.066,70	€ 13.066,70		
B.1.5	SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP		€ 5.000,00	€ 5.000,00		
	<b>TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE</b>		<b>€ 94.896,70</b>	<b>€ 94.896,70</b>		
B.2	<b>SOMME PER IMPREVISTI IVA COMPRESA</b>		<b>€ 52.154,88</b>	<b>€ 52.154,88</b>		
	<b>TOTALE B.2 SOMME PER IMPREVISTI IVA COMPRESA</b>		<b>€ 52.154,88</b>	<b>€ 52.154,88</b>		
B.3	<b>ONERI PREVIDENZA CNPAIA - EPAP - EPAB - INPS</b>					
B.3.1	ONERI PREVIDENZIALI INARCASSA 4% SERVIZI PROGETTAZIONE		€ 2.516,00	€ 2.516,00		
B.3.2	ONERI PREVIDENZIALI EPAP 4% GEOLOGO		€ 277,20	€ 277,20		
B.3.3	ONERI PREVIDENZIALI CNPAIA/INPS/EPAB SU SERVIZI SUPPORTO AL RUP		€ 200,00	€ 200,00		
B.3.4	ONERI PREVIDENZIALI 4% SUPPORTO AL RUP		€ 200,00	€ 200,00		
B.3.5	ONERI PREVIDENZIALI RIVALSA INPS 4% COLLAUDATORE		€ 280,00	€ 280,20		
B.3.6	ONERI PREVIDENZIALI INARCASSA 4% COLLAUDATORE			€ 291,41		
	<b>TOTALE B.3 ONERI PREVIDENZA CNPAIA - EPAP - EPAB</b>		<b>€ 3.473,20</b>	<b>€ 3.564,82</b>		
B.4	<b>INDAGINI GEOLOGICHE E PROVE DI LABORATORIO</b>					
	<b>TOTALE B.4 INDAGINI GEOLOGICHE E PROVE DI LABORATORIO</b>		<b>€ 9.405,00</b>	<b>€ 9.405,00</b>		
B.5	<b>ESPROPRI</b>					
	<b>TOTALE B.5 ESOPPRI-ACQUISIZIONI-OCCUPAZIONI DI AREE</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>		
B.6	<b>SPESA DI GARA</b>					
B.6.1	ANAC		€ 410,00	€ 410,00		
B.6.2	SPESA CUC		€ 9.800,02	€ 6.376,26		
B.6.3	SPESA PUBBLICAZIONE GARA IVA COMPRESA		€ 2.000,00	€ 0,00		
	<b>TOTALE B.6 SPESE DI GARA</b>		<b>€ 12.210,02</b>	<b>€ 6.786,26</b>		
B.7	<b>IVA</b>					
B.7.1	IVA 22% SU LAVORI		€ 143.733,65	€ 127.666,86		
B.7.2	IVA 22% SUI SERVIZI DI PROGETTAZIONE		€ 14.391,52	€ 14.391,52		
B.7.3	IVA 22% SULLE INDAGINI GEOLOGICHE E PROVE DI LABORATORIO		€ 2.069,10	€ 2.069,10		
B.7.4	IVA 22% SERVIZI GEOLOGIA		€ 1.585,58	€ 1.585,58		
B.7.5	IVA 22% SERVIZI SUPPORTO AL RUP		€ 1.144,00	€ 0,00		
B.7.6	IVA 22% ATTIVITA' DI COLLAUDO STATICO		€ 1.601,60	€ 1.601,60		
	<b>TOTALE B.7 IVA</b>		<b>€ 164.525,45</b>	<b>€ 148.458,66</b>		
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 336.665,25</b>	<b>€ 315.174,69</b>		
	<b>ECONOMIE DI GARA</b>			<b>€ 94.521,41</b>		
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 990.000,00</b>	<b>€ 990.000,00</b>		

**RICHIAMATA** integralmente la propria Determinazione n. 98RS/163RG del 12/04/2024 avente ad oggetto: LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - DISSESTO CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE, ex LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018, COMMA 139, ART.1 - CUP: H95F22000160001 - CIG: A01BC18B1E. RICONOSCIMENTO ED APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 36/2023 ALL'OPERATORE ECONOMICO CARLIG COSTRUZIONI SRL da ORIOLO (CS) - C.F./P.IVA 02111870784;

#### DATO ATTO:

- che con nota acquisita al protocollo dell'Ente sotto il n. 2097 del 16/09/2024, il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli atti tecnici e contabili relativi al SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 30.08.2024 dall'operatore economico CARLIG COSTRUZIONI SRL – Via P. Toscani n. 37 – 87073 Oriolo (CS) – C.F./P.IVA 02111870784 – emailPEC: [carligcostruzionisrl@pec.it](mailto:carligcostruzionisrl@pec.it);
- che con Determinazione n. 265RS/468RG del 14/10/2024 avente ad oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - DISSESTO CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE, ex LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018, COMMA 139, ART.1 - CUP:

H95F22000160001 - CIG: A01BC18B1E – APPROVAZIONE ATTI CONTABILI 1° SAL. LIQUIDAZIONE ACCONTO N.1 SUL 1° SAL ALL'O.E. CARLIG COSTRUZIONI SRL da ORIOLO CS C.F./P.IVA 02111870784:

- è stato approvato il SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 30.08.2024;
- è stato approvato il documento fattura n. 16/24 del 14.10.2024 dell'Impresa Appaltatrice CARLIG COSTRUZIONI SRL – Via P. Toscani n. 37 – 87073 Oriolo (CS) – C.F./P.IVA 02111870784 – emailPEC: [carligcostruzionisrl@pec.it](mailto:carligcostruzionisrl@pec.it) ammontante ad € 192.028,54 oltre € 42.246,28 per IVA 22% per complessivi € 234.274,82 assunta al protocollo dell'Ente in data 21.10.2024 sotto il n. 2409/2024 di protocollo ed afferente al 1° SAL per lavori eseguiti a tutto il 30.08.2024;
- è stata liquidata e pagata la somma di € 60.000,00 oltre € 13.200,00 per IVA 22% per complessivi 73.200,00 a titolo di acconto n.1 sul documento fattura n. 16/24 del 14.10.2024 ammontante ad € 192.028,54 oltre € 42.246,28 per IVA 22% per complessivi € 234.274,82, assunta al protocollo dell'Ente in data 21.10.2024 sotto il n. 2409/2024 di protocollo emesso dall'impresa Appaltatrice CARLIG COSTRUZIONI SRL – Via P. Toscani n. 37 – 87073 Oriolo (CS) – C.F./P.IVA 02111870784 – emailPEC [carligcostruzionisrl@pec.it](mailto:carligcostruzionisrl@pec.it) relativamente al 1° SAL per lavori eseguiti a tutto il 30.08.2024, con riserva di procedere alla liquidazione dell'importo residuo di € 132.028,54 oltre € 29.046,28 per complessivi € 161.074,82 non appena introitato nelle casse comunali;
- che con Determinazione n. 3085RS/880RG del 14/10/2025 avente ad oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - DISSESTO CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE, ex LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018, COMMA 139, ART.1 - CUP: H95F22000160001 - CIG: A01BC18B1E – APPROVAZIONE ATTI CONTABILI AFFERENTI ALLO STATO FINALE:
  - sono stati approvati gli atti tecnici e contabili relativi all'Ultimo SAL e Contabilità Finale – Relazione al Conto Finale per lavori eseguiti a tutto il 07.07.2025 dall'operatore economico CARLIG COSTRUZIONI SRL – Via P. Toscani n. 37 – 87073 Oriolo (CS) – C.F./P.IVA 02111870784 – emailPEC: [carligcostruzionisrl@pec.it](mailto:carligcostruzionisrl@pec.it), costituito dai seguenti elaborati: Libretto delle misure; Registro di contabilità; Sommario del registro di contabilità; Stato Finale dei Lavori; Relazione sul Conto Finale; Incidenza della manodopera allo Stato finale, le cui risultanze, allo Stato Finale, sono articolate secondo il quadro economico seguente:

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE		IMPORTI STATO FINALE
A	LAVORI	
A.1	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DI MANODOPERA	€ 544.536,85
A.2	A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 13,33%	€ 72.586,76
A.3	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DI MANODOPERA ED AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 471.950,09
A.4	ONERI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 99.113,15
A.5	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 9.654,75
TOTALE A LAVORI-MANODOPERA-ONERI DI SICUREZZA		€ 580.717,99
B.1	PRESTAZIONI TECNICHE	
B.1.1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E STRUTTURALE - DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITÀ - PROGETTAZIONE SICUREZZA - CRE - RILIEVI TOPOGRAFICI - TRACCIAMENTI	€ 62.900,00
B.1.2	RELAZIONE GELOGICA	€ 6.930,00
B.1.3	COLLAUDO STATICO	€ 7.005,12
B.1.4	FONDO INCENTIVANTE EX ART. 45 D.LGS 36/2023	€ 13.066,70
B.1.5	SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP	€ 5.000,00
TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE		€ 94.901,82
B.2	SOMME PER IMPREVISTI IVA COMPRESA	
TOTALE B.2 SOMME PER IMPREVISTI IVA COMPRESA		€ 52.631,53
B.3	ONERI PREVIDENZA CNPAIA - EPAP - EPAB - INPS	
B.3.1	ONERI PREVIDENZIALI INARCASSA 4% SERVIZI PROGETTAZIONE	€ 2.516,00
B.3.2	ONERI PREVIDENZIALI EPAP 4% GEOLOGO	€ 277,20
B.3.3	ONERI PREVIDENZIALI CNPAIA/INPS/EPAB SU SERVIZI SUPPORTO AL RUP	€ 0,00
B.3.4	ONERI PREVIDENZIALI 4% SUPPORTO AL RUP	€ 200,00
B.3.5	ONERI PREVIDENZIALI RIVALSA INPS 4% COLLAUDATORE	€ 280,20
B.3.6	ONERI PREVIDENZIALI INARCASSA 4% COLLAUDATORE	€ 291,41
TOTALE B.3 ONERI PREVIDENZA CNPAIA - EPAP - EPAB		€ 3.564,82
B.4	INDAGINI GELOGICHE E PROVE DI LABORATORIO	
TOTALE B.4 INDAGINI GELOGICHE E PROVE DI LABORATORIO		€ 9.405,10
B.5	ESPROPRI	
TOTALE B.5 ESPROPRI-ACQUISIZIONI-OCCUPAZIONI DI AREE		€ 0,00
B.6	SPESE DI GARA	
B.6.1	ANAC	€ 410,00
B.6.2	SPESE CUC	€ 6.376,26
B.6.3	SPESE PUBBLICAZIONE GARA IVA COMPRESA	€ 0,00
TOTALE B.6 SPESE DI GARA		€ 6.786,26
B.7	IVA	
B.7.1	IVA 22% SU LAVORI	€ 127.757,96
B.7.2	IVA 22% SUI SERVIZI DI PROGETTAZIONE	€ 14.391,52
B.7.3	IVA 22% SULLE INDAGINI GELOGICHE E PROVE DI LABORATORIO	€ 2.069,10
B.7.4	IVA 22% SERVIZI GEOLOGIA	€ 1.585,58
B.7.5	IVA 22% SERVIZI SUPPORTO AL RUP	€ 0,00
B.7.6	IVA 22% ATTIVITÀ DI COLLAUDO STATICO	€ 1.666,88
TOTALE B.7 IVA		€ 147.471,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 314.760,56
E.8	ECONOMIE	
E.8.1	ECONOMIE DI GARA	€ 94.521,41
E.8.2	ECONOMIE RESIDUE	€ 0,04
TOTALE E.8 ECONOMIE		€ 94.521,45
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 990.000,00

**RICHIAMATE** le Determine del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale nn:

- 340RS/592RG del 21/11/2023 – LIQUIDAZIONE alla Regione Calabria quali diritti di segreteria per nullaosta Idrogeologico per € 229,24;
- 282RS/501RG del 10/10/2023 - IMPEGNO A LIQUIDARE, per le attività svolte per l'esecuzione della gara di appalto, alla ASMEL Consorzio S.c.a r.l. per € 6.376,26;
- 72RS/116RG del 13/03/204 – LIQUIDAZIONE assistenza al RUP, al Dott. Ing. Tonino Napoli, residente a Plataci in Via Vittorio Emanuele II, n. 34 , P IVA 03775900784 per € 5.200,00;
- 73RS/122RG del 15/03/2024 - LIQUIDAZIONE acconto n. 1 per Competenze tecniche a favore della Società di Ingegneria P.L.A. SERVICE S.R.L con sede a Corigliano-Rossano (CS) in Via Nazionale 103, C.F./P.IVA 03500320787, emailPEC: [plaservice@pec.it](mailto:plaservice@pec.it), per € 27.932,63;
- 98RS/163RG del 12/04/2024 - RICONOSCIMENTO ED APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 36/2023 ALL'OPERATORE ECONOMICO CARLIG COSTRUZIONI SRL da ORIOLO (CS) - C.F./P.IVA 02111870784 per € 141.594,15;
- 172RS/287RG del 05/06/2024 - LIQUIDAZIONE al Dott. Geol. Remo BIANCINI con sede dello studio professionale a Morano Calabro (CS) in C.da Mangioppo n.1, CF: BNCRME80H12C349D con partita IVA n. 03150040784, Pec: [remo.biancini@pec.epap.it](mailto:remo.biancini@pec.epap.it) per REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO E DEGLI STUDI DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA, GEOTECNICA, IDRAULICA, ESPLETAMENTO DELLE INDAGINI, per € 20.266,88;
- 265RS/468RG del 14/10/2024 - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI 1° SAL. LIQUIDAZIONE ACCONTO N.1 SUL 1° SAL ALL'O.E. CARLIG COSTRUZIONI SRL da ORIOLO CS C.F./P.IVA 02111870784 per € 73.200,00;
- 90RS/210RG del 28/03/2025 - LIQUIDAZIONE acconto n. 2 per Competenze tecniche a favore della Società di Ingegneria P.L.A. SERVICE S.R.L con sede a Corigliano-Rossano (CS) in Via Nazionale 103, C.F./P.IVA 03500320787, emailPEC: [plaservice@pec.it](mailto:plaservice@pec.it), per € 21.611,84;

**DATO** atto che l'ammontare delle somme liquidate con i provvedimenti di cui al punto precedente è pari ad € 296.411,00;

**VISTO** il documento fattura n. FATTPA8\_25 del 15.10.2025 dell'Impresa Appaltatrice CARLIG COSTRUZIONI SRL – Via P. Toscani n. 37 – 87073 Oriolo (CS) – C.F./P.IVA 02111870784 – emailPEC [carligcostruzionisrl@pec.it](mailto:carligcostruzionisrl@pec.it) ammontante ad € 272.628,67 oltre € 59.978,31 per IVA 22% per complessivi € 332.606,98 assunta al protocollo dell'Ente in data 15.10.2024 sotto il n. 3226/2025 di protocollo ed afferente allo Stato Finale dei Lavori;

**COSIDERATO** che:

- il finanziamento dell'opera, ammontante complessivamente ad € 990.000,00 è completamente garantito da finanziamento del Ministero dell'interno ex Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, comma 139, art.1;
- Ministero dell'interno ha erogato n. 2 rate sul finanziamento in epigrafe per un totale di € 593.411,00;
- al netto dell'ammontare delle somme liquidate pari ad € 296.411,00 vi è una disponibilità di cassa pari ad € 297.000,00;
- in attesa dell'accreditamento delle somme residue da parte del Ministero dell'Interno in ordine al finanziamento per l'assegnazione del contributo per l'anno 2022 per le opere di MEZZA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - DISSESTO CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE" ex LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018, COMMA 139, ART.1 - CUP: H95F22000140001 per un importo di € 990.000,00;
- nel rispetto della normativa in materia di tempi di liquidazione;
- al fine di evitare oneri impropri per l'Ente:
  - ✓ si ritiene opportuno procedere al saldo del documento fattura n. 16/24 del 14.10.2024 ammontante ad € 192.028,54, oltre € 42.246,28 per IVA 22% per complessivi € 234.274,82, assunta al protocollo dell'Ente in data 21.10.2024 sotto il n. 2409/2024 di protocollo emesso dall'impresa Appaltatrice CARLIG COSTRUZIONI SRL – Via P. Toscani n. 37 – 87073 Oriolo (CS) – C.F./P.IVA 02111870784 – emailPEC [carligcostruzionisrl@pec.it](mailto:carligcostruzionisrl@pec.it) relativamente al 1° SAL per lavori eseguiti a tutto il 30.08.2024, pari ad €132.028,54 oltre € 29.046,28 per complessivi € 161.074,82;
  - ✓ si ritiene opportuno procedere al pagamento di € 111.414,08 oltre € 24.511,10 per IVA 22% per complessivi 135.925,18 a titolo di acconto n.1 sul documento fattura n.

FATTPA8\_25 del 15.10.2025 ammontante ad € 272.628,67 oltre € 59.978,31 per IVA 22% per complessivi € 332.606,98, assunta al protocollo dell'Ente in data 15.10.2024 sotto il n. 3226/2025 di protocollo ed afferente allo Stato Finale dei Lavori, emesso dall'impresa Appaltatrice CARLIG COSTRUZIONI SRL – Via P. Toscani n. 37 – 87073 Oriolo (CS) – C.F./P.IVA 02111870784 – emailPEC [carligcostruzionisrl@pec.it](mailto:carligcostruzionisrl@pec.it), con riserva di procedere alla liquidazione dell'importo residuo di € 221.192,90 oltre € 48.662,44 per complessivi € 269.855,34, non appena introitato nelle casse comunali la quota residua del finanziamento;

**VISTO** il documento di regolarità contributiva prot. INPS\_48262478 dell'11.11.2025 dell'Impresa Appaltatrice CARLIG COSTRUZIONI SRL – Via P. Toscani n. 37 – 87073 Oriolo (CS) – C.F./P.IVA 02111870784 – emailPEC [carligcostruzionisrl@pec.it](mailto:carligcostruzionisrl@pec.it) con scadenza l'11.03.2026;

**ESPERITI** con esito positivo gli adempimenti ex Art. 48-bis del DPR 602/73, giusta liberatoria 202500005545727 del 17.12.2025 in capo al medesimo operatore economico;

**ACCERTATA** la disponibilità economica nella cassa Comunale;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia di variante suppletiva in narrativa, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO:**

- che il finanziamento dell'opera di "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO - DISSESTO CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE" EX LEGGE N° 145 DEL 30/12/2018 COMMA 139, ART. 1 COME MODIFICATO DALL'ART. 20 DEL D.L. DEL 06/11/2021 N° 152, CONVERTITO DALLA LEGGE 29/12/2021 ammontante complessivamente ad € 990.000,00, è garantito dal Decreto Interministeriale del 18.07.2022 del Ministero dell'Interno di concerto col Ministero dell'Economia;
- che le occorrenti somme per il finanziamento delle opere in titolo, pari ad € 990.000,00, sono imputate al Cod. 08.01.2, Cap 3337 Bilancio Comunale Esercizio 2025;

**VISTI:**

- la legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- la Legge 13.08.2010, n.136 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs n. 50/2016 nelle parti ancora in vigore;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 , n. 49
- IL D. Lgs n. 36/2023
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Tanto premesso,

**DETERMINA**

per tutte le motivazioni richiamate nella premessa narrativa che qui si intendono interamente richiamate per farne parte integrante e sostanziale:

**DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma di €132.028,54 oltre € 29.046,28 per complessivi € 161.074,82, a titolo di SALDO, sul documento fattura n. 16/24 del 14.10.2024 ammontante ad € 192.028,54, oltre € 42.246,28 per IVA 22% per complessivi € 234.274,82, assunta al protocollo dell'Ente in data 21.10.2024 sotto il n. 2409/2024 di protocollo, emesso dall'impresa Appaltatrice CARLIG COSTRUZIONI SRL – Via P. Toscani n. 37 – 87073 Oriolo (CS) – C.F./P.IVA 02111870784 – emailPEC [carligcostruzionisrl@pec.it](mailto:carligcostruzionisrl@pec.it) relativamente al 1° SAL per lavori eseguiti a tutto il 30.08.2024;

**DI APPROVARE** il documento fattura n. FATTPA8\_25 del 15.10.2025 dell'Impresa Appaltatrice CARLIG COSTRUZIONI SRL – Via P. Toscani n. 37 – 87073 Oriolo (CS) – C.F./P.IVA 02111870784 – emailPEC

[carligcostruzionisrl@pec.it](mailto:carligcostruzionisrl@pec.it) ammontante ad € 272.628,67 oltre € 59.978,31 per IVA 22% per complessivi € 332.606,98 assunta al protocollo dell'Ente in data 15.10.2024 sotto il n. 3226/2025 di protocollo ed afferente allo Stato Finale dei Lavori;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 111.414,08 oltre € 24.511,10 per IVA 22% per complessivi 135.925,18 a titolo di acconto n.1 sul documento fattura n. FATTPA8\_25 del 15.10.2025 ammontante ad € 272.628,67 oltre € 59.978,31 per IVA 22% per complessivi € 332.606,98, assunta al protocollo dell'Ente in data 15.10.2024 sotto il n. 3226/2025 di protocollo ed afferente allo Stato Finale dei Lavori, emesso dall'impresa Appaltatrice CARLIG COSTRUZIONI SRL – Via P. Toscani n. 37 – 87073 Oriolo (CS) – C.F./P.IVA 02111870784 – emailPEC [carligcostruzionisrl@pec.it](mailto:carligcostruzionisrl@pec.it), con riserva di procedere alla liquidazione dell'importo residuo di € 221.192,90 oltre € 48.662,44 per complessivi € 269.855,34 non appena introitato nelle casse comunali la quota residua del finanziamento;

**DI DARE ATTO:**

- che il finanziamento dell'opera, ammontante complessivamente ad € 990.000,00, è completamente garantito da finanziamento del Ministero dell'interno ex Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, comma 139, art.1;
- che le somme occorrenti per la Liquidazione del Saldo del documento fattura n. 16/24 del 14.10.2024 e dell'Acconto N. 1 sul documento fattura n. FATTPA8\_25 del 15.10.2025 , pari ad € 297.000,00, sono state imputate, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000, al Cod. 08.01.2, Cap 3337, Imp. 276 GG\_RR del Bilancio Comunale Esercizio 2025;
- che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, i Codici Identificativi dell'opera oggetto di affidamento sono i seguenti:
  - CUP: H95F22000160001
  - CIG LAVORI: A01BC18B1E
- che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giuseppe Antonio Vitale, Responsabile dell'Area Tecnica Comunale;
- che l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, è garantita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- ✓ all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione del presente atto;
- ✓ all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to: VITALE ing. Giuseppe Antonio

## **VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

La somma di € 297.000,00 è imputata Cod. 08.01.2, Cap 3337, Imp. 276 GG\_RR del Bilancio 2025.

Montegiordano, lì 17/12/2025

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: FRANCO d.ssa Palmina Carmela**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Montegiordano, lì 17/12/2025

**Il Segretario Comunale  
LIGUORI d.ssa Carmela**

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. Registro Pubblicazione

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal 17/12/2025 al 01/01/2026 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Che in detto periodo non sono pervenuti ricorsi ed opposizioni di sorta.

Montegiordano, lì 17/12/2025

**Il Segretario Comunale  
F.to: LIGUORI d.ssa Carmela**