

COMUNE DI CERESOLE REALE**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO****CAP 10080****TEL 0124/953200****FAX 0124/953121****P.IVA e Codice Fiscale 01774080012****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI TECNICI****N. 126
DEL 23/09/2026**

OGGETTO: LAVORI DI: "OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SPIAZZO STERRATO IN LOCALITA' CHIAPILI INFERIORE". APPROVAZIONE CONTABILITA' LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO NONCHE' LIQUIDAZIONE DELLE SPESE. CIG [BC75A5B38D - IMPRESA NORDEX S.P.A.] - [BC18E005C1 - PROFESSIONISTA ING. GABRIELE DOMENICO].

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

- RICHIAMATA la propria determinazione n. 73 del 22 giugno 2026 con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, per l'intervento denominato "Opere di urbanizzazione primaria spiazzo sterrato in località Chiapili Inferiore", all'Ing. Domenico GABRIELE – C.F. GBRDNC69M05E379N, con sede in via Vittorio Emanuele II, 27 - 10010 Settimo Vittone (TO), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, dietro il corrispettivo della somma di €. 14.464,32 (di cui: €. 11.400,00 per onorario oltre €. 456,00 per CNPAIA 4% ed €. 2.608,32 per IVA 22%);
- RICHIAMATE:
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25 giugno 2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di "Opere di urbanizzazione primaria spiazzo sterrato in località Chiapili Inferiore", avente un quadro economico di importo pari ad € 100.000,00;
 - la validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, redatta dal sottoscritto in data 25 giugno 2026, effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto decreto;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 14 luglio 2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori in oggetto;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 15 luglio 2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 36/2023 e art. 22 dell'Allegato 1.7 del medesimo decreto legislativo, dei lavori di "Opere di urbanizzazione primaria spiazzo sterrato in località Chiapili Inferiore", redatto dal professionista incaricato Ing. Gabriele DOMENICO – CF. GBRDNC69M05E379N – dell'importo complessivo di €. 100.000,00 ed avente il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
A)	Importo dei lavori (soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso)	€ 76.000,00
	di cui:	
A1)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.441,91
A2)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 74.558,09
B)	Somme a disposizione	
B.1)	IVA sui lavori (10% di A)	€ 7.600,00
B.2)	Spese tecniche per progettazione e DL:	
B.2.1	Onorario per rilievi, prog. CSP, DL, CSE, Cre, ecc..	€ 11.400,00
B.2.2)	Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€ 456,00
B.2.3)	Iva su spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€ 2.608,32
	Totale spese tecniche (B.2)	€ 14.464,32
B.3)	Accantonamento ex. Art. 45 del d.lgs. n. 36/2023	€ 1.520,00
B.4)	Fondi in amministrazione diretta per imprevisti, arrotondamenti, ecc.	€ 415,68
	Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4)	€ 24.000,00
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 100.000,00

- la propria determinazione n. 103 del 22 luglio 2026 con la quale si è proceduto ad aggiudicare alla ditta NORDEX S.p.A. con sede in via F.lli Berra, 64 ad Ozegna (TO) – P.IVA e C.F. 08636250014, i lavori di: *“Opere di urbanizzazione primaria spiazzo sterrato in località Chiapili Inferiore”*, per un importo complessivo contrattuale di € 73.812,51 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari ad € 1.441,91, e quindi per un importo complessivo di € 75.254,42 oltre IVA al 10% pari ad € 7.525,44, per un totale complessivo di € 82.779,84 (IVA compresa), riportante il seguente quadro di spesa

QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE LAVORI		
A)	Importo dei lavori (soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso)	€ 75.254,42
	di cui:	
A1)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.441,91
A2)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 73.812,51
B)	Somme a disposizione	
B.1)	IVA sui lavori (10% di A)	€ 7.525,44
B.2)	Spese tecniche per progettazione e DL:	
B.2.1	Onorario per rilievi, prog. CSP, DL, CSE, Cre, ecc..	€ 11.400,00
B.2.2)	Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€ 456,00
B.2.3)	Iva su spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€ 2.608,32
	Totale spese tecniche (B.2)	€ 14.464,32
B.3)	Accantonamento ex. Art. 45 del d.lgs. n. 36/2023	€ 1.520,00
B.4)	Fondi in amministrazione diretta per imprevisti, arrotondamenti, ecc.	€ 415,68
B.5)	Economie (ribasso con IVA)	€ 820,39
	Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4)	€ 24.745,58
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 100.000,00

- la propria determinazione n. 112 del 27 agosto 2026 con la quale si è approvata la “Distinta prestazioni e forniture extra-contratto” e l’atto di sottomissione per maggiori prestazioni e forniture extra contratto debitamente sottoscritto in data 29.07.2026 per accettazione dalla ditta NORDEX S.p.A., già appaltatrice dei lavori originari di contratto, ovvero “Opere di urbanizzazione primaria spiazzo sterrato in località Chiapili Inferiore” per un importo complessivo contrattuale di € 2.474,54 al lordo del ribasso dell’1% ovvero pari ad € 2.449,79 al netto del ribasso d’asta, oltre ad IVA del 10 % pari ad € 244,98 per un totale complessivo pari ad € 2.694,77 (IVA compresa), riportante il seguente quadro di spesa

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO LAVORI EXTRA CONTRATTO		
A)	Importo dei lavori (soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso)	€ 77.704,21
	di cui:	
A1)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.441,91
A2)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 76.262,30
B)	Somme a disposizione	
B.1)	IVA sui lavori (10% di A)	€ 7.770,42
B.2)	Spese tecniche per progettazione e DL:	
B.2.1	Onorario per rilievi, prog. CSP, DL, CSE, Cre, ecc..	€ 11.400,00
B.2.2)	Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€ 456,00
B.2.3)	Iva su spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€ 2.608,32
	Totale spese tecniche (B.2)	€ 14.464,32
B.3)	Accantonamento ex. Art. 45 del d.lgs. n. 36/2023	0
B.4)	Fondi in amministrazione diretta	€ 61,05
	Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4)	€ 22.295,79
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 100.000,00

VISTO lo Stato di Avanzamento Finale dei lavori di “Opere di urbanizzazione primaria spiazzo sterrato in località Chiapili Inferiore” – realizzati dalla ditta NORDEX S.p.A. con sede in via F.lli Berra, 64 ad Ozegna (TO) – P.IVA e C.F. 08636250014, redatto in data 07.08.2026 ed acclarato al protocollo dell'Ente al n. 2382 in data 25.08.2026, comprensivo dei seguenti elaborati:

- stato finale dei lavori;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità

predisposto dal Direttore Lavori incaricato e debitamente sottoscritto dall'impresa appaltatrice, dai quali si rilevano le seguenti risultanze:

Ammontare complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta):	€ 75.254, 42
A dedurre certificati di pagamento già emessi:	€. 0,00
Credito dell'impresa al netto dell'IVA	€ 75.254,42

VISTA la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'Ing. Domenico GABRIELE in data 07.09.2026, ns. protocollo n. 2490 del 08.09.2026, con il quale viene liquidato il credito residuo dell'impresa come segue:

- Stato Finale dei lavori per € 75.254,42 oltre Iva ai sensi di legge al 10%;
 - Opere extra contratto per € 2.449,79 oltre Iva ai sensi di legge al 10%;
- Totale per complessivi € 77.704,21 oltre ad IVA.

PRESO ATTO del Quadro Economico comparativo di spesa a consuntivo dal quale si evince che, a fronte di un impegno complessivo di € 100.000,00 vi è stata una spesa effettiva di €. 99.973,95, che ha comportato un'economia pari a € 26,05;

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO		
A)	Importo dei lavori (soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso)	€ 77.704,21
	di cui:	
A1)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.441,91
A2)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 76.262,30
B)	Somme a disposizione	
B.1)	IVA sui lavori (10% di A)	€ 7.770,42
B.2)	Spese tecniche per progettazione e DL:	
B.2.1	Onorario per rilievi, prog. CSP, DL, CSE, Cre, ecc..	€ 11.400,00
B.2.2)	Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€. 456,00
B.2.3)	Iva su spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€. 2.608,32
	Totale spese tecniche (B.2)	€ 14.464,32
B.3)	Accantonamento ex. Art. 45 del d.lgs. n. 36/2023	0
B.4)	Contributo ANAC	€ 35,00
B.5)	Economie	€. 26,05
	Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B5)	€ 22.295,79
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€. 100.000,00

PRESO ATTO che:

- i lavori sono stati ultimati in data 07 agosto 2026, come risulta dal verbale di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori in pari data e quindi in tempo utile;
- ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023, relativo all'avviso ad opponendum per crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni o danni, è stato pubblicato all'albo pretorio on-line in data 14.08.2026 e alla scadenza del termine non risultano opposizioni;

VISTA la regolarità degli atti tecnici, la regolarità dell'esecuzione dei lavori, la congruità dell'incidenza della manodopera dell'impresa esecutrice, senza che si siano verificati danni o contestazioni alcune;

RITENUTO opportuno approvare lo Stato Finale, la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto e di liquidare alla ditta NORDEX S.p.A. con sede in via F.lli Berra, 64 ad Ozegna (TO) – P.IVA e C.F. 08636250014, il saldo di €. 77.704,21 oltre ad IVA (10%) pari ad €. 7.770,42 e quindi per un totale di €. 85.474,63 (IVA compresa), alla presentazione di regolare fattura;

DATO ATTO che il pagamento del credito complessivo dell'impresa a saldo risulta:

- per lo Stato Finale dei lavori l'importo di €. 75.254,42 oltre Iva ai sensi di legge al 10% per complessivi €. 82.779,86;
- per opere extra contratto l'importo di €. 2.449,79 oltre Iva ai sensi di legge al 10% per complessivi €. 2.694,77,
per un totale complessivo di €. 77.704,21 oltre ad IVA ai sensi di legge al 10% per complessivi €. 85.474,63, che verrà liquidato alla presentazione delle relative fatture della Ditta NORDEX S.p.A. con sede in Via F.lli Berra n. 64 a Ozegna (TO) – P.IVA e C.F. 08636250014;

DATO ATTO CHE in riferimento all'affidamento alla ditta NORDEX S.p.A. non sono state richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.36/2023;

VISTA la fattura n. FPA 12/26 del 08.09.2026, pervenuta tramite lo SDI in data 08.09.2026 al protocollo n. 2491, da parte dell'Ing. Domenico GABRIELE – C.F. GBRDNC69M05E379N, con sede in via Vittorio Emanuele II, 27 - 10010 Settimo Vittone (TO), relativa al saldo delle prestazioni professionali (progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori) dell'importo di €. 11.400,00 oltre il contributo previdenziale pari ad €. 456,00 (4%) e IVA 22% pari ad €. 2.608,32 per un importo complessivo di €. 14.464,32 (IVA compresa);

ACQUISITI:

- l'attestato di congruità dei lavori da parte della ditta NORDEX S.p.A. - acclarato al protocollo dell'ente al n. 2124 in data 27.07.2026;
- il documento unico di regolarità contributiva dell'Ing. Domenico GABRIELE che risulta REGOLARE – acclarato al protocollo dell'ente al n. 1674 in data 22.06.2026 avente validità fino al 22.10.2026;

DATO ATTO che per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici: CIG: BC75A5B38D (lavori) – BC18E005C1 (spese tecniche per redazione progettazione / DL / contabilità);

RICORDATO che a seguito dell'entrata in vigore dall'1 gennaio 2015 dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, così come modificato dalla legge di stabilità dell'anno 2015, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad applicare lo split payment per la cessione di beni e per le prestazioni di servizi;

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in L. 102/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario.

ATTESO che l'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e che qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente affidamento si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

DATO ATTO che la stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità ed alla regolarità contributiva;

CONSIDERATO che l'appalto in oggetto viene finanziato per l'importo di € 100.000,00 con fondi comunali;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 1 dell'8 gennaio 2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'area "servizi tecnici - urbanistica" e dell'area "servizi tecnici - lavori pubblici" – periodo 01.01.2026 – 31.12.2027;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 01 del 2 gennaio 2025 di attribuzione della Responsabilità dell'Area "Servizi Finanziari";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.12.2025 – esecutiva ai sensi di legge – ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2026/2028" e le successive variazioni al Bilancio;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 26.07.2012 e modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 01.07.2013;

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- il d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. DI APPROVARE lo Stato di Avanzamento Finale dei lavori di "*Opere di urbanizzazione primaria spiazzo sterrato in località Chiapili Inferiore*" – realizzati dalla ditta NORDEX S.p.A. con sede in via F.lli Berra, 64 ad Ozegna (TO) – P.IVA e C.F. 08636250014, redatto in data 07.08.2026 ed acclarato al protocollo dell'Ente al n. 2382 in data 25.08.2026, comprensivo dei seguenti elaborati:

- stato finale dei lavori;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;

predisposto dal Direttore Lavori incaricato e debitamente sottoscritto dall'impresa appaltatrice, nonché il credito dell'impresa pari ad €. 75.254,42 oltre ad IVA 10% pari ad €. 7.525,44 e quindi per una spesa complessiva di €. 82.779,86 (IVA COMPRESA);

2. DI APPROVARE la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "*Opere di urbanizzazione primaria spiazzo sterrato in località Chiapili Inferiore*", dando atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ha carattere PROVVISORIO ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione e che nell'arco di tale periodo gli appaltatori sono tenuti alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

3. DI DARE ATTO CHE:

- gli atti di contabilità finale, compreso il Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati sottoscritti dall'impresa esecutrice senza riserve;
- la spesa complessiva è contenuta nei limiti degli impegni assunti;

4. DI LIQUIDARE:

- la fattura n. FPA 12/26 del 08.09.2026, pervenuta tramite lo SDI in data 08.09.2026 al protocollo n. 2491, da parte dell'Ing. Domenico GABRIELE – C.F. GBRDNC69M05E379N, con sede in via Vittorio Emanuele II, 27 - 10010 Settimo Vittone (TO), relativa al saldo delle prestazioni professionali (progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori) dell'importo di €. 11.400,00 oltre il contributo previdenziale pari ad €. 456,00 (4%) e IVA 22% pari ad €. 2.608,32 per un importo complessivo di €. 14.464,32 (IVA compresa);
- previa presentazione di regolare fattura, alla ditta NORDEX S.p.A. con sede in via F.lli Berra, 64 ad Ozegna (TO) – P.IVA e C.F. 08636250014, i seguenti importi:
 - per lo Stato Finale dei lavori l'importo di €. 75.254,42 oltre Iva ai sensi di legge al 10% per complessivi €. 82.779,86;
 - per opere extra contratto l'importo di €. 2.449,79 oltre Iva ai sensi di legge al 10% per complessivi €. 2.694,77,
per un totale complessivo di €. 77.704,21 oltre ad IVA ai sensi di legge al 10% per complessivi €. 85.474,63;
 - di liquidare l'avviso di pagamento PagoPa relativo al contributo ANAC dei lavori in oggetto dell'importo di € 35,00 in scadenza il 20.11.2026;

5. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta movimentazioni o svincoli di garanzie fideiussorie o cauzioni;

6. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 99.973,95 (IVA compresa), trova imputazione ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., sul Bilancio di Previsione 2026/2028, nel seguente modo:

IMPORTO	CODICE MEC.	VOCE	CAP.	ART.	ANNO	FINANZ. DA	IMPEGNO N.
€ 99.973,95	10.05.2	8230	9640	99	2026	CMP	162-175-179- 180/2026

7. DI APPROVARE il Quadro Economico di spesa a consuntivo dal quale si evince che, a fronte di un impegno complessivo di € 100.000,00 vi è stata una spesa effettiva di €. 99.973,95, che ha comportato un'economia pari a € 26,05;

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO		
A)	Importo dei lavori (soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso)	€ 77.704,21
	di cui:	
A1)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.441,91
A2)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 76.262,30
B)	Somme a disposizione	
B.1)	IVA sui lavori (10% di A)	€ 7.770,42
B.2)	Spese tecniche per progettazione e DL:	
B.2.1	Onorario per rilievi, prog. CSP, DL, CSE, Cre, ecc..	€ 11.400,00
B.2.2)	Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€ 456,00
B.2.3)	Iva su spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€ 2.608,32
	Totale spese tecniche (B.2)	€ 14.464,32
B.3)	Accantonamento ex. Art. 45 del d.lgs. n. 36/2023	0
B.4)	Contributo ANAC	€ 35,00
B.5)	Economie	€ 26,05
	Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B5)	€ 22.295,79
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 100.000,00

8. DI DARE atto inoltre che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2), decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102:

- è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa di cui al punto 6) è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse nell'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 6-bis (Conflitto di interessi) legge 7 agosto 1990, n. 241;
- avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dal termine della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'ente ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'ente;
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) BC75A5B38D (lavori) – BC18E005C1 (spese tecniche per redazione progettazione / DL / contabilità) e la ditta affidataria dei lavori ed il professionista dovranno fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

- che l'appalto di cui trattasi sarà oggetto di pubblicazione nell'area Amministrazione Trasparente del sito comunale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 del d.lgs. 33/2013,

9. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area servizi finanziari per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

F.to Mauro Dott. DURBANO

Addì 23/09/2026

Il Responsabile del Servizio di Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

IMPORTO	CODICE MEC.	VOCE	CAP.	ART.	ANNO	FINANZ. DA	IMPEGNO N.
€ 99.973,95	10.05.2	8230	9640	99	2026	CMP	162-175-179- 180/2026

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Rosario dr. SACCO)**

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data 26/10/2026 per 15 giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Alberto CORSINI)**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Ceresole Reale li 26/10/2026

**Il Segretario Comunale
(Alberto CORSINI)**