



COMUNE DI GAMALERO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE N. 29 SERVIZIO TECNICO

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 20 KW PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI

CIG: 9574249836

CUP: G63D22000890004

L'anno duemilaventitre del mese di giugno del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- Che Il sottoscritto risulta incaricato della direzione del Settore tecnico comunale LLPP – manutenzioni patrimonio con Deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 23/06/2023 ai sensi degli art. 1 c. 557 L. 311/2004, 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5, in data 10/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/25, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 07 in data 10/03/2023 di approvazione del P.E.G. dell'ente;

RICHIAMI per relationem:

- La Determinazione RST n. 44/2022, richiamata per relationem nei contenuti veniva affidato al **P.Ind. Marco G. Randi, con sede Viale Medaglie d'Oro, 44 - 15121 Alessandria, C.F. RNDMCG79S23B885J, P.IVA n. 01993410065, iscritto al Collegio dei Periti Industriali Provincia di AL AT TO al n. 3659, Tel. 0131-234157 - Fax 0131-286900, email studiotecnico@marcorandi.com**, la progettazione e la direzione lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 kW sulla scuola dell'infanzia;
- Il disciplinare di incarico, reso in forma di scrittura privata, con deposito in caso d'uso e rubricata nel registro dei contratti tenuto dall'ufficio tecnico comunale con n. 07– prot. 4539 del 19/12/2022, si contrattualizzava il professionista per un importo previsto pari ad € 7.000,00 oltre cassa previdenziale (5%), iva di legge (22%), garantendo all'Ente un ribasso contrattuale del 25.58%, acquisito quale vantaggio economico per l'Ente;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 23/12/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'impianto fotovoltaico, validato dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale, con propria relazione di verifica preventiva di cui all'art. 26 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. – prot. 4616 del 26/12/2022;
- La Determinazione RST n. 67 del 29/12/2022 con la quale è stata indetta una procedura negoziata n. 3379806 a contrarre mediante piattaforma di E-procurement MePA secondo le disposizioni dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- La Determinazione RST n. 3 del 25/02/2023 con la quale sono stati affidati in via definitiva i lavori in oggetto all'azienda **Lazzarin di Cattarin Fabrizio srl, p.iva 02091490066, con sede in Str. per Solero, 7 - 15048 - Valenza (AL), Tel. 0131 924866, PEC: lazzarinsrl@pec.it**, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 51.152,74, inclusi gli oneri della sicurezza pari ad € 1.336,98, oltre iva di legge (10%) pari ad € 5.115,27, e per un totale complessivo di **€ 56.268,01**, garantendo all'Ente un ribasso contrattuale del 8,00%, acquisito quale vantaggio economico per l'Ente;
- Il contratto d'appalto, reso in forma di Scrittura privata prot. 999 del 17/03/2023, stipulato in forma digitale;
- Il seguente quadro economico di spesa che propone le somme impegnate nell'appalto a seguito delle procedure di affidamento e di esecuzione dell'appalto:

QUADRO ECONOMICO		ESECUZIONE		
Codice WBS	Designazione delle diverse categorie di lavori	%	Importo [€]	Importo totale [€]
1	LAVORI PREVISTI - a corpo			
1.1	Realizzazione impianto fotovoltaico		54147,56	
1.2	Ribasso offerto	8,00%	4331,80	
1.3	ONERI SICUREZZA ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (non soggetti a ribasso)		1336,98	
1.4	PARZIALE Lavori			51.152,74
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
2.1	Accantonamenti e fondi			
2.1.1	Imprevisti e/o varianti in corso d'opera (art. 106 - D.Lgs 50/2016) - entro 15% lavori		0,00	
2.1.2	Spese per Autorità e Pubblicità		0,00	
2.1.3	Spese per Pareri Enti sovracomunali		0,00	
2.1.4	Spese per Gestori di Sottoservizi		0,00	
2.1.5	Incentivo di cui all'art. 113 c3 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2% sui lavori a base di gara)		0,00	
2.1.6	Incentivo di cui all'art. 113 c4 del D.Lgs 50/2016 (20% del 2% sui lavori a base di gara)		0,00	
2.1.7	PARZIALE Accantonamenti		0,00	
2.2	Spese tecniche			
2.2.1	Spese tecniche - Progettazione, DL e Sicurezza		9.405,86	
	Ribasso offerto	25,58%	2.405,86	
2.2.2	PARZIALE Spese tecniche		7.000,00	
2.3	Imposte spese tecniche			
2.3.1	EPPI (su punto 2.2.2)	5%	350,00	
2.3.2	I.V.A. (su punto 2.2.2, 2.3.1)	22%	1.617,00	
2.3.3	PARZIALE Imposte spese tecniche		1.967,00	
2.4	Imposte sui lavori			
2.4.1	I.V.A. (su punto 1.1.4)	10%	5.115,27	
2.4.2	PARZIALE Imposte su lavori		5.115,27	
3	PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE			14.082,27
4	TOTALE COSTI A CARICO DEL COMUNE			65.235,01
5	TOTALE FINANZIAMENTO COMUNALE			
6	Economie di SPESA			4.764,99

RICHIAMATI i seguenti atti contabili, acquisiti al protocollo comunale n. 1942 del 30/05/2023, che definiscono univocamente lo stato ultimo dei lavori e le somme da liquidare per terminare l'appalto:

- Il certificato di ultimazione lavori, di cui all'art. 12 comma 1 d.m. 7 marzo 2018, n.49;
- Lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) finale, da cui si evincono gli importi delle opere realizzate da cui si evince che resta un credito liquido ed esigibile all'azienda pari ad € 49.815,76, oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 1336,98, per un totale pari ad € 51.152,74, in assenza di anticipo;
- Il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) di cui agli artt. 102 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e art. 237, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;

DATO ATTO che, a seguito delle risultanti della contabilità finale restano quindi da liquidare i seguenti importi all'operatore economico LAZZARIN IMPIANTI:

Somme destinate d'appalto	Importo totale [€]
IMPORTO DEI LAVORI eseguiti	49.815,76
ONERI SICUREZZA ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. - (Non soggetti a ribasso)	1.336,98
TOTALE DEI LAVORI A CONTRATTO	51.152,74
A dedurre somme già erogate / trattenute	
Per ANTICIPAZIONE	0,00
Per STATI AVANZAMENTO LAVORI	0,00
Per PENALI APPLICATE	0,00
Restano a credito	51.152,74
Oltre Iva (10%)	5.115,27
TOTALE DA LIQUIDARE	56.268,01

DATO ATTO altresì:

- Che le prestazioni erogate a favore dell'Ente sono state regolarmente eseguite, come risultato da tutti i necessari controlli tecnico amministrativi per garantire le somme impegnate, quali liquide ed esigibili da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo di Bilancio, come previsto agli all'art. 184 c1 del TUEL (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.);
- Che per quanto è stato possibile riscontrare nei controlli e nelle notazioni contabili, i dati forniti corrispondono per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, a quanto realizzato;
- Che non sussistono precedenti Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) liquidati all'appaltatore nonché parcelle in anticipo per le prestazioni professionali e che il presente atto costituisce unico atto di liquidazione dell'appalto in oggetto;
- Che sullo stato di avanzamento lavori finale, pari al 100% delle opere eseguite sono incluse tutte le somme delle trattenute per garanzie (5,00%) ed infortuni (0,50%);
- Che sulla contabilità FINALE, NON sono state emesse liste in economia;
- Che NON è stata applicata alcuna penale verso l'appaltatore e che le opere sono state terminate entro i termini contrattuali, senza danni alla proprietà pubblica e/o verso terzi;
- Che l'azienda ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni d'appalto e degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- Che i prezzi applicati alle lavorazioni eseguite sono stati ricavati dal prezzario regionale – aggiornamento luglio 2022, senza alcuna modifica resa in forma di atto di sottomissione;
- Che non risultano cessioni del credito da parte dell'Impresa, né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- Che l'impresa si assume tutti gli obblighi di cui all'art. 1667 del C.P.C. per vizi non direttamente riscontrati durante l'esecuzione dei lavori e la verifica degli stessi;

EMESSO quindi regolare certificato di pagamento in data 30/05/2023 e successivamente protocollato per la trasmissione con n. 2068 del 09/06/2023, per gli importi dichiarati dal professionista/Direttore dei Lavori e non contestati dall'Appaltatore che si ritengono quindi acquisiti di diritto senza riserve;

ACQUISITA al protocollo informatico la seguente fattura elettronica, emessa dall'operatore economico citato in narrativa, verificata negli importi impegnati a bilancio:

- n. 0144/2023 del 12/06/2023, prot. 2129, emessa dall'azienda LAZZARIN IMPIANTI per un importo pari ad € 51152,74, oltre iva di legge (10%) pari ad € 5115,27 per un totale complessivo da liquidare pari ad € 56.268,01, in scissione dei pagamenti (split payment);

EVIDENZIATO che la spesa prevista per il presente appalto trova copertura nel seguente capitolo del Bilancio di Previsione armonizzato per gli anni 2023/2024/2025 – esercizio 2023:

Codice – Macro agg.	Voce	Cap.	Art.	Imp.
17.01.02 - M202	10830	800	1	68

ACCERTATA quindi La Regolarità Contributiva, richiamata sia dall'art. 90 comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i, nonché dall'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI:

- Gli art. 5, 6 e 6-bis della Legge 241/90 per gli obblighi del Responsabile del Procedimento;
- Il D.lgs 165/2001 – Testo unico sul pubblico impiego, nonché suo regolamento attuativo Dpr 62/2013;
- Il parere tecnico amministrativo reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 – bis del T.U.E.L. 267/2000;
- Il D.Lgs 50/2016 e legge in deroga 120/2020 per l'esecuzione degli appalti pubblici;
- Il D.Lgs. 118/2011 e l'allegato 4/2 riguardante il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria, aggiornato al Decreto ministeriale del 20 maggio 2015;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5, in data 10/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/25, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e sue successive modifiche ed integrazioni;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 07 in data 10/03/2023 di approvazione del P.E.G. dell'ente;
- Il Regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 36 del 28/11/2015
- Lo statuto comunale;
- Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. Che la documentazione contabile finale, come sopra citata, rubricata agli atti del protocollo comunale con il n. 1942 del 30/05/2023, è parte integrante e sostanziale del presente atto, precedentemente approvata con Determinazione Dirigenziale RST n. 27 del 31/05/2023;

3. Di provvedere alla **LIQUIDAZIONE** della somma finale d'appalto pari ad € 56.268,01, inclusa iva di legge (10%), a favore dell'azienda **Lazzarin di Cattarin Fabrizio srl, p.iva 02091490066, con sede in Str. per Solero, 7 - 15048 - Valenza (AL), Tel. 0131 924866, PEC: lazzarinsrl@pec.it** sui seguenti riferimenti contabili di Bilancio:

Codice – Macroagg.	Voce	Cap.	Art.	Imp.
17.01.02 - M202	10830	800	1	68

4. Di prevedere per l'importo da liquidare le dovute trattenute in termini di split payment;
5. Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario, per opportuna conoscenza e competenza per i successivi adempimenti amministrativi;
6. Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio comunali per successivi 15 gg. per la generale conoscenza e trasparenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENSI DOTT. ARCH. GABRIELE**



COMUNE DI GAMALERO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

(ART. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione di impegno contabile, regolarmente registrato, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Gamalero, lì 23/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ROBBIANO DOTT. EGIDIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ART. 147-bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine al controllo contabile preventivo del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, rilascia:

☒ **PARERE FAVOREVOLE** comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

☐ **PARERE NON FAVOREVOLE** per le seguenti motivazioni:

☐ **PARERE NON OCCORRE**, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per le motivazioni sopra esposte;

Gamalero, lì 23/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ROBBIANO DOTT. EGIDIO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Gamalero, lì 23/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENSI DOTT. ARCH. GABRIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

dal 17/08/2023 al 01/09/2023 .

Gamalero, lì 17/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BENSI DOTT. ARCH. GABRIELE

