



COMUNE DI CERVARESE S. CROCE

(Provincia di Padova)

Originale

DETERMINAZIONE N.R.G. 401 del 25/10/2022

AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI

Ufficio: LL. PP.

Numero di Settore: 164

Oggetto: Lavori di adeguamento sismico ed ampliamento del servizio di asilo nido in nuovo edificio in sostituzione di edificio esistente a Cervarese Santa Croce (PD). Approvazione e liquidazione 8° SAL, corrispondente al finale, alla Ditta ITAL Service S.R.L. (Capogruppo) dell'Associazione temporanea d'Impresa (A.T.I.) con la Ditta INVENI S.R.L. (Mandante). CUP G63H19001520006 - CIG 85029654B1.

DATO ATTO che a seguito richiesta di contributo alla Regione Veneto ai sensi della D.G.R. n. 1435 del 01.10.2019 meglio sopra indicata, la stessa Regione con nota del 4.03.2020 Prot. n. 103330, ha inviato il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica n. 194 del 20.12.2019 nel quale è indicato che il Comune di Cervarese Santa Croce risulta beneficiario del contributo di €. 464.550,00, per l'intervento di adeguamento sismico e ampliamento del servizio mediante realizzazione di nuovo edificio ad uso asilo nido nei pressi della Scuola Materna "Le Ginestre" in sostituzione di edificio esistente attualmente ubicato in Via Capitello;

PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2020 è stata approvata la variazione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici Elenco Annuale 2020 prevedendo nel bilancio dell'ente la realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico e ampliamento del servizio mediante realizzazione di nuovo edificio ad uso asilo nido nei pressi della Scuola Materna "Le Ginestre" in sostituzione di edificio esistente per l'importo complessivo pari a €. 489.000,00, finanziato per €. 464.550,00 con contributo Regionale e per €. 24.450,00 con fondi dell'Ente Comunale, al cap. 10120/99 e acquisito il CUP (Codice Unico di Progetto) G63H19001520006;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 22.07.2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Adeguamento sismico ed ampliamento del servizio di asilo nido in nuovo edificio in sostituzione di edificio esistente", redatto dal tecnico incaricato Ing. Dario Fantato, a seguito della modifica dell'orientamento planimetrico dell'edificio, mantenendo la tipologia e consistenza dell'edificio progettato, confermando l'importo complessivo di €. 489.000,00 di cui €. 420.000,00 per lavori compresi €. 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 69.000,00 per somme in diretta amministrazione, CIG 85029654B1 e CUP G63H19001520006, redatto dal tecnico incaricato Ing. Dario Fantato con studio a Cervarese Santa Croce (PD), giusta Determinazione di affidamento n. 145 del 15.07.2020;

VISTA la Determinazione a contrarre n. 270 del 5.11.2020 con la quale si è previsto, per le motivazioni in essa contenute, di procedere per i lavori in parola, con l'applicazione dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come sostituito dall'art. 1 c. 2 lett. b) della L. 11.09.2020 n. 120 e la

successiva Determinazione di Aggiudicazione n. 347 del 21.12.2020 a favore del costituendo R.T.I. tra la Itai Service S.r.l. (capogruppo mandataria) con sede in Via M. Pizzagalli, 12 a Fano (PU) (P.I. 01477750416) e la ditta Inveni S.r.l. (mandante) con sede in Via Montale n. 1 Montecassiano (MC) – (P.I. 01839750435), che ha formulato il ribasso del 17,17% sull'importo posto a base di gara (€ 408.000,00 al netto degli oneri della sicurezza), per un importo di aggiudicazione pari a € 337.646,40 oltre ad € 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 349.646,40 oltre ad IVA 10%;

DATO ATTO che in data 3.03.2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto mediante scrittura privata tra la ditta Itai Service S.r.l. (Capogruppo) del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con la ditta Inveni S.r.l. (mandante) ed il Comune di Cervarese Santa Croce, per l'intervento in parola e riscontrato che l'inizio dei lavori è avvenuto con verbale di consegna parziale in data 22.03.2021 e verbale di consegna definitiva in data 21.04.2021;

VISTA la determinazione di questo Settore n. 72 del 08.03.2021 con la quale è stato conferito all'Ing. Carlo Fortini dello studio S2O di Due Carrare l'incarico di collaudatore statico per le opere di cui all'oggetto;

VISTA altresì la Determinazione dell'Area Tecnica n. 128 del 28.04.2021 con la quale è stata riconosciuta l'anticipazione di € 104.983,92 oltre ad Iva, pari al 30% sull'importo dei lavori di aggiudicazione alla ditta Itai Service S.r.l. quale capogruppo mandataria della Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) con la ditta Inveni S.r.l. mandante ed inoltre è stato aggiornato sempre con la medesima Determinazione l'importo di aggiudicazione che risulta pari ad € 349.946,40;

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica n. 174 del 07.06.2021, con la quale è stato approvato e liquidato il 1° SAL dell'importo di € 30.730,82 oltre ad Iva alla ditta Itai Service S.r.l. (capogruppo) del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con la ditta Inveni S.r.l. (mandante);

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica n. 200 del 30.06.2021 con la quale a seguito della richiesta formulata dalla ditta titolare del contratto è stata concessa la possibilità alla medesima di subappaltare alcuni lavori relativamente agli impianti termoidraulici;

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica n. 220 del 14.07.2021 con la quale a seguito della richiesta formulata dalla ditta titolare del contratto è stata concessa la possibilità alla medesima di subappaltare alcuni lavori relativamente agli impianti termoidraulici;

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica n. 222 del 14.07.2021, con la quale è stato approvato e liquidato il 2° SAL dell'importo di € 24.800,91 oltre ad Iva alla ditta Itai Service S.r.l. (capogruppo) del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con la ditta Inveni S.r.l. (mandante);

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica n. 285 del 17.09.2021, con la quale è stato approvato e liquidato il 3° SAL dell'importo di € 9.413,76 oltre ad Iva alla ditta Itai Service S.r.l. (capogruppo) del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con la ditta Inveni S.r.l. (mandante);

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica n. 302 del 13.10.2021, con la quale è stato approvato e liquidato il 4° SAL dell'importo di € 9.759,51 oltre ad Iva alla ditta Itai Service S.r.l. (capogruppo) del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con la ditta Inveni S.r.l. (mandante);

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica n. 407 del 15.12.2021 con la quale a seguito della richiesta formulata dalla ditta titolare del contratto è stata concessa la possibilità alla medesima di subappaltare alcuni lavori relativamente agli impianti termoidraulici;

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica n. 36 del 31.01.2022, con la quale è stato approvato e liquidato il 5° SAL dell'importo di € 45.922,54, oltre ad Iva, alla ditta Itai Service S.r.l. (capogruppo) del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con la ditta Inveni S.r.l. (mandante);

VISTA la determina dell'Area Tecnica n. 122 del 01.04.2022 con la quale è stata riconosciuta alla ditta Itai Service S.r.l. (capogruppo) del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con la ditta Inveni S.r.l. (mandante), la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021;

VISTA la determinazione n. 155 del 20.04.2022 con la quale si è preso atto delle dimissioni da direttore dei lavori dell'Ing. D. Fantato e contemporaneamente si è provveduto ad affidare l'incarico

di nuovo direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per le opere mancanti, all'Arch. Federica Bovo con studio in via Verdi, n. 37, Tribano, Padova;

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica n. 273 del 22.07.2022, con la quale è stato approvato e liquidato il 6° SAL dell'importo di €. 86.742,27, oltre ad Iva, alla ditta Ital Service S.r.l. (capogruppo) del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con la ditta Inveni S.r.l. (mandante);

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica n. 374 del 07.10.2022, con la quale è stato approvato e liquidato il 7° SAL dell'importo di €. 47.648,20, oltre ad Iva, alla ditta Ital Service S.r.l. (capogruppo) del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con la ditta Inveni S.r.l. (mandante);

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori Arch. Federica Bovo tecnico incaricato, ha redatto in data 17/10/2022, agli atti con prot. 12583 del 17.10.2022, la documentazione relativa al S.A.L. n. 8, corrispondente al finale, costituita da libretto delle misure, registro di contabilità e stato avanzamento lavori n. 08, nonché il certificato di pagamento della rata n. 08, dal quale risulta che a tutto il 04.10.2022, la ditta appaltatrice ha eseguito lavori per un importo pari a €. 390.534,96 al netto del ribasso del 17,17%, compresi oneri della sicurezza, pari a €. 13.200,00, al netto dell'IVA, dal quale detratto l'importo relativo all'anticipazione di €. 104.983,92, l'importo dei certificati precedenti €. 255.018,01 e la ritenuta del 0,5% di €. 1.952,67, risulta un credito all'impresa pari a €. 28.580,36 oltre ad IVA di legge 10% per complessivi €. 31.438,40;

PRESO ATTO che la ditta appaltatrice Ital Service S.r.l. ha sottoscritto la documentazione inerente il S.A.L. n. 8, pervenuta in data 17.10.2022 e assunta agli atti con Prot. n. 12583 del 17.10.2022;

ACCERTATO comunque la regolarità della documentazione e ritenuto di procedere all'approvazione della stessa ed alla liquidazione alla ditta Ital Service S.r.l. con sede in Via Pizzagalli, 12 – Fano (PU) – P.I. 01477750416 (Capogruppo) del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con la ditta Inveni S.r.l. (mandante) del certificato n. 08 di pagamento di €. 28.580,36 oltre ad IVA di legge 10% per complessivi €. 31.438,40;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) Prot. INPS n. 34495781 del 05.09.2022, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta Ital Service S.r.l. con sede in Via Pizzagalli, 12 Fano (PU);

DATO ATTO che per tale intervento è stato acquisito il codice CIG n. 85029654B1;

TENUTO CONTO che questo Ente applicherà sulle fatture emesse dai fornitori lo split payment in attuazione delle nuove disposizioni previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.12.2021 con la quale viene approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.12.2021 con la quale viene approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2022 con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 18.07.2022, di attribuzione funzioni di Responsabile del Servizio Area Tecnica all'Arch. Giuseppe Basso;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010, per la parte vigente e non abrogata dal D.Lgs. 50/2016, nonché la L.R. n. 27/2003 e ss. mm. e ii.;
- la Legge 120/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e ss. mm. e ii.;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che stabiliscono le competenze gestionali dei dirigenti;
- L.R. 27/2003 e ss. mm. e ii.;

RICHIESTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 del D. Lgs.

18.08.2000 n. 267,

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la documentazione relativa al S.A.L. n. 8, corrispondente al finale, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Federica Bovo, costituita da libretto delle misure, registro di contabilità e stato avanzamento lavori n. 08, nonché il certificato di pagamento della rata n. 08, dal quale risulta che la ditta Ital Service S.R.L. (mandataria capogruppo) del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con la ditta Inveni S.r.l. (mandante), con sede in via Pizzagalli n.12 - 61032 Fano (PU) (P.I. 01477750416), appaltatrice dei lavori di "Adeguamento sismico ed ampliamento del servizio di asilo nido in nuovo edificio in sostituzione di edificio esistente", ha eseguito lavori a tutto il 04.10.2022, per un importo pari a €. 390.534,96 al netto del ribasso del 17,17%, compresi oneri della sicurezza, pari a €. 13.200,00, al netto dell'IVA, dal quale detratto l'importo relativo all'anticipazione di €. 104.983,92, l'importo dei certificati precedenti €. 255.018,01 e la ritenuta del 0,5% di €. 1.952,67, risulta un credito all'impresa pari a €. 28.580,36 oltre ad IVA di legge 10% per complessivi €. 31.438,40;
2. **DI PRENDERE ATTO** che la ditta appaltatrice Ital Service S.r.l. ha sottoscritto la documentazione inerente il S.A.L. n. 8, corrispondente al finale, pervenuta in data 17.10.2022 e assunta agli atti con Prot. n. 12583 del 17.10.2022;
3. **DI PROCEDERE** alla liquidazione alla Ditta Ital Service S.R.L. capogruppo- mandataria, l'importo di €. 28.580,36 oltre ad IVA di legge 10% per complessivi €. 31.438,40 e di imputare la spesa al Capitolo 10120/99 - "Realizzazione Asilo Nido - Micronido" del Bilancio comunale, anno 2022;
4. **DI DARE** atto che in attuazione delle nuove disposizioni previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) verrà liquidato alla ditta sopra indicata il valore imponibile della fattura, mentre l'importo dell'IVA verrà liquidato direttamente all'Erario;
5. **DI DARE** atto che l'obbligazione diverrà esigibile nell'anno 2022;
6. **DI DARE** atto che, in adempimento all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., per la procedura di cui al presente atto è stato acquisito il CIG n. 85029654B1 ed effettuata la verifica della regolarità del DURC con protocollo INAIL_34495781 del 05.09.2022 da cui risulta la regolarità contributiva;
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'ente ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni";
8. **DI INVIARE** la presente Determinazione alla ditta Ital Service S.r.l. (capogruppo-mandataria) con sede a Fano (PU), per opportuna conoscenza e per i provvedimenti conseguenti.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Giuseppe Basso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.