

Comune di Balme
Città Metropolitana di Torino

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 06/06/2022

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

COMMITTENTE: Comune di Balme

IMPRESA: EL.LA ELETTRICA – LANZESE DI AIROLA - sede legale Via Europa 12 - Nole (TO) - P. I.V.A. 04762070011

Contratto in data 11/08/2021 rep. n. 73 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 64 877.12

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	65 500.00
Data Consegna:	12/08/2021	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	12/08/2021	Importo per la Sicurezza:	3 212.46
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	10/11/2021	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	270	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	07/08/2022	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Balme
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 06/06/2022

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			38'951,70
7 OS	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)			
	Oneri di sicurezza			
	SOMMANO %	63,00	3'212,46	2'023,85
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			2'023,85
	T O T A L E euro			40'975,55
	A R I P O R T A R E			

