

Comune di Balme
Città Metropolitana di Torino

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

COMMITTENTE: Comune di Balme

IMPRESA: EL.LA ELETTRICA – LANZESE DI AIROLA - sede legale Via Europa 12 - Nole (TO) - P. I.V.A. 04762070011

Contratto in data 11/08/2021 rep. n. 73 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 64 877.12

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	65 500.00
Data Consegna:	12/08/2021	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	12/08/2021	Importo per la Sicurezza:	3 212.46
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	10/11/2021	Importo a seguito OdS n. 1	65 807.72
Giorni di Sospensione:	270	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	3 212.46
Nuova Data Ultimazione:	07/08/2022	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	12/07/2022	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	26

COMMITTENTE: Comune di Balme
STATO FINALE DEI LAVORI

