

Comune di Balme

Città Metropolitana di Torino

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 1 A TUTTO IL 25/05/2023

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico lungo SP1 e di completamento
CIG 9378158CCB - CUP I92E22000120001

COMMITTENTE: Comune di Balme

IMPRESA: EL.LA ELETTRICA – LANZESE DI AIROLA, con sede legale in Nole – Via
Europa 12 - P. I.V.A. 04762070011

Contratto in data 31/08/2022 rep. n. 40 registrato a in data __/__/__ al n. di euro 38
736.53

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	39 112.66
Data Consegna:	12/09/2022	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	12/09/2022	Importo per la Sicurezza:	1 500.00
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	11/11/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	215	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	14/06/2023	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

COMMITTENTE: Comune di Balme
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 25/05/2023

COMMITTENTE: Comune di Balme
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 25/05/2023

COMMITTENTE: Comune di Balme
STATO AVANZAMENTO LAVORI. 1 A TUTTO IL 25/05/2023