

COMUNE DI BALME

Città Metropolitana di Torino

**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
LUNGO SP1 E DI COMPLETAMENTO**

CIG 9378158CCB - CUP I92E22000120001

COMMITTENTE: **COMUNE DI BALME**

IMPRESA AGGIUDICATRICE: EL.LA ELETTRICA - LANZESE DI AIROLA, con sede
legale in Nole - Via Europa 12 - P. I.V.A. 04762070011

AFFIDAMENTO LAVORI: Determinazione del Servizio Tecnico n. 40 del 31/08/2022

Importo lavori a base di gara soggetti a ribasso	€ 37 612,66
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1 500,00
Importo totali lavori a progetto	€ 39 112,66
Ribasso d'asta (1,00%)	€ 376,13
Importo lavori al netto del ribasso	€ 37 236,53
Importo di contratto	€ 38 736,53

oltre a IVA nella misura di legge

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI N. 2

(art. 10 Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49)

L'anno *DUEMILAVENTITRE* il giorno *8* del mese di *MAGGIO* in *Balme (TO)* il
sottoscritto Ing. Livio Martina - Direttore dei Lavori;

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 12/09/2022 che fissava la scadenza
del tempo utile per ultimare le lavorazioni al 11/11/2022
- vista la sospensione dei lavori n. 1 del 29/09/2022 e la successiva ripresa dei lavori
n. 1 del 02/05/2023 con conseguente nuovo termine di ultimazione dei lavori al
14/06/2023

- considerato che l'andamento meteo caratterizzato da continue abbondanti precipitazioni non rende possibile proseguire a regola d'arte la realizzazione delle opere in progetto
- il giorno 8 del mese di maggio dell'anno 2023 il sottoscritto direttore dei lavori Ing. Livio Martina

dispone

per i fatti indicati in precedenza la sospensione delle lavorazioni con decorrenza dal 08/05/2023

Dà atto

che in cantiere NON sono presenti mezzi d'opera

Accerta

che al momento della sospensione non vi sono criticità nel cantiere e che lo stesso risulta in sicurezza rispetto alla percorribilità stradale,

il sottoscritto Sig. Valerio AIROLA in qualità di Titolare dell'Impresa EL.LA ELETTRICA - LANZESE DI AIROLA, con sede legale in Nole - Via Europa 12 visto il verbale predisposto dal Direttore dei Lavori, si dichiara edotto delle disposizioni impartite per il mantenimento in sicurezza del cantiere nel periodo della sospensione

Balme, 8 maggio 2023

L'Impresa

EL LA ELETTRICA - LANZESE
Via Europa 12
10076 NOLE (TO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Livio Martina)



Visto il RUP