

Comune di Balme
Città Metropolitana di Torino

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico lungo SP1 e di completamento
CIG 9378158CCB - CUP I92E22000120001

COMMITTENTE: Comune di Balme

IMPRESA: EL.LA ELETTRICA – LANZESE DI AIROLA, con sede legale in Nole – Via
Europa 12 - P. I.V.A. 04762070011

Contratto in data 31/08/2022 rep. n. 40 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 38
736.53

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	39 112.66
Data Consegna:	12/09/2022	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	12/09/2022	Importo per la Sicurezza:	1 500.00
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	11/11/2022	IMPORTO DI VARIANTE	39 256.38
Giorni di Sospensione:	228	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	2	Importo per la Sicurezza (variante):	1 500.00
Nuova Data Ultimazione:	27/06/2023	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/____	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

