

**COMUNE DI BALME**

*Città Metropolitana di Torino*

**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
LUNGO SP1 E DI COMPLETAMENTO**

**CIG 9378158CCB - CUP I92E22000120001**

COMMITTENTE: **COMUNE DI BALME**

IMPRESA AGGIUDICATRICE: EL.LA ELETTRICA - LANZESE DI AIROLA, con sede legale in Nole - Via Europa 12 - P. I.V.A. 04762070011

AFFIDAMENTO LAVORI: Determinazione del Servizio Tecnico n. 40 del 31/08/2022 e OdS n.1 e Verbale concordamento nuovi prezzi del 02/05/2023

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Importo lavori a base di gara soggetti a ribasso | € 37 612,66 |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso        | € 1 500,00  |
| Importo totali lavori a progetto                 | € 39 112,66 |
| Ribasso d'asta (1,00%)                           | € 376,13    |
| Importo lavori al netto del ribasso              | € 37 236,53 |
| Importo di contratto                             | € 38 736,53 |

oltre a IVA nella misura di legge

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

(artt. 12 Decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49)

L'anno *DUEMILAVENTITRE* il giorno 27 del mese di giugno il sottoscritto Ing. Livio Martina - Direttori dei Lavori, visti gli artt. 12 e 25 del Decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49

- Considerato che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 12/09/2022, per cui dovevano terminare il 11/11/2022
- Vista la sospensione lavori n. 1 del 29/09/2022 e la successiva ripresa dei lavori n. 1 del 02/05/2023, per un totale di 215 gg. che fissava la scadenza del tempo utile per ultimare le lavorazioni al 14/06/2023;



- Vista la sospensione lavori n. 2 del 08/05/2023 e la successiva ripresa dei lavori n. 2 del 22/05/2023 per un totale di 14 gg. che aggiunti ai precedenti 215 giorni fissava la scadenza del tempo utile per ultimare le lavorazioni al 27/06/2023

### CERTIFICA

che i lavori in oggetto **sono stati ultimati il giorno** 27/06/2023 e quindi entro il tempo utile.

Balme, 27 giugno 2023

L'Impresa

EL LA ELETTRICA - LANZESE  
Via Europa 12  
10076 NOLE (TO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Livio Martina)



Visto il Responsabile del Procedimento

.....