

# Comune di Miasino

Provincia di Novara

Via Sperati, 6 - 28010 Miasino

## DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 72 DEL 11/08/2020

### OGGETTO:

**SCUOLA PRIMARIA DI MIASINO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA MEDIANTE POSA DI COIBENTAZIONE DELL'ULTIMO SOLAIO - CUP B29E19000480001 - CIG 80757553D9 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AUTORIZZAZIONE SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SELF2 SNC DI PIEDIMULERA (VB) - LIQUIDAZIONE SALDO AL PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI GEOM. GERVASONI MASSIMO - ACCANTONAMENTO SOMME INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016 N. 50 e smi**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**Richiamato** il Decreto Sindacale n.13/2019 in data 23.12.2019 con il quale il Sindaco Giorgio CADEI ha avvocato a se stesso la Responsabilità del Servizio nell'area tecnica lavori pubblici, manutenzioni ed ambiente;

### Premesso che:

- l'edificio comunale sede della scuola primaria di Miasino, necessita di interventi di adeguamento alla normativa antincendio al fine di dotare l'edificio del Certificato Prevenzione Incendi (che dal 2011 è diventato Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA antincendio) e adeguarlo alle disposizioni delle “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” (DM 26 agosto 1992) e alle “Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche” (DM 7 agosto 2017);
- i termini per l'adeguamento alla normativa sono stati prorogati con la Legge 11/02/2019 n. 12 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, ma resta tuttavia l'obbligo di provvedere;
- in attuazione dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con decreto del Direttore generale del 14 maggio 2019 sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile e che al comune di Miasino è stato assegnato un contributo di € 50.000,00;
- tra le finalità del succitato finanziamento è previsto altresì l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti, compresa la normativa antiincendio;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 14.10.2019 è stato assegnato indirizzo al responsabile del servizio scrivente di procedere all'affidamento di incarico di progettazione definitiva/esecutiva per realizzazione "Interventi di messa in sicurezza e adeguamento alla normativa antincendio e miglioramento della prestazione energetica mediante posa di coibentazione dell'ultimo solaio" presso la scuola primaria di Miasino;
- con propria Determinazione n. 93 in data 15.10.2019 è stato affidato al geom. Massimo Gervasoni con studio in Villadossola (VB) incarico l'attività di progettazione definitiva/esecutiva, direzione e contabilità lavori nonché coordinamento sicurezza per gli "Interventi di messa in sicurezza e adeguamento alla normativa antincendio e miglioramento della prestazione energetica mediante posa di coibentazione dell'ultimo solaio" presso la scuola primaria di Miasino;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 in data 21.10.2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo degli "Interventi di adeguamento alla normativa antincendio e isolamento copertura della scuola primaria di Miasino – CUP B29E19000480001 predisposto dal geom. Massimo Gervasoni con studio in Villadossola (VB) per l'importo complessivo di € 50.000,00 come da quadro economico;
- con propria Determinazione n. 99 in data 29.10.2019 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente alla ditta Self2 Snc con sede a Piedimulera (VB), gli "Interventi di messa in sicurezza e adeguamento alla normativa antincendio e miglioramento della prestazione energetica mediante posa di coibentazione dell'ultimo solaio" verso un importo contrattuale di € 33.041,99 oltre € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per complessivi € 34.041,99 oltre IVA 22% al netto del ribasso d'asta del 3,00%, offerto per l'aggiudicazione dell'appalto;
- che in data 07.01.2020 si è proceduto alla sottoscrizione della scrittura privata di appalto;
- che i lavori consegnati in data 29.10.2019, sono stati sospesi nel periodo tra il giorno 12.02.2020 ed il giorno 26.04.2020 a causa del verificarsi di interferenze con l'attività scolastica, e sono definitivamente terminati il 09.05.2020 come risulta dai verbali di inizio, sospensione, ripresa e fine lavori, redatti dal direttore lavori geom. Massimo Gervasoni e quindi in tempo utile rispetto al termine di 120 giorni previsti dal Capitolato Speciale di Appalto;
- con propria Determinazione n. 11 in data 29.01.2020 è stato approvato e liquidato lo Stato Avanzamento Lavori n.1 dell'importo di € 28.374,94 oltre IVA 22% per € 6.242,49 e quindi per un totale di € 34.617,43== IVA c.sa giusta fattura 21/PA emessa in data 15.01.2020 dalla ditta Self2 Snc;
- con propria Determinazione n. 25 del 04.03.2020 è stata approvata e liquidata la parcella professionale - fattura n. 22/E in data 02.03.2020 dell'importo di € 3.000,00 oltre contributi previdenziali Cassa geometri 4% per € 120,00 ed IVA 22% per € 686,40 e così per complessivi € 3.806,40 IVA c.sa relativa al primo acconto delle attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza nell'ambito degli interventi di "Messa in sicurezza e adeguamento alla normativa antincendio e miglioramento della prestazione energetica" in narrativa;

**Visti** gli atti di contabilità finale, nel dettaglio costituiti dai seguenti elaborati: Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato Avanzamento Finale, redatti dal Direttore Lavori geom. Gervasoni Massimo ed acquisiti al prot. com.le in data 21.05.2020 al n. 1608;

**Vista** la Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori in data 20.05.2020;

**Vista** la relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale in data odierna;

**Vista** la fattura n° 1839/PA in data 03/08/2020 emessa dalla ditta Self2 Snc con sede a Piedimulera (VB), per un importo di € 5.667,05 oltre IVA 22% per € 1.246,75 e quindi per un totale di € 6.913,80 relativa alle somme liquidate con il Certificato di Regolare Esecuzione;

**Vista** la parcella professionale – fattura emessa dal geom. Massimo Gervasoni con studio in Villadossola (VB) n. 67/E in data 06.07.2020 dell'importo di € 2.000,00 oltre contributi previdenziali 4% per € 80,00 e IVA 22% per € 457,60 e quindi per complessivi € 2.537,60 relativa al saldo dell'incarico affidato;

**Verificata** la regolarità contributiva della ditta Self2 Snc con sede a Piedimulera (VB) giusto DURC Numero Protocollo INAIL\_20777273 - Scadenza validità 29/10/2020, (proroga a seguito della soppressione dell'art.81 co.1 DL 34/2020 operata dalla L. 77/2020) con esito regolare;

**Dato Atto** che a causa della pandemia di Covid-19 sono sospese le verifiche verso il Concessionario per la Riscossione dei Tributi circa l'esistenza di condizioni ostative per l'effettuazione di pagamenti in favore delle ditte di importo superiore a cinquemila euro;

**Verificata** la regolarità contributiva geom. Massimo Gervasoni con studio in Villadossola (VB) giusta certificazione Cassa Geometri rilasciata in data 23.06.2020 con esito regolare;

**Visti** gli artt. 107 e 184 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso ritenuto di approvare e liquidare quanto sopra;

## **D E T E R M I N A**

**1) di approvare** la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 20.05.2020 degli "Interventi di messa in sicurezza e adeguamento alla normativa antincendio e miglioramento della prestazione energetica mediante posa di coibentazione dell'ultimo solaio" realizzati dalla ditta Self2 Snc con sede a Piedimulera (VB), da cui risulta liquidabile all'impresa appaltatrice l'importo a saldo di € 5.667,05 oltre IVA 22% per € 1.246,75 e quindi per un totale di € 6.913,80 IVA c.sa;

**2) di liquidare** la fattura n° 1839/PA in data 03/08/2020 emessa dalla ditta Self2 Snc con sede a Piedimulera (VB), per l'importo di € 5.667,05 oltre IVA 22% per € 1.246,75 e quindi per un totale di € 6.913,80 IVA c.sa, relativa alle somme liquidate con il Certificato di Regolare Esecuzione;

**3) di liquidare** la parcella professionale – fattura emessa dal geom. Massimo Gervasoni n. 67/E in data 06.07.2020 dell'importo di € 2.000,00 oltre contributi previdenziali 4% per € 80,00 e IVA 22% per € 457,60 e quindi per complessivi € 2.537,60 relativa al saldo dell'incarico affidato;

**4) di accantonare** la quota dell'incentivo funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e smi di € 680,84 prevista nel quadro economico alla voce "Incentivo RUP"

**5) di approvare** il quadro economico finale di spesa:

**REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E ISOLAMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MIASINO – CUP B29E19000480001**

	voci di spesa quadro progetto	differenze da ribassi / spese aggiuntive	voci di spesa quadro finale
<b>Lavori</b>			
lavori a corpo	€ 34.063,91	-€ 1.021,92	€ 33.041,99
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00		€ 1.000,00
<b>Importo contrattuale netto per lavori</b>	<b>€ 35.063,91</b>		<b>€ 34.041,99</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA 22% lavori	€ 7.714,06	-€ 224,82	€ 7.489,24
Spese tecniche progettazione, Direzione e Contabilità Lavori e sicurezza	€ 5.000,00		€ 5.000,00
4% cassa geometri	€ 200,00		€ 200,00
IVA 22% spese tecniche	€ 1.144,00		€ 1.144,00
quota RUP 2%	€ 701,28		€ 701,28
imprevisti e arrotondamenti	€ 176,75		
<b>Lavori in economia</b>			
DT 38/2020 sostituzione lampade di emergenza		€ 1.423,49	€ 1.423,49
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 14.936,09</b>		<b>€ 15.958,01</b>
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€ 50.000,00</b>		<b>€ 50.000,00</b>

dal quale risulta che la somma complessiva a consuntivo corrisponde alla previsione iniziale di € 50.0000,00;

**6) di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento trova imputazione sul Capitolo 3025, missione 01, programma 05, titolo 2, macroaggregato 202, finanziato dal contributo assegnato a questo comune dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 “Misure urgenti di crescita economica”;

**7) di svincolare** la cauzione definitiva prestata dalla ditta Self2 Snc con sede a Piedimulera (VB), per l'importo di € 3.402,20 pari al 10% dell'importo di aggiudicazione prestata mediante restituzione assegno bancario n. 8342779485-01 presso banca IntesaSanPaolo di Villadossola;

**8) di dare atto** che il responsabile del procedimento è il geom. Maurizio Martinetti.

Il Responsabile del Servizio LLPP  
Firmato digitalmente  
F.to:Cadei Giorgio