

Comune di Miasino

Provincia di Novara

Via Sperati, 6 - 28010 Miasino

DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 40 DEL 12/04/2021

OGGETTO:

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E LA SEDE MUNICIPALE DI MIASINO - CUP B21D20000050001 - D.M. MISE 02/07/2020 - D.L. 34/2019 (DL Crescita) ART. 30, C.14BIS ANNUALITÀ 2020 - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Richiamato il Decreto Sindacale n.14/2020 in data 29.12.2020 con il quale il sottoscritto Elia Germani è stata assegnata la Responsabilità del Servizio nell'area tecnica Lavori Pubblici;

Premesso che:

- in attuazione del comma 14 bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 2 luglio 2020 è stato assegnato un contributo in favore dei Comuni con meno di 1.000 abitanti, al fine di realizzare interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- tra le finalità previste dal contributo si annoverano l'adeguamento e la messa in sicurezza degli impianti installati presso gli immobili comunali e le relative spese tecniche annesse;
- l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di utilizzare il contributo concesso dal Ministro dello Sviluppo Economico di € 19.329,89 per lavori di adeguamento degli impianti elettrici installati presso la sede municipale e la scuola primaria di Miasino, stante l'epoca degli edifici, anteriore all'entrata in vigore della legislazione tecnica in merito alla sicurezza degli impianti, necessitavano di una puntuale ricognizione e diagnosi finalizzata all'adeguamento e messa in sicurezza;
- con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 105 del 20.10.2020 è stato affidato allo studio Tori con sede in Via F. Turati a Domodossola (VB) dell'incarico professionale relativo alla ricognizione e diagnosi impianti elettrici installati presso la sede municipale e la scuola primaria di Miasino al fine della messa in sicurezza;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.74 in data 06.11.2020 è stata approvato la ricognizione e diagnosi impianti elettrici installati presso la sede municipale e la scuola primaria di Miasino predisposto dallo studio Tori di Domodossola (VB) dell'importo complessivo di € 20.000,00 di cui € 8.154,00 per lavori a base di gara ed € 246,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- all'esito della trattativa diretta n. 1489763, condotta sul portale MePa - acquistinretepa.it, con propria Determinazione n.123 in data 12.11.2020 si è provveduto ad aggiudicare alla ditta Origlia Impianti SAS di Origlia Enzo & C. (oggi Origlia Impianti SRL) con sede a Gozzano, la realizzazione dei lavori di adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti elettrici installati presso la scuola primaria e la sede municipale, verso il corrispettivo di € 7.421,52 oltre IVA 22% per € 1.632,73 e quindi per complessivi € 9.054,25 IVA c.sa;
- che in data 12.11.2020 si è proceduto alla sottoscrizione della stipula della trattativa diretta 1489763 sul portale MePa - acquistinretepa.it;
- che i lavori consegnati in data 14.11.2020, e quindi entro il termine previsto dal decreto di assegnazione contributo ministeriale, e si sono regolarmente svolti sotto il controllo del progettista e direttore Lavori P.I. Maurizio Tori con studio a Domodossola;

Vista la determina n. 29 in data 15.03.2021 di impegno di spesa in favore della ditta Equa Srl per l'espletamento delle verifiche degli impianti di messa a terra installati presso la scuola primaria e la sede municipale, in conformità al DPR 462/01 trattandosi di impianti installati presso sedi di lavoro subordinato, per l'importo di € 400,00 oltre IVA 22% per € 88,00 e quindi per complessivi € 488,00 IVA c.sa;

Visti i Certificati di Regolare Esecuzione relativi agli interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo eseguiti sull'impianto elettrico della scuola primaria e sull'impianto elettrico della sede municipale, redatti dal Direttore Lavori P.I. Maurizio Tori in data 22.01.2021;

Vista la fattura n° **FPA 3/21** in data 23.02.2021 emessa dalla ditta Origlia Impianti SRL, per un importo di € 7.421,52 oltre IVA 22% per € 1.632,73 e quindi per complessivi € 9.054,25 IVA c.sa di relativa all'esecuzione degli interventi in narrativa;

Vista la parcella professionale – fattura emessa dal P.I. Maurizio Tori n. 8/2021 in data 01.02.2021 dell'importo di € 7.000,00 oltre contributi previdenziali 5% per € 350,00 e IVA 22% per 1.617,00 e quindi per complessivi € 8.967,00 relativa al saldo dell'incarico affidato;

Verificata la regolarità contributiva della ditta Origlia Impianti SAS di Origlia Enzo & C. (oggi Origlia Impianti SRL) di Gozzano (NO) giusto DURC Protocollo INAIL_26615158 - Scadenza validità 12/07/2021 con esito regolare;

Verificata la regolarità contributiva del P.I. Maurizio Tori con studio in Domodossola giusta certificazione EPPI rilasciata in data 17.03.2021 con esito regolare;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso ritenuto di approvare e liquidare quanto sopra;

D E T E R M I N A

- 1) **di prendere** atto dell'avvenuta conclusione degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo eseguiti sull'impianto elettrico della scuola primaria e sull'impianto elettrico della sede municipale, realizzati dalla ditta Origlia Impianti SAS di Origlia Enzo & C. (oggi Origlia Impianti SRL);
- 2) **di approvare** i Certificati di Regolare Esecuzione relativi agli interventi in narrativa, redatti dal Direttore Lavori P.I. Maurizio Tori in data 22.01.2021;

3) **di approvare** il quadro economico finale di spesa:

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E LA SEDE MUNICIPALE DI MIASINO - D.M. MISE 02/07/2020 - D.L. 34/2019 (DL Crescita) ART. 30, C.14BIS ANNUALITÀ 2020 - CUP B21D20000050001

	voci di spesa quadro progetto	differenze da ribassi / spese aggiuntive	voci di spesa quadro finale
Lavori			
lavori a corpo	€ 8.154,00	-€ 978,48	€ 7.175,52
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 246,00		€ 246,00
Importo contrattuale netto per lavori	€ 8.400,00		€ 7.421,52
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA 22% lavori	€ 1.848,00	-€ 215,27	€ 1.632,73
Spese tecniche progettazione, Direzione e Contabilità Lavori	€ 7.000,00		€ 7.000,00
5% contributi previdenziali EPPI	€ 350,00		€ 350,00
IVA 22% spese tecniche	€ 1.617,00		€ 1.617,00
imprevisti e arrotondamenti	€ 785,00		€ -
Lavori in economia			
DT 29/2021 verifica impianti messa a terra Equa Srl IVA c.sa		€ 488,00	€ 488,00
Totale somme a disposizione	€ 11.600,00		€ 11.087,73
TOTALE GENERALE	€ 20.000,00		€ 18.509,25

accertando quindi un'economia pari ad € 1.490,75 rispetto alla previsione iniziale di progetto;

- 4) **di liquidare** pertanto con successivo atto di liquidazione la fattura a saldo n° **FPA 3/21** in data 23.02.2021 emessa dalla ditta Origlia Impianti SRL, per un importo di € 7.421,52 oltre IVA 22% per € 1.632,73 e quindi per complessivi € 9.054,25 IVA c.sa relativa all'esecuzione degli interventi in narrativa;
- 5) **di liquidare** pertanto con successivo atto di liquidazione la parcella professionale-fattura n. 8/2021 emessa dal P.I. Maurizio Tori in data 01.02.2021 dell'importo di € 7.000,00 oltre contributi previdenziali 5% per € 350,00 e IVA 22% per 1.617,00 e quindi per complessivi € 8.967,00 relativa al saldo dell'incarico in narrativa affidato;

- 6) **di dare atto** che la spesa che la spesa relativa lavori in oggetto, trova copertura nel quadro economico dell'opera in oggetto, la cui spesa complessiva di € 20.000,00 (euro ventimila/00), imputata al codice 1.05.2.202 capitolo 3025/99 del Bilancio 2020/2022 esercizio 2020, finanziato per € 19.329,89 mediante contributo assegnato dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 2 luglio 2020 in attuazione del comma 14 bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) e per € 670,11 mediante fondi propri comunali;
- 7) **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il geom. Maurizio Martinetti;

Il Responsabile del Servizio LLPP

Firmato digitalmente

F.to:Elia Germani