

# Comune di Miasino

Provincia di Novara

Via Sperati, 6 - 28010 Miasino

## **DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 175 DEL 22/11/2021**

### **OGGETTO:**

**MESSA IN SICUREZZA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE IN VIA MADONNA DELLE VIGNE E VIA DELLE TREBBIE A PISOGLIO - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 80.000,00 - CIG 87758940D5 - CUP B27H20001010006 - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N°1**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**Richiamato** il Decreto Sindacale n.14/2020 in data 29.12.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio Lavori Pubblici;

### **Premesso che:**

- l'Amministrazione Comunale di Miasino è risultata assegnataria di un contributo della Regione Piemonte per la realizzazione di lavori inerenti strade, cimiteri, municipi ed illuminazione pubblica ai sensi della L.R. 18/84, con l'intervento "Messa in sicurezza e regimazione delle acque in via Madonna delle Vigne e via delle Trebbie a Pisoglio" per un importo pari a € 40.000,00.
- con propria Determinazione n. 50 del 08/06/2020 è stato affidato l'incarico professionale inerente la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'opera pubblica "messa in sicurezza e regimazione delle acque in via Madonna delle Vigne e via delle Trebbie a Pisoglio" all'Ing. Stefano Vantaggiato di Borgosesia (VC);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 10/06/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza e regimazione delle acque in via Madonna delle Vigne e via delle Trebbie a Pisoglio" per un quadro economico di € 80.000,00;
- che al finanziamento dell'opera concorre per € 40.000,00 il finanziamento regionale assegnato ai sensi della L.R. 18/84, e per la parte restante fondi propri del bilancio comunale;

### **Considerato che:**

- a seguito della procedura di appalto con propria Determinazione n. 91 in data 19.06.2021 i lavori di "Messa in sicurezza e regimazione delle acque in via Madonna delle Vigne e via delle Trebbie a Pisoglio" sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta G.S. Scavi-Abbattimenti, con sede a Prato Sesia (NO) in Via Gramsci n. 29 - P.IVA 02399930037 - C.F. GRSSMN86E06D938G per un importo di € 51.100,46 di cui € 50.126,14 per lavori ed € 974,32 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%, al netto del ribasso d'asta offerto del 6,00%, offerto per l'aggiudicazione e quindi per complessivi € 62.342,56 IVA c.sa;
- con propria Determinazione n. 115 in data 13.07.2021 l'incarico per la Direzione e la contabilità dei lavori sono stati assegnati all'Ing. Stefano Vantaggiato di Borgosesia (VC), già titolare dell'incarico di progettazione;

- in data 30.08.2021 i lavori sono stati consegnati all'impresa G.S. Scavi-Abbattimenti con sede a Prato Sesia (NO) come risulta dal verbale di consegna, sotto la direzione lavori dell'Ing. Stefano Vantaggiato;
- in data 22.10.2021 si è provveduto alla sottoscrizione del contratto di appalto tramite scrittura privata;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 in data 28.09.2021 si è provveduto all'approvazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016 e smi e D.M. 7 Marzo 2018, n. 49 con la quale è stata apportata una lieve modifica al tracciato e la sostituzione della prevista canaletta aperta con una tubazione interrata, fermo restando invariato l'importo contrattuale di € 51.100,46 (euro cinquantunomilacento/46) comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di Legge;
- l'impresa ditta G.S. Scavi e Abbattimenti, con sede a Prato Sesia (NO) con la sottoscrizione in data 20.09.2021 dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, si è impegnata ad eseguire senza alcuna eccezione i lavori previsti nella perizia di variante;
- a seguito dell'approvazione della perizia di variante giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 in data 28.09.2021, il quadro economico del progetto risulta come di seguito rideterminato:

**MESSA IN SICUREZZA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE IN VIA MADONNA DELLE VIGNE E VIA DELLE TREBBIE A PISOGLIO - IMPORTO COMPLESSIVO € 80.000,00 - CUP B27H20001010006**

**QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE**

	progetto	aggiudicazione	variante
<b>LAVORI</b>			
Ammontare dei lavori	€ 53.325,68	€ 53.325,68	€ 53.325,68
Ribasso d'asta 6,00%	--	-€ 3.199,54	-€ 3.199,54
 Oneri per la sicurezza	€ 974,32	€ 974,32	€ 974,32
 <b>Totale lavori oneri sicurezza compresi</b>	<b>€ 54.300,00</b>	<b>€ 51.100,46</b>	<b>€ 51.100,46</b>
 <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA lavori 22%	€ 11.946,00	€ 11.242,10	€ 11.242,10
Spese Tecniche per progettazione e DL	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 9.400,00
Contributi inarcassa 4% progettazione e DL	€ 336,00	€ 336,00	€ 376,00
IVA spese tecniche 22%	€ 1.921,92	€ 1.921,92	€ 2.150,72
Spese tecniche per indagini geologiche	€ 2.000,00	€ -	€ -
Incentivo art. 113 (2% di A6)	€ 1.086,00	€ 1.086,00	€ 1.086,00
Contributo ANAC	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00
arrotondamenti / economie	€ 10,08	€ 5.883,52	€ 4.614,72
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 25.700,00</b>	<b>€ 28.899,54</b>	<b>€ 28.899,54</b>
 <b>AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€ 80.000,00</b>	<b>€ 80.000,00</b>	<b>€ 80.000,00</b>

**Visto** il SAL n° 1 relativo all'appalto delle opere in discorso predisposto dal Direttore Lavori relativo alle opere realizzate a tutto il 25.10.2021 composto da: Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato Avanzamento Lavori n.01, predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Vantaggiato di Borgosesia (VC);

**Visto** il Certificato di Pagamento n°1 per € 50.849,83 (euro cinquantamilaottocentoquarantanove/83) oltre IVA;

**Vista** la fattura n° 69 emessa in data 10/11/2021 dalla ditta G.S. Scavi-Abbattimenti, con sede a Prato Sesia (NO) per l'importo di € 50.849,83 oltre IVA 22% per € 11.186,96 e quindi per un totale di € 62.036,79 IVA c.sa;

**Verificata** la regolarità contributiva della ditta G.S. Scavi-Abbattimenti, giusto DURC Numero Protocollo INPS\_27326697 - Scadenza validità 01/12/2021 con esito regolare;

**Ritenuto** di approvare lo stato di avanzamento lavori suddetto, la relativa documentazione contabile e il certificato di pagamento come sopra descritti;

**Visti:**

- il D.lgs. 50/2016 e smi;
- il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore;
- il D.lgs. 267/2000;

**D E T E R M I N A**

- 1) **di approvare** lo Stato Avanzamento Lavori n.1 relativo ai lavori di "Messa in sicurezza e regimazione delle acque in via Madonna delle Vigne e via delle Trebbie a Pisogno" affidati alla ditta G.S. Scavi-Abbattimenti, con sede a Prato Sesia (NO) da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 25.10.2021 al netto delle ritenute di legge per infortuni ammonta a € 50.849,83 (euro cinquantamilaottocentoquarantanove/83) oltre IVA;
- 2) **di approvare** il relativo Certificato di Pagamento n. 1, da cui risulta un credito alla ditta G.S. Scavi-Abbattimenti, con sede a Prato Sesia (NO) pari ad € 50.849,83 (euro cinquantamilaottocentoquarantanove/83) oltre IVA;
- 3) **di dare atto** della fattura n° 69 emessa in data 10/11/2021 ditta G.S. Scavi-Abbattimenti, con sede a Prato Sesia (NO) per l'importo di € 50.849,83 oltre IVA 22% per € 11.186,96 e quindi per un totale di € 62.036,79 IVA c.sa che sarà liquidata con successivo atto di liquidazione;
- 4) **di dare atto** che il responsabile del presente procedimento è il geom. Maurizio Martinetti;

Il Responsabile del Servizio LLPP  
Firmato digitalmente  
F.to:Elia Germani