



# COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

## SETTORE TECNICO LL.PP.

<p><b>DETERMINA:</b></p> <p>N. 76 DEL REG. SETTORE N. 296 DEL REG.GENERALE DATA: 24/07/2017</p>	<p><b>OGGETTO:</b></p> <p>APPALTO LAVORI DI: "SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE"; CUP: E41E15000430001 - GIC:645543162E; APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI SECONDO SAL E SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</p>
---	--

L'anno duemiladiciassette del mese di luglio del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'Settore Tecnico LL.PP.

#### Premesso che:

- il Decreto Legge n. 133 del 12/09/2014 cosiddetto "Sblocca Italia", convertito con modificazioni nella L. n. 164 del 2014 prevede il finanziamento di opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014;
- nell'ambito del Programma "nuovi progetti di interventi", il comune di Marano Principato ha presentato istanza di finanziamento per l'intervento denominato **"Sostituzione e rifacimento di parte della rete di illuminazione pubblica comunale"** per l'importo di € 340.000,00 e che tale richiesta risulta inserita tra quelle ammesse a finanziamento;
- con apposito disciplinare di finanziamento tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Comune di Marano Principato, sono stabiliti le condizioni generali ed i rapporti in relazione al finanziamento concesso pari ad € 340.000,00;
- con Deliberazione Giuntale n. 81 del 30/10/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativamente ai lavori di **"Sostituzione e rifacimento di parte della rete di illuminazione pubblica comunale"**; redatto dal professionista incaricato, dell'importo complessivo di € 340.000,00 di cui € 263.446,44 per lavori, € 5.268,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 71.284,63 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Che la suddetta spesa di €. 340.000,00 è finanziata con fondi di cui al richiamato decreto;
- Che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica – LL.PP. n. 461 del 30/10/2015 è stata indetta gara mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 3, comma 37 e articolo 55, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per l'appalto di esecuzione dei lavori di **"Sostituzione e rifacimento di parte della rete di illuminazione pubblica comunale"**, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a) del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e art. 118, comma 1, lettera a);

Che con determinazione n. 166/36 del 01/06/2016 si è provveduto alla aggiudicazione definitiva dell' appalto, alla ditta: *LUZZI GIULIO, con sede in S.Giorgio Albanese c.da Cuccio n. 10, CF LZZGLI72M13H881T e P.I.01943020782* con il ribasso del 34,86% (trentaquattrovirgolaottantaseipercento), rispetto all'importo posto a base di gara ed al conseguente prezzo di €.171.609,01 oltre oneri per la sicurezza pari ad €.5.268,93 non soggetti a ribasso e per l'importo netto complessivo di €. 176.877,94 oltre Iva come per legge;

Che in data 29/07/2016 con repertorio n. 1 è stato sottoscritto con la ditta aggiudicataria definitiva dell'appalto: *LUZZI GIULIO, con sede in S.Giorgio Albanese c.da Cuccio n. 10, CF LZZGLI72M13H881T e P.I.01943020782* il contratto d'appalto n. 1 di Rep dei lavori di **"Sostituzione e rifacimento di parte della rete di illuminazione pubblica comunale"** per l'importo netto contrattuale complessivo pari ad € 176.877,94 (Centosettantaseimilaottocentosettantasette/94) di cui oneri sicurezza pari ad €. 5.268,93 non soggetti a ribasso, oltre Iva;

*Che con verbale in data dieci ottobre 2016 Il direttore dei Lavori Ing. Gaetano Zupo ha proceduto alla consegna dei lavori dell' intervento "Sostituzione e rifacimento di parte della rete di illuminazione pubblica comunale" il cui termine contrattuale di esecuzione era fissato in giorni 136 e pertanto con scadenza in data 14/02/2017;*

Che per cause di forza maggiore in data 28 Dicembre 2016 è stata disposta dal Direttore dei Lavori sospensione degli stessi;

Che con verbale in data 30/01/2017 è stata disposta dal direttore dei lavori la ripresa degli stessi con decorrenza dal 06/02/2017;

Che con atto giuntale n. 51 del 07/06/2017 si è preso atto della perizia di variante tecnica proposta e predisposta dal direttore dei lavori;

Che a motivo della predisposizione della stessa con verbale in data 28/03/2017 ha disposto sospensione dei lavori;

Che con determinazione n. 68/271 del 28/06/2017 si è provveduto all' approvazione della perizia di variante con aumento dell' importo contenuto entro il 5% dell' importo contrattuale originario;

Che in data 03/07/2017 è stato registrato al n. 1514 serie 3, presso l'Agenzia dell' Entrate di Cosenza l'atto di sottomissione sottoscritto dall' impresa in data 29/06/2017 per l'importo aggiuntivo netto di €. 8.543,98;

Che con verbale in data 28/07/2017 è stata disposta dal direttore dei lavori la ripresa degli stessi;

Che in data 12/07/2017 sono stati acclarati al prot. n. 4171 dell' ente, gli atti contabili relativi al Secondo stato di avanzamento dei lavori eseguiti fino alla data del 04/07/2017 predisposti e sottoscritti e trasmessi dal Direttore dei lavori ing. Gaetano Zupo, ai sensi dell' art. 27 comma 5) del capitolato speciale d'appalto annesso al contratto;

Che i suddetti atti sono corredati da.

- 1) *Stato di avanzamento dei lavori;*
- 2) *Libretto delle Misure;*
- 3) *Sommario del libretto delle misure;*
- 4) *Registro di Contabilità;*
- 5) *Certificazione assenza cessione di credito;*
- 6) *Certificato di pagamento sottoscritto dal D.L.*

*Che i suddetti atti sono stati altresì corredati con integrazione in data 17/07/2017 da dichiarazione dell' appaltatore di assolvimento degli obblighi fiscali come specificamente disposto dall' art 27 comma 8 del Capitolato d'appalto;*

*Che i suddetti atti sono regolarmente sottoscritti dall' appaltatore senza alcuna riserva e dal Direttore dei lavori e riferiscono a lavori eseguiti a tutto il 04/07/2017;*

*Che dagli atti medesimi si evince che sono stati eseguiti lavori per l'importo lordo di €.224.716,71; Che dagli atti suddetti l'importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso contrattuale del 34,86% e pari ad €. 146.380,46 oltre alla quota percentuale di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificata in €. 4.215,15 per il conseguente ammontare complessivo netto del SAL pari ad €. 150.595,61 oltre iva come per legge ;*

Che dagli atti medesimi, risulta il conseguente credito dell'impresa di €.67.639,10 per lavori al netto delle ritenute dello 0.50% di legge e dell' importo corrisposto con il Primo SAL e Primo Certificato pari ad €. 82.203,53 ed al netto dell' IVA al 10%;

Precisato che il riscontro rispetto al progetto approvato, avviene sulla scorta degli atti prodotti e sottoscritti dalla Direzione dei Lavori, cui compete la verifica della rispondenza quantitativa e qualitativa dei materiali effettivamente impiegati e delle relative misure eseguite e rispondenza rispetto alle previsioni ed applicazione dei prezzi previsti, nonché dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e rispondenza degli stessi alle previsioni e pattuizioni contrattuali di capitolato, e rispetto delle normative di riferimento vigenti (D.Lvo 163/2006) applicabile in ragione di vigenza al momento dell'indizione dell' appalto;

Che in data 12/07/2017 al prot. n. 4200 a seguito di richiesta del 05/07/2017 è stato acclarato Il Durc online, prot. INAIL n. 6586552, favorevole, con validità fino al 02/11/2017 nei confronti dell' impresa;

Preso atto che dai suddetti atti trasmessi e sottoscritti, non risultano espresse riserve in merito all'esecuzione dei lavori, da parte della ditta appaltatrice, avendo la stessa regolarmente sottoscritto gli atti ed il registro di contabilità;

Visto che ai sensi dell'art. 195 del DPR 207 del 05/08/2010 e succ. modificazioni,sulla base di quanto attestato e certificato dalla Direzione dei lavori nella documentazione del 2° SAL, in data 17/07/2017 è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento il 2° certificato di pagamento dell'importo di €. 67.639,10 al netto dell' importo corrisposto con il primo Sal, della ritenuta dello 0.50%, e dell'Iva al 10%;

Che sul registro di contabilità è stata effettuata l'annotazione di avvenuta emissione del certificato di pagamento n. 2 in dipendenza del SAL n. 2 prodotto dal Direttore dei Lavori, come previsto dall'art. 195 del DPR 207/2010 e s. m.;

Vista la fattura elettronica n. 5\_17 del 18/07/2017 progressivo invio n.3038931 acclarata al prot. n. 4501 del 24/07/2017 dell' importo complessivo di €. 74.403,01 emessa dalla Ditta appaltatrice relativa al 2° Sal e 2° certificato di pagamento;

Ritenuto doversi provvedere in merito mediante adozione di specifico atto;

Visto il Decreto Sindacale n. 1159 del 27/02/2017

Visto il, DLGS 267/2000;

Visto il D.L.vo 163/2006 in quanto applicabile;

Visto il DPR 207/2010 in quanto applicabile;

#### **DETERMINA**

La premessa forma arte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di approvare** gli atti del 2° Stato di Avanzamento di lavori relativi all'intervento: "**Sostituzione e rifacimento di parte della rete di illuminazione pubblica comunale**", predisposti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori Ing. Gaetano Zupo, da cui si evince un importo complessivo di lavori eseguiti alla data del 04/07/2017 di €. 224.716,71 e conseguente importo netto di €. 146.380,46 oltre alla quota percentuale di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificata in €. 4.215,15 per il conseguente ammontare complessivo netto del SAL pari ad €. 150.595,61 oltre iva al 10% come per legge;

**Di Liquidare**, all'impresa appaltatrice-esecutrice **LUZZI GIULIO, con sede in S.Giorgio Albanese c.da Cuccio n. 10, CF LZZGLI72M13H881T e P.I.01943020782** la somma complessiva di €. 74.403,01 di cui €. 67.639,10 per lavori ed oneri sicurezza al netto delle ritenute dello 0.50% di legge, dell' importo corrisposto relativo al primo Sal e Primo certificato di pagamento ed €.6.763,91 per IVA al 10%, in dipendenza del contratto d'appalto ed atto di sottomissione in premessa richiamati e conseguentemente all'emissione del 2° S.A.L. e 2° Certificato di pagamento, a valere sul Finanziamento dell' importo complessivo di €.340.000,00 di cui in premessa;

**Di Autorizzare** l'emissione di mandato di pagamento in favore della ditta *LUZZI GIULIO, con sede in S.Giorgio Albanese c.da Cuccio n. 10, CF LZZGLI72M13H881T e P.I.01943020782* per l'importo di **€.67.639,10** quale imponibile giusti atti e fattura elettronica n 5\_17 del 18/07/2017 in premessa richiamati;

**Di Autorizzare** l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Erario, secondo le previste modalità di legge, di **€.6.763,91** (IVA al 10% sulla richiamata fattura elettronica) giusto l'art. 17 – ter del DPR 633/72

**Di dare Atto:**

**Che** in data 12/07/2017 al prot. n. 4200 a seguito di richiesta del 05/07/2017 è stato acclarato Il Durc online, prot. INAIL n. 8152440, *con validità fino al 02/11/2017 da cui risulta* la regolarità contributiva dell' Impresa,;

**Che** risulta disposta dal Ministero delle Infrastrutture in favore di questo ente, in conto al finanziamento sopra richiamato, l'erogazione della 2° rata del finanziamento;

**Che** la ditta in relazione alle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ha trasmesso il proprio codice IBAN. Indicato sulla fattura elettronica trasmessa;

**Che** per gli effetti di cui all' art.183, c.8 del D.Lgs. 267/00, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**Che** ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90 e ss.mm., del"art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;

**Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

**Di acquisire** sul presente atto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Di trasmettere la presente all'Ufficio Finanziario per ogni conseguente adempimento e riscontro ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000 ivi compreso parere di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria;

**Il Responsabile del Procedimento**

F.to: **(Geom. Luigi PATITUCCI)**

**Il Responsabile del Servizio**

F.to: **(Geom. Luigi PATITUCCI)**

**reimputato**

<b>Impegno</b>	<b>N°</b>	<b>431</b>	<b>Anno</b>	<b>2017</b>	<b>Euro</b>	<b>340.000,00</b>
----------------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Liquidazione</b>	<b>N°</b>	<b>1185</b>	<b>Anno</b>	<b>2017</b>	<b>Euro</b>	<b>74.403,01</b>
---------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Rimanenza € 244.408,47

Art. 151 e 153 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

<b>Titolo</b>		<b>Funzione</b>		<b>Servizio</b>		<b>Intervento</b>		<b>Capitolo</b>	<b>1505/3</b>
---------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-------------------	--	-----------------	---------------

<b>Previsioni Iniziali</b>	<b>Euro</b>	<b>impegno</b>
<b>Previsioni esecutive</b>	<b>Euro</b>	<b>reimputato</b>
<b>Previsioni Attuali</b>	<b>Euro</b>	<b>Dal 2016</b>
<b>Impegni definitivi</b>	<b>Euro</b>	
<b>Disponibilità</b>	<b>Euro</b>	

**SERVIZIO FINANZIARIO****VISTO:** **Si attesta la copertura finanziaria** **Si attesta la regolarità contabile****MARANO PRINCIPATO, li 31/07/2017**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to: **(Rag. Emilia MOLINARO)**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Marano Principato, li 01-ago-2017

Il Responsabile del Settore  
Geom. Luigi PATITUCCI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 487 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 01-ago-2017 al 16-ago-2017 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

**MARANO PRINCIPATO, li 01-ago-2017**

**L'addetto alla pubblicazione**  
F.to: F.RUFFOLO