



# COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

## SETTORE TECNICO LL.PP.

<b>DETERMINA:</b> N. 88 DEL REG. SETTORE N. 287 DEL REG.GENERALE DATA: 17/06/2022	<b>OGGETTO:</b> PSR CALABRIA 2014/2020 Misura 4 - Sub Misura 4.3 - Intervento 4.3.1 - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERPODERALI BISCIGLIETTO E MALATRI - C.U.P. E47H21001050002 - C.I.G. 895221732C - approvazione contabilità finale
--	---

L'anno duemilaventidue del mese di giugno del giorno diciassette nel proprio ufficio,  
**IL RESPONSABILE DEL Settore Tecnico LL.PP.**

**PREMESSO:**

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 22.06.2018, è stato approvato il progetto definitivo "per il completamento e la messa in sicurezza delle strade interpoderali in località Bisciglietto e Malatri" - PSR CALABRIA 2014/2020 Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sub Misura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - Intervento 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture;
- che con nota n. 0001531 del 25.02.2021 la Regione Calabria Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari ha comunicato l'ammissione a finanziamento di cui al progetto definitivo sopra richiamato per l'importo complessivo di € 146.255,69 con riferimento al seguente quadro economico:

Descrizione intervento	Esito Istruttoria				Spesa Totale	Contributo accertato	%
	Spesa Imponibile	Iva la 10%	Iva la 22%				
Costruzione, Acquisizione .... (Lavori)							
Viabilità	€ 105.783,68		€ 23.272,41	€ 129.056,09	€ 129.056,09	88,24	
Oneri	€ 5.569,31		€ 1.225,25	€ 6.794,56	€ 6.794,56	4,65	
<b>Totali lavori</b>	<b>€ 111.352,99</b>	€ -	€ 24.497,66	€ 135.850,65	€ 135.850,65	92,89	
Spese in economia	€ -		€ -	€ -	€ -		
Imprevisti	€ -		€ -	€ -	€ -		
<b>Totale 1</b>	<b>€ 111.352,99</b>	€ -	€ 24.497,66	€ 135.850,65	€ 135.850,65	92,89	
Spese Generali collegate alle spese							
Pro. Es.	€ 8.935,18		€ 1.469,86	€ 10.405,04	€ 10.405,04	7,11	
Incentivi (e altro)	€ -		€ -	€ -	€ -	0,00	
Cassa			€ -	€ -	€ -	0,00	
CUC	€ -			€ -	€ -		
Collaudi	€ -			€ -	€ -		
Pubblicità				€ -	€ -		
Arrotondamenti				€ -	€ -		
<b>Totali</b>	<b>€ 8.935,18</b>	€ -	€ 1.469,86	€ 10.405,04	€ 10.405,04	7,11	
<b>Totale Gen.le</b>	<b>€ 120.288,17</b>	€ -	€ 25.967,52	€ 146.255,69	€ 146.255,69	100,00	

- che con Decreto Sindacale N. 02 prot. N. 0002272 del 18/03/2021 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto l'Ing. Francesco BARATTA, Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. dell'Ente;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta N. 22 del 22/04/2021, è stato approvato il progetto esecutivo a firma del Dott. Geom. Emanuela DE CIANCIO, iscritta all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cosenza al N.2579, incaricata dall'Ente giusta Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. N. 156/54 del 08/04/2021;
- che con Determinazione a contrattare del Settore Tecnico LL.PP. n. 438/164 del 22.10.2021, è stata indetta procedura d'appalto per i lavori di completamento e la messa in sicurezza delle strade interpoderali in località Bisciglietto e Malatri dell'importo complessivo di € 135.850,65 di cui € 105.783,68 per lavori, € 5.569,31 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 24.497,66 di I.V.A. al 22% , ai sensi dell' art. 32 comma 2) del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs. N.56/2017 nonché ai sensi l'articolo 192 del D.Lgs. N. 267 del 2001 e s.m.i, procedendo alla scelta del contraente, mediante procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs N. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che con Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. n. 180/490 del 23.11.2021, si procedeva all'aggiudicazione dei lavori alla Ditta B.A.C. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Moncenisio, 4 Cosenza - P.IVA 03069500787 con il ribasso del 35,000 % e per l'importo netto di € 68.759,39, cui vanno aggiunti € 5.569,31 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 74.328,70 oltre I.V.A. al 22%;
- con Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. N. 156/54 del 08/04/2021 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008, contabilità e certificazione di regolare esecuzione al Dr. Geom. Emanuela DE CIANCIO iscritta all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cosenza al N.2579, in atti d'ufficio generalizzata, con studio tecnico in Torano Castello (CS) P.I. 02462000783, con offerta economica con un ribasso applicato pari al 2%, corrispondente ad un importo di € 8.339,50 oltre CIPAG al 5% ed IVA al 22%;
- con Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. N. 160/50 del 08.04.2022 e successiva rettifica (per errore materiali di calcolo) N.252/78 del 30.05.2022, è stato approvato il seguente quadro economico di appalto:

<b>quadro economico appalto</b>							
<b>LAVORI</b>	spesa imp.	ribasso %	imp. ribasso	importo netto	Iva 22%	spesa tot.	
Viabilità	€ 105 783,68	35,00%	€ 37 024,29	€ 68 759,39	€ 15 127,07	€ 83 886,46	
oneri sicurezza	€ 5 569,31		€ -	€ 5 569,31	€ 1 225,25	€ 6 794,56	
<b>sommano</b>	€ 111 352,99		€ 37 024,29	€ 74 328,70	€ 16 352,31	€ 90 681,02	
spese in economia	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Imprevisti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>totale 1</b>	€ 111 352,99		€ 37 024,29	€ 74 328,70	€ 16 352,31	€ 90 681,02	
<b>SPESE GENERALI</b>							
prog. Esecutivo	€ 8 935,18	2,00%	€ 178,70	€ 8 756,48	€ 1 926,42	€ 10 682,90	
incentivi (e altro)	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
cassa	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
supporto al RUP	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Collaudi	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Imprevisti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Gara, ANAC...	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>totale 2</b>	€ 8 935,18		€ 178,70	€ 8 756,48	€ 1 926,42	€ 10 682,90	
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 120 288,17		€ 37 202,99	€ 83 085,18	€ 18 278,74	€ 101 363,92	
<b>ECONOMIE DI GARA</b>						€ 44 891,77	
					<b>SOMMANO</b>	€ 146 255,69	

- che in data 19.01.2022, previa autorizzazione del R.U.P., veniva effettuata la consegna dei lavori nelle more di stipula del contratto;
- che in data 09.03.2022 perveniva richiesta di proroga da parte della Direzione Lavori;

- che in data 01.04.2022, previa proroga termini scadenza della convenzione di finanziamento da parte della Regione Calabria, veniva concessa la richiesta proroga per l'ultimazione dei lavori al 30.04.2022;
- che in data 22.04.2022, prot.N.0003456, il Direttore dei Lavori trasmette perizia di variante non sostanziale al progetto Ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che in data 23.05.2022, si procedeva alla stipula del contratto di appalto (N.02 di rep. Registrato a Cosenza al N.9377 serie 1T in data 25.05.2022);
- che in data 01.04.2022, previa proroga termini scadenza della convenzione di finanziamento da parte della Regione Calabria, veniva concessa la richiesta proroga per l'ultimazione dei lavori al 30.04.2022;
- che in data 22.04.2022, prot.N.0003456, il Direttore dei Lavori trasmette perizia di variante non sostanziale al progetto Ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che in data 23.05.2022, si procedeva alla stipula del contratto di appalto (N.02 di rep. Registrato a Cosenza al N.9377 serie 1T in data 25.05.2022);
- con Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. N. 253/79 del 30.05.2022 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera il cui quadro economico è il seguente:

quadro economico PERIZIA							
LAVORI	spesa imp.	ribasso %	imp. ribasso	importo netto	Iva 22%	spesa tot.	
Viabilità	€ 109 235,84	35,00%	€ 38 232,54	€ 71 003,30	€ 15 620,73	€ 86 624,02	
oneri sicurezza	€ 5 569,31		€ -	€ 5 569,31	€ 1 225,25	€ 6 794,56	
<b>sommano</b>	€ 114 805,15		€ 38 232,54	€ 76 572,61	€ 16 845,97	€ 93 418,58	
spese in economia	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Imprevisti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>totale 1</b>	€ 114 805,15		€ 38 232,54	€ 76 572,61	€ 16 845,97	€ 93 418,58	
<b>SPESE GENERALI</b>							
prog. Esecutivo	€ 8 935,18	2,00%	€ 178,70	€ 8 756,48	€ 1 926,42	€ 10 682,90	
incentivi (e altro)	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
cassa	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
supporto al RUP	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Collaudi	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Imprevisti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Gara, ANAC...	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>totale 2</b>	€ 8 935,18		€ 178,70	€ 8 756,48	€ 1 926,42	€ 10 682,90	
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 123 740,33		€ 38 411,25	€ 85 329,08	€ 18 772,40	€ 104 101,48	
<b>ECONOMIE DI GARA</b>						€ 42 154,21	
					<b>SOMMANO</b>	€ 146 255,69	

- che in data 06.06.2022, prot.N.0004885, il Direttore dei Lavori trasmetteva la documentazione relativa alla contabilità finale:

- Certificato di ultimazione lavori
- Relazione finale sui lavori
- Elaborati grafici dell'intervento
- Rapporto fotografico
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario del Registro di contabilità
- Stato d'avanzamento lavori (1° e ultimo sal)
- Schema certificato di pagamento
- Certificato di regolare esecuzione e relazione sullo stato finale.

**VISTI** gli atti contabili relativi alla contabilità finale e certificato di regolare esecuzione predisposti e sottoscritti dal Direttore dei lavori e costituiti da:

- 1) Libretto delle Misure n.1;
- 2) Stato Avanzamento Lavori (1° e ultimo);
- 3) Registro di Contabilità n.1;
- 4) Sommario Registro di Contabilità;

- 5) Elaborati grafici contabili;
- 6) Certificato di ultimazione lavori;
- 7) Certificato di regolare esecuzione;
- 8) Certificato di pagamento;

**CONSIDERATO:**

**CHE** i suddetti atti sono regolarmente sottoscritti dall'appaltatore senza alcuna riserva e dal Direttore dei lavori;

**CHE** dagli atti medesimi si evince che sono stati eseguiti lavori per l'importo netto di € 76.572,61 (compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA 22% per un importo lordo di € (76.572,61+16.845,97) = € 93.418,58;

**CHE** dagli atti medesimi, risulta il conseguente credito lordo dell'impresa di € 93.418,58 comprensivi degli oneri per la sicurezza e I.V.A. al 22%;

**PRECISATO** che il riscontro rispetto al progetto approvato, avviene sulla scorta degli atti prodotti e sottoscritti dalla Direzione dei Lavori, cui compete la verifica della rispondenza quantitativa e qualitativa dei materiali effettivamente impiegati e delle relative misure eseguite e rispondenza rispetto alle previsioni ed applicazione dei prezzi previsti, nonché dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e rispondenza degli stessi alle previsioni e pattuizioni contrattuali di capitolato e rispetto delle normative di riferimento vigenti al momento dell'indizione dell'appalto;

**PRESO ATTO:**

- che dai suddetti atti trasmessi e sottoscritti, non risultano espresse riserve in merito all'esecuzione dei lavori, da parte della ditta appaltatrice;
- che gli atti contabili, sono stati predisposti con le consuete modalità e forme, in conformità a quanto stabilito dal DM. 49 del 07/03/2018, con particolare riferimento all' art. 15 comma 3);

**VISTO** che ai sensi dell'art. 14 del DM. 49 del 07/03/2018 e succ. modificazioni, sulla base di quanto attestato e certificato dalla Direzione dei lavori nella documentazione dello stato finale dei lavori è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento il Certificato di Pagamento relativo allo stato finale;

**RITENUTO** doverosi provvedere in merito mediante adozione di specifico atto;

**VISTA** la deliberazione di Commissario *ad acta* con i poteri del Consiglio Comunale N. 17 del 09.09.2021 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)", esecutiva;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/07/2016, esecutiva, e modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 22/11/2018;

**VISTO** il Decreto Sindacale N. 06 prot. N. 0005283 del 16.06.2022;

**VISTO** il D.Lgs. N. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. N.50/2016 e s.m. i. di cui al D.Lgs. N.56/2017;

**VISTO** il T.U. 967/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.M. n. 49 del 07/03/2018;

**DETERMINA**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto

1. **DI APPROVARE** gli atti relativi allo stato finale dei lavori "per il completamento e la messa in sicurezza delle strade interpoderali in località Bisciglietto e Malatri" - PSR CALABRIA 2014/2020 Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sub Misura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - Intervento 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture" predisposti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori Dott. Geom. Emanuela DE CIANCIO, da cui si evince un importo complessivo di lavori eseguiti alla data del 01.06.2022 di netti € 76.572,61 (compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA 22% per un importo lordo di € (76.572,61+16.845,97) = € 93.418,58;
2. **DI RICONOSCERE** pertanto, all'impresa appaltatrice dei lavori Ditta B.A.C. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Moncenisio, 4 Cosenza - P.IVA 03069500787 in dipendenza del contratto d'appalto e dell'atto di sottomissione in premessa richiamati e conseguentemente all'emissione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione a valere sul Finanziamento dell'importo complessivo di cui in premessa;

3. **DI RICHIEDERE** alla Regione Calabria, l'erogazione delle somme relative ai lavori eseguiti e delle competenze tecniche spettanti secondo il quadro economico d'appalto e gli atti di contabilità finale ed in particolare:
- LAVORI € 76.572,61
  - IVA SU LAVORI (22%) € 16.845,97
  - COMP. TECNICHE E ONERI € 8.756,48
  - IVA SU COMP. TECNICHE € 1.926,42
4. **DI PRECISARE** che si provvederà con successivo atto alla liquidazione del credito dipendente dalla suddetta contabilità finale, ad avvenuta emissione di regolare fattura elettronica corredata dalla documentazione prevista;
5. **DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all' art. 147 bis, comma 1) del D.lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, di cui il parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
6. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e ss.mm. dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento comunale, non ci sono alla data odierna, situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento;
7. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito Web Comunale sezione Amministrazione Trasparente;
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all' art. 183, comma 9, del D.Lgs.267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

**Il Responsabile del Procedimento**

F.to: **Ing. Francesco BARATTA**

**Il Responsabile del Servizio**

F.to: **Ing. Eduardo Biagio  
IANNACE**

**320/2022 Reimputato dal n. 1846/2021 135.572,79**

<b>Impegno</b>	<b>N°</b>	<b>396</b>	<b>Anno</b>	<b>2021</b>	<b>Euro</b>	<b>10.682,90</b>
----------------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------	------------------

<b>Liquidazione</b>	<b>N°</b>		<b>Anno</b>	<b>2022</b>	<b>Euro</b>	
---------------------	-----------	--	-------------	-------------	-------------	--

**Art. 151 e 153 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali**

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO
10	05	2	05	1515/2

<b>Previsioni Iniziali</b>	<b>Euro</b>	<i>Impegno</i>
<b>Previsioni esecutive</b>	<b>Euro</b>	<i>396/2021 a</i>
<b>Previsioni Attuali</b>	<b>Euro</b>	<i>Residui 320/2022</i>
<b>Impegni definitivi</b>	<b>Euro</b>	<i>Reimputato dal</i>
<b>Disponibilità</b>	<b>Euro</b>	<i>1846/2021</i>

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTO:**

**Si attesta la copertura finanziaria**

**Si attesta la regolarità contabile**

**MARANO PRINCIPATO, li 30/08/2022**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Marano Principato, li 06-set-2022

Il Responsabile del Settore  
Ing. Eduardo Biagio IANNACE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 865 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 06-set-2022 al 21-set-2022 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

MARANO PRINCIPATO, li 06-set-2022

**L'addetto alla pubblicazione**  
F.to: Geom. Giovanni TENUTA