



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE TECNICO LL.PP.

DETERMINA: N. 88 DEL REG. SETTORE N. 287 DEL REG.GENERALE DATA: 17/06/2022	OGGETTO: PSR CALABRIA 2014/2020 Misura 4 - Sub Misura 4.3 - Intervento 4.3.1 - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERPODERALI BISCIGLIETTO E MALATRI - C.U.P. E47H21001050002 - C.I.G. 895221732C - approvazione contabilità finale
--	---

L'anno duemilaventidue del mese di giugno del giorno diciassette nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL Settore Tecnico LL.PP.

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 22.06.2018, è stato approvato il progetto definitivo "per il completamento e la messa in sicurezza delle strade interpoderali in località Bisciglietto e Malatri" - PSR CALABRIA 2014/2020 Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sub Misura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - Intervento 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture;
- che con nota n. 0001531 del 25.02.2021 la Regione Calabria Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari ha comunicato l'ammissione a finanziamento di cui al progetto definitivo sopra richiamato per l'importo complessivo di € 146.255,69 con riferimento al seguente quadro economico:

Descrizione intervento	Esito Istruttoria				Spesa Totale	Contributo accertato	%
	Spesa Imponibile	Iva la 10%	Iva la 22%				
Costruzione, Acquisizione (Lavori)							
Viabilità	€ 105.783,68		€ 23.272,41	€ 129.056,09	€ 129.056,09	88,24	
Oneri	€ 5.569,31		€ 1.225,25	€ 6.794,56	€ 6.794,56	4,65	
Totali lavori	€ 111.352,99	€ -	€ 24.497,66	€ 135.850,65	€ 135.850,65	92,89	
Spese in economia	€ -		€ -	€ -	€ -		
Imprevisti	€ -		€ -	€ -	€ -		
Totale 1	€ 111.352,99	€ -	€ 24.497,66	€ 135.850,65	€ 135.850,65	92,89	
Spese Generali collegate alle spese							
Pro. Es.	€ 8.935,18		€ 1.469,86	€ 10.405,04	€ 10.405,04	7,11	
Incentivi (e altro)	€ -		€ -	€ -	€ -	0,00	
Cassa			€ -	€ -	€ -	0,00	
CUC	€ -			€ -	€ -		
Collaudi	€ -			€ -	€ -		
Pubblicità				€ -	€ -		
Arrotondamenti				€ -	€ -		
Totali	€ 8.935,18	€ -	€ 1.469,86	€ 10.405,04	€ 10.405,04	7,11	
Totale Gen.le	€ 120.288,17	€ -	€ 25.967,52	€ 146.255,69	€ 146.255,69	100,00	

- che con Decreto Sindacale N. 02 prot. N. 0002272 del 18/03/2021 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto l'Ing. Francesco BARATTA, Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. dell'Ente;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta N. 22 del 22/04/2021, è stato approvato il progetto esecutivo a firma del Dott. Geom. Emanuela DE CIANCIO, iscritta all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cosenza al N.2579, incaricata dall'Ente giusta Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. N. 156/54 del 08/04/2021;
- che con Determinazione a contrattare del Settore Tecnico LL.PP. n. 438/164 del 22.10.2021, è stata indetta procedura d'appalto per i lavori di completamento e la messa in sicurezza delle strade interpoderali in località Bisciglietto e Malatri dell'importo complessivo di € 135.850,65 di cui € 105.783,68 per lavori, € 5.569,31 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 24.497,66 di I.V.A. al 22% , ai sensi dell' art. 32 comma 2) del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs. N.56/2017 nonché ai sensi l'articolo 192 del D.Lgs. N. 267 del 2001 e s.m.i, procedendo alla scelta del contraente, mediante procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs N. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che con Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. n. 180/490 del 23.11.2021, si procedeva all'aggiudicazione dei lavori alla Ditta B.A.C. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Moncenisio, 4 Cosenza - P.IVA 03069500787 con il ribasso del 35,000 % e per l'importo netto di € 68.759,39, cui vanno aggiunti € 5.569,31 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 74.328,70 oltre I.V.A. al 22%;
- con Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. N. 156/54 del 08/04/2021 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008, contabilità e certificazione di regolare esecuzione al Dr. Geom. Emanuela DE CIANCIO iscritta all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cosenza al N.2579, in atti d'ufficio generalizzata, con studio tecnico in Torano Castello (CS) P.I. 02462000783, con offerta economica con un ribasso applicato pari al 2%, corrispondente ad un importo di € 8.339,50 oltre CIPAG al 5% ed IVA al 22%;
- con Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. N. 160/50 del 08.04.2022 e successiva rettifica (per errore materiali di calcolo) N.252/78 del 30.05.2022, è stato approvato il seguente quadro economico di appalto:

quadro economico appalto							
LAVORI		spesa imp.	ribasso %	imp. ribasso	importo netto	Iva 22%	spesa tot.
Viabilità	€	105 783,68	35,00%	€ 37 024,29	€ 68 759,39	€ 15 127,07	€ 83 886,46
oneri sicurezza	€	5 569,31		€ -	€ 5 569,31	€ 1 225,25	€ 6 794,56
sommano	€	111 352,99		€ 37 024,29	€ 74 328,70	€ 16 352,31	€ 90 681,02
spese in economia	€	-		€ -	€ -	€ -	€ -
Imprevisti	€	-		€ -	€ -	€ -	€ -
totale 1	€	111 352,99		€ 37 024,29	€ 74 328,70	€ 16 352,31	€ 90 681,02
SPESE GENERALI							
prog. Esecutivo	€	8 935,18	2,00%	€ 178,70	€ 8 756,48	€ 1 926,42	€ 10 682,90
incentivi (e altro)	€	-		€ -	€ -	€ -	€ -
cassa	€	-		€ -	€ -	€ -	€ -
supporto al RUP	€	-		€ -	€ -	€ -	€ -
Collaudi	€	-		€ -	€ -	€ -	€ -
Imprevisti	€	-		€ -	€ -	€ -	€ -
Gara, ANAC...	€	-		€ -	€ -	€ -	€ -
totale 2	€	8 935,18		€ 178,70	€ 8 756,48	€ 1 926,42	€ 10 682,90
TOTALE GENERALE	€	120 288,17		€ 37 202,99	€ 83 085,18	€ 18 278,74	€ 101 363,92
ECONOMIE DI GARA							€ 44 891,77
						SOMMANO	€ 146 255,69

- che in data 19.01.2022, previa autorizzazione del R.U.P., veniva effettuata la consegna dei lavori nelle more di stipula del contratto;
- che in data 09.03.2022 perveniva richiesta di proroga da parte della Direzione Lavori;

- che in data 01.04.2022, previa proroga termini scadenza della convenzione di finanziamento da parte della Regione Calabria, veniva concessa la richiesta proroga per l'ultimazione dei lavori al 30.04.2022;
- che in data 22.04.2022, prot.N.0003456, il Direttore dei Lavori trasmette perizia di variante non sostanziale al progetto Ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che in data 23.05.2022, si procedeva alla stipula del contratto di appalto (N.02 di rep. Registrato a Cosenza al N.9377 serie 1T in data 25.05.2022);
- che in data 01.04.2022, previa proroga termini scadenza della convenzione di finanziamento da parte della Regione Calabria, veniva concessa la richiesta proroga per l'ultimazione dei lavori al 30.04.2022;
- che in data 22.04.2022, prot.N.0003456, il Direttore dei Lavori trasmette perizia di variante non sostanziale al progetto Ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che in data 23.05.2022, si procedeva alla stipula del contratto di appalto (N.02 di rep. Registrato a Cosenza al N.9377 serie 1T in data 25.05.2022);
- con Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. N. 253/79 del 30.05.2022 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera il cui quadro economico è il seguente:

quadro economico PERIZIA							
LAVORI	spesa imp.	ribasso %	imp. ribasso	importo netto	Iva 22%	spesa tot.	
Viabilità	€ 109 235,84	35,00%	€ 38 232,54	€ 71 003,30	€ 15 620,73	€ 86 624,02	
oneri sicurezza	€ 5 569,31		€ -	€ 5 569,31	€ 1 225,25	€ 6 794,56	
sommano	€ 114 805,15		€ 38 232,54	€ 76 572,61	€ 16 845,97	€ 93 418,58	
spese in economia	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Imprevisti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
totale 1	€ 114 805,15		€ 38 232,54	€ 76 572,61	€ 16 845,97	€ 93 418,58	
SPESE GENERALI							
prog. Esecutivo	€ 8 935,18	2,00%	€ 178,70	€ 8 756,48	€ 1 926,42	€ 10 682,90	
incentivi (e altro)	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
cassa	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
supporto al RUP	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Collaudi	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Imprevisti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Gara, ANAC...	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
totale 2	€ 8 935,18		€ 178,70	€ 8 756,48	€ 1 926,42	€ 10 682,90	
TOTALE GENERALE	€ 123 740,33		€ 38 411,25	€ 85 329,08	€ 18 772,40	€ 104 101,48	
ECONOMIE DI GARA						€ 42 154,21	
					SOMMANO	€ 146 255,69	

- che in data 06.06.2022, prot.N.0004885, il Direttore dei Lavori trasmetteva la documentazione relativa alla contabilità finale:
 - Certificato di ultimazione lavori
 - Relazione finale sui lavori
 - Elaborati grafici dell'intervento
 - Rapporto fotografico
 - Libretto delle misure
 - Registro di contabilità
 - Sommario del Registro di contabilità
 - Stato d'avanzamento lavori (1° e ultimo sal)
 - Schema certificato di pagamento
 - Certificato di regolare esecuzione e relazione sullo stato finale.

VISTI gli atti contabili relativi alla contabilità finale e certificato di regolare esecuzione predisposti e sottoscritti dal Direttore dei lavori e costituiti da:

- 1) Libretto delle Misure n.1;
- 2) Stato Avanzamento Lavori (1° e ultimo);
- 3) Registro di Contabilità n.1;
- 4) Sommario Registro di Contabilità;

- 5) Elaborati grafici contabili;
- 6) Certificato di ultimazione lavori;
- 7) Certificato di regolare esecuzione;
- 8) Certificato di pagamento;

CONSIDERATO:

CHE i suddetti atti sono regolarmente sottoscritti dall'appaltatore senza alcuna riserva e dal Direttore dei lavori;

CHE dagli atti medesimi si evince che sono stati eseguiti lavori per l'importo netto di € 76.572,61 (compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA 22% per un importo lordo di € (76.572,61+16.845,97) = € 93.418,58;

CHE dagli atti medesimi, risulta il conseguente credito lordo dell'impresa di € 93.418,58 comprensivi degli oneri per la sicurezza e I.V.A. al 22%;

PRECISATO che il riscontro rispetto al progetto approvato, avviene sulla scorta degli atti prodotti e sottoscritti dalla Direzione dei Lavori, cui compete la verifica della rispondenza quantitativa e qualitativa dei materiali effettivamente impiegati e delle relative misure eseguite e rispondenza rispetto alle previsioni ed applicazione dei prezzi previsti, nonché dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e rispondenza degli stessi alle previsioni e pattuizioni contrattuali di capitolato e rispetto delle normative di riferimento vigenti al momento dell'indizione dell'appalto;

PRESO ATTO:

- che dai suddetti atti trasmessi e sottoscritti, non risultano espresse riserve in merito all'esecuzione dei lavori, da parte della ditta appaltatrice;
- che gli atti contabili, sono stati predisposti con le consuete modalità e forme, in conformità a quanto stabilito dal DM. 49 del 07/03/2018, con particolare riferimento all' art. 15 comma 3);

VISTO che ai sensi dell'art. 14 del DM. 49 del 07/03/2018 e succ. modificazioni, sulla base di quanto attestato e certificato dalla Direzione dei lavori nella documentazione dello stato finale dei lavori è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento il Certificato di Pagamento relativo allo stato finale;

RITENUTO doversi provvedere in merito mediante adozione di specifico atto;

VISTA la deliberazione di Commissario *ad acta* con i poteri del Consiglio Comunale N. 17 del 09.09.2021 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)", esecutiva;

VISTO il Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/07/2016, esecutiva, e modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 22/11/2018;

VISTO il Decreto Sindacale N. 06 prot. N. 0005283 del 16.06.2022;

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. N.50/2016 e s.m. i. di cui al D.Lgs. N.56/2017;

VISTO il T.U. 967/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto

1. **DI APPROVARE** gli atti relativi allo stato finale dei lavori "per il completamento e la messa in sicurezza delle strade interpoderali in località Bisciglietto e Malatri" - PSR CALABRIA 2014/2020 Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sub Misura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - Intervento 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture" predisposti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori Dott. Geom. Emanuela DE CIANCIO, da cui si evince un importo complessivo di lavori eseguiti alla data del 01.06.2022 di netti € 76.572,61 (compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA 22% per un importo lordo di € (76.572,61+16.845,97) = € 93.418,58;
2. **DI RICONOSCERE** pertanto, all'impresa appaltatrice dei lavori Ditta B.A.C. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Moncenisio, 4 Cosenza - P.IVA 03069500787 in dipendenza del contratto d'appalto e dell'atto di sottomissione in premessa richiamati e conseguentemente all'emissione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione a valere sul Finanziamento dell'importo complessivo di cui in premessa;

3. **DI RICHIEDERE** alla Regione Calabria, l'erogazione delle somme relative ai lavori eseguiti e delle competenze tecniche spettanti secondo il quadro economico d'appalto e gli atti di contabilità finale ed in particolare:
 - LAVORI € 76.572,61
 - IVA SU LAVORI (22%) € 16.845,97
 - COMP. TECNICHE E ONERI € 8.756,48
 - IVA SU COMP. TECNICHE € 1.926,42
4. **DI PRECISARE** che si provvederà con successivo atto alla liquidazione del credito dipendente dalla suddetta contabilità finale, ad avvenuta emissione di regolare fattura elettronica corredata dalla documentazione prevista;
5. **DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all' art. 147 bis, comma 1) del D.lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, di cui il parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
6. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e ss.mm. dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento comunale, non ci sono alla data odierna, situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento;
7. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito Web Comunale sezione Amministrazione Trasparente;
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all' art. 183, comma 9, del D.Lgs.267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Procedimento

F.to: **Ing. Francesco BARATTA**

Il Responsabile del Servizio

F.to: **Ing. Eduardo Biagio
IANNACE**

320/2022 Reimputato dal n. 1846/2021 135.572,79

Impegno	N°	396	Anno	2021	Euro	10.682,90
---------	----	-----	------	------	------	-----------

Liquidazione	N°		Anno	2022	Euro	
--------------	----	--	------	------	------	--

Art. 151 e 153 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

SITUAZIONE FINANZIARIA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO
10	05	2	05	1515/2

Previsioni Iniziali	Euro	<i>Impegno</i>
Previsioni esecutive	Euro	<i>396/2021 a</i>
Previsioni Attuali	Euro	<i>Residui 320/2022</i>
Impegni definitivi	Euro	<i>Reimputato dal</i>
Disponibilità	Euro	<i>1846/2021</i>

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO:

Si attesta la copertura finanziaria

Si attesta la regolarità contabile

MARANO PRINCIPATO, li 30/08/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Emilia MOLINARO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Marano Principato, li 06-set-2022

Il Responsabile del Settore
Ing. Eduardo Biagio IANNACE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 865 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 06-set-2022 al 21-set-2022 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

MARANO PRINCIPATO, li 06-set-2022

L'addetto alla pubblicazione
F.to: Geom. Giovanni TENUTA