



# COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

## SETTORE TECNICO LL.PP.

<p><b>DETERMINA:</b></p> <p>N. 245 DEL REG. SETTORE N. 704 DEL REG.GENERALE</p> <p>DATA: 27/12/2022</p>	<p><b>OGGETTO:</b></p> <p>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Finanziamento ai sensi del D.M. del Ministero dell'Interno del 11/11/2020 - ANNUALITA' 2021 - C.U.P. E49J21008610001 C.I.G. 8848143696 - LAVORI SUPPLEMENTARI ED INTEGRATIVI (art.106 D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.) - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.</p>
---	---

L'anno duemilaventidue del mese di dicembre del giorno ventisette nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL Settore Tecnico LL.PP.

**PREMESSO** che con D.M. del Ministero dell'Interno del 11/11/2020, in applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

**CONSIDERATO** che il contributo assegnato originariamente al Comune di Marano Principato era pari ad € 50.000,00 e che a seguito dell'emanazione del suddetto D.M. 11/11/2020 da parte del Ministero dell'Interno, il contributo viene incrementato per l'anno 2021 del 50%, risultando dunque lo stesso pari ad € 100.000,00;

### CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. N. 360/133 del 24/08/2021, a seguito di espletamento della procedura di gara, si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori aventi ad oggetto "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" in favore della Ditta EDIMEL SRL C.da Ortomatera Via Nucille n.14 – 87040 Castrolibero (CS) Partita IVA 02736120789 con il ribasso del 37,59 % e per

l'importo netto di € 54.481,10 a cui si aggiungono € 1.781,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per il complessivo importo pari ad € 56.262,64 oltre I.V.A. al 10%;

- con Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. N. 320/103 del 05/07/2022 sono stati approvati gli atti relativi allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, da cui si evince un'economia pari ad € 32.814,36 derivante dal ribasso d'asta;

**VISTO** il progetto esecutivo, relativo ai lavori supplementari, a firma dell'Ing. Eduardo Biagio IANNACE, Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. e Manutenzione ed il Geom. Giovanni TENUTA, dipendente di questo Ente in servizio presso l'Ufficio Settore LL.PP. e Manutenzione, dell'importo totale pari ad € 31.153,31, avente il seguente quadro economico:

A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 37,59 %	€	27.270,05
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	545,40
	<b>TOTALE LAVORI A = A.1+A.2</b>		<b>27.815,45</b>
B.1	Fondo incentivante (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€	556,31
B.2	Iva sui lavori (10 % di A)	€	2.781,55
	<b>TOTALE GENERALE : A+B.1+B.2</b>	<b>€</b>	<b>31.153,31</b>

**RICHIAMATA** la Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. N. 526/178 del 12/10/2022 con la quale si è approvato il Progetto esecutivo relativo ai LAVORI SUPPLEMENTARI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE di cui al Q.E. di cui sopra, procedendo all'affidamento degli stessi lavori supplementari in favore della Ditta EDIMEL SRL C.da Ortomatera Via Nucille n.14 – 87040 Castrolibero (CS) Partita IVA 02736120789, esecutore del contratto iniziale agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto iniziale ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il prezzo netto complessivo di € 27.270,05 a cui si aggiungono € 545,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per il complessivo importo pari ad € 27.815,45 oltre I.V.A. al 10%

**CONSIDERATO** che l'ammontare netto dei lavori supplementari ed integrativi determinato con riferimento al ribasso contrattuale praticato dall'appaltatore in sede di aggiudicazione del contratto iniziale e per come indicato nel quadro economico del progetto esecutivo dei lavori supplementari approvati, ammonta ad € 27.815,45 comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 545,40 oltre I.V.A. al 10% e che lo stesso non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

**VISTO** il contratto d'affidamento lavori supplementari, protocollo n. 10786/2022

**VISTO** il verbale consegna lavori sotto riserva del 18/10/2022, protocollo 9025 del 19/10/2022

**VISTO** il verbale di ultimazione lavori del 22/12/2022.

**VISTA** la contabilità finale dei lavori, prot. n. 0010983 del 23/12/2022, costituita dallo stato finale, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, dalla quale si evince che i lavori di che trattasi sono stati ultimati.

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale dalla quale si evince un credito a favore dell'operatore economico di € 27.815,45 oltre iva per complessivi € 30.597,00;

**RITENUTO** dovere provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in oggetto;

**DATO ATTO** che, in base ai lavori contabilizzati e alla spesa accertata dal Conto Finale dei lavori, a rendicontazione dell'intero intervento, non vi sono variazioni nel quadro economico rispetto alla copertura economica originaria.

**PRESO ATTO** che necessita approvare e chiudere l'intervento di che trattasi e che i lavori sono stati ultimati senza riserve.

**VISTA** la Determinazione del Settore Tecnico LL.PP. N. 25/84 del 16/02/2022 di nomina a Responsabile del Procedimento del Geom. Giovanni TENUTA;

**VISTO** il Decreto Sindacale Prot. N. 0005283 N. 06 del 16.06.2022 di nomina a Responsabile Settore III dell'Ing. Eduardo Biagio IANNACE;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/07/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022 e per gli esercizi finanziari 2022/2024;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2022 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) – Anno 2022.", esecutiva;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/07/2016, esecutiva, e modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 22/11/2018;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs. N.56/2017;

**VISTA** la Legge n. 120/2020;

**VISTO** il T.U. 967/2000 e s.mm.ii.;

**VISTO** il D.M. n. 49 del 07/03/2018;

## D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**1. DI APPROVARE** la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori: *LAVORI SUPPLEMENTARI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE a firma dell'Ing. Eduardo Biagio IANNACE, Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. e Manutenzione ed il Geom. Giovanni TENUTA, dipendente di questo Ente in servizio presso l'Ufficio Settore LL.PP. e Manutenzione, composto dagli allegati e dal quadro economico di cui in premessa, dell'importo totale pari ad € 31.153,31.*

**2. DI APPROVARE** il quadro economico sullo stato finale per come di seguito riportato:

		STATO FINALE	
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 37,59 %	€	27.270,05
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	545,40
<b>TOTALE LAVORI A = A.1+A.2</b>			<b>27.815,45</b>
B.1	Fondo incentivante (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€	556,31
B.2	Iva sui lavori (10 % di A)	€	2.781,55
<b>TOTALE GENERALE: A+B.1+B.2</b>		<b>€</b>	<b>31.153,31</b>

**3. DI DARE ATTO:**

- che il codice C.I.G. ottenuto per l'intervento è il seguente: **[8848143696]**;
- che il codice C.U.P. è il seguente: **[E49J21008610001]**;

**4. DI PROVVEDERE** allo svincolo della cauzione definitiva.

**5. DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 31.153,31 per la realizzazione dell'intervento richiamato nel quadro economico di progetto approvato con Determina tecnica n. 178/526 del 12/10/2022, è imputata sul Bilancio 2022/2024 annualità 2022, al capitolo 1505/6 del bilancio dell'ente.

**6. DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all' art. 147 bis, c. 1) del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

**7. DI DARE ATTO che** ai sensi dell'art. 6 L. 241/1990 e ss.mm. dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento comunale, non ci sono alla data odierna, situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento;

**8. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all' art. 183, comma 9, del D.Lgs.267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

**9. DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito Web Comunale nella Sezione – Amministrazione Trasparente.

**Il Responsabile del Procedimento**

F.to: **Geom. Giovanni TENUTA**

**Il Responsabile del Servizio**

F.to: **Ing. Eduardo Biagio**

**IANNACE**

1076/2021 Reimputato al N. 321/2022

Impegno	N°	321	Anno	2022	Euro	45.740,30
---------	----	-----	------	------	------	-----------

Liquidazione	N°		Anno	2022	Euro	
--------------	----	--	------	------	------	--

Art. 151 e 153 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO
09	02	2	05	1505/6

Previsioni Iniziali	Euro	<i>Impegno a</i>
Previsioni esecutive	Euro	<i>residui 2021</i>
Previsioni Attuali	Euro	<i>reimputato al</i>
Impegni definitivi	Euro	<i>2022</i>
Disponibilità	Euro	

**SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO:

 Si attesta la copertura finanziaria Si attesta la regolarità contabile

MARANO PRINCIPATO, lì 28/12/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to: Rag. Emilia MOLINARO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Marano Principato, lì 28/12/2022

Il Responsabile del Settore  
Ing. Eduardo Biagio IANNACE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 1266 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 28/12/2022 al 12/01/2023 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

MARANO PRINCIPATO, lì 28/12/2022

**L'addetto alla pubblicazione**  
F.to: Geom. Giovanni TENUTA