

CRONOPROGRAMMA

TABELLA A

Categorie dei lavori	mesi											
	1				2				3			
settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accantieramento	20											
Imp. climat. Municipio		33,33	33,33	33,34								
Imp. climat. Scuola Elementare												
Imp. climat. Scuola Media												
Imp. illum. Municipio					50	50						
Imp. illum. Scuola Elementare												
Imp. illum. Scuola Media												
Imp. fotovoltaico Scuola Elementare												
Imp. fotovoltaico Scuola Media												
Sistema accumulo Scuola Elementare												
Sistema accumulo Scuola Media												
Sistema ricarica veicoli elettrici							100					
Imp. BMS Municipio								33,33	33,33	33,34		
Imp. BMS Scuola Elementare												
Imp. BMS Scuola Media												
Infissi Municipio		33,33	33,33	33,34								
Opere edili Municipio									33,33	33,33	33,34	
Opere edili Scuola Elementare												
Opere edili Scuola Media												
Coibentazione superfici Municipio								25	25	25	25	
Coibentazione superfici Scuola Media												
Smart Grid - infrastrutture		20	20	20	20	20						
Smart Grid - Accessori							25	25	25	25		
Smobilizzo cantiere											10	10
Costi della sicurezza	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Oneri per la sicurezza

. Valori espressi in percentuale

TABELLA B

Categorie dei lavori	mesi settimane											
	1				2				3			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accantieramento	1337,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp. climat. Municipio	0	22151,16	22151,16	22157,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp. climat. Scuola Elementare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp. climat. Scuola Media	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp. illum. Municipio	0	0	0	0	14597,80	14597,80	0	0	0	0	0	0
Imp. illum. Scuola Elementare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp. illum. Scuola Media	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp. fotovoltaico Scuola Elementare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp. fotovoltaico Scuola Media	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistema accumulo Scuola Elementare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistema accumulo Scuola Media	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistema ricarica veicoli elettrici	0	0	0	0	0	0	7002,17	0	0	0	0	0
Imp. BMS Municipio	0	0	0	0	0	0	0	10282,94	10282,94	10286,03	0	0
Imp. BMS Scuola Elementare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp. BMS Scuola Media	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infissi Municipio	0	19801,34	19801,34	19807,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Opere edili Municipio	0	4298,50	4298,50	4299,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Opere edili Scuola Elementare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opere edili Scuola Media	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coibentazione superfici Municipio	0	0	0	0	0	0	0	8732,48	8732,48	8732,48	8732,48	0
Coibentazione superfici Scuola Media	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Smart Grid - infrastrutture	0	9688,66	9688,66	9688,66	9688,66	9688,66	0	0	0	0	0	0
Smart Grid - Accessori	0	8514,23	8514,23	8514,23	8514,23	8514,23	0	0	0	0	0	0
Smobilizzo cantiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,54	668,54
Costi della sicurezza	83,57	83,57	83,57	83,57	83,57	83,57	83,57	83,57	83,57	83,57	83,57	83,57
totali parziali	1420,66	64537,46	64537,46	64551,33	32884,25	32884,25	7085,74	19098,99	19098,99	19102,08	9484,59	752,11
percentuali parziali	0,18	8,39	8,39	8,39	4,28	4,28	0,92	2,48	2,48	2,48	1,23	0,10
totali progressivi	1420,66	65958,11	130495,57	195046,90	227931,16	260815,41	267901,14	287000,14	306099,13	325201,21	334685,80	335437,91
percentuali progressive	0,18	8,58	16,97	25,36	29,64	33,92	34,84	37,32	39,80	42,29	43,52	43,62

Valori espressi in euro

Categorie dei lavori	4				5				6			
	13	14	15	16	13	14	15	16	17	18	19	20
Accantieramento	20											
Imp. climat. Municipio												
Imp. climat. Scuola Elementare		33,33	33,33	33,34								
Imp. climat. Scuola Media		33,33	33,33	33,34								
Imp. illum. Municipio												
Imp. illum. Scuola Elementare					50	50						
Imp. illum. Scuola Media					50	50						
Imp. fotovoltaico Scuola Elementare						50	50					
Imp. fotovoltaico Scuola Media						50	50					
Sistema accumulo Scuola Elementare							100					
Sistema accumulo Scuola Media							100					
Sistema ricarica veicoli elettrici												
Imp. BMS Municipio												
Imp. BMS Scuola Elementare							33,33	33,33	33,34			
Imp. BMS Scuola Media							33,33	33,33	33,34			
Infissi Municipio												
Opere edili Municipio												
Opere edili Scuola Elementare											100	
Opere edili Scuola Media											100	
Coibentazione superfici Municipio												
Coibentazione superfici Scuola Media							25	25	25	25		
Smart Grid - infrastrutture												
Smart Grid - Accessori												
Smobilizzo cantiere												10
Costi della sicurezza	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Oneri per la sicurezza

Categorie dei lavori	4				5				6			
	13	14	15	16	13	14	15	16	17	18	19	20
Accantieramento	1337,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp. climat. Municipio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp. climat. Scuola Elementare	0	27905,19	27905,19	27913,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp. climat. Scuola Media	0	24377,19	24377,19	24384,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp. illum. Municipio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp. illum. Scuola Elementare	0	0	0	0	19129,65	19129,65	0	0	0	0	0	0
Imp. illum. Scuola Media	0	0	0	0	14083,02	14083,02	0	0	0	0	0	0
Imp. fotovoltaico Scuola Elementare	0	0	0	0	0	17091,47	17091,47	0	0	0	0	0
Imp. fotovoltaico Scuola Media	0	0	0	0	0	10587,30	10587,30	0	0	0	0	0
Sistema accumulo Scuola Elementare	0	0	0	0	0	0	13055,28	0	0	0	0	0
Sistema accumulo Scuola Media	0	0	0	0	0	0	10398,78	0	0	0	0	0
Sistema ricarica veicoli elettrici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp. BMS Municipio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp. BMS Scuola Elementare	0	0	0	0	0	0	0	8640,31	8640,31	8642,90	0	0
Imp. BMS Scuola Media	0	0	0	0	0	0	0	7754,01	7754,01	7756,34	0	0
Infissi Municipio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opere edili Municipio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opere edili Scuola Elementare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29976,41	0
Opere edili Scuola Media	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5219,78	0
Coibentazione superfici Municipio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coibentazione superfici Scuola Media	0	0	0	0	0	0	0	11017,46	11017,46	11017,46	11017,46	0
Smart Grid - infrastrutture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Smart Grid - Accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Smobilizzo cantiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,54
Costi della sicurezza	83,57	83,57	83,57	83,57	83,57	83,57	83,57	83,57	83,57	83,57	83,57	83,57
totali parziali	1420,66	52365,94	52365,94	52381,63	33296,23	60975,00	51216,39	27495,35	27495,35	27500,27	46297,22	752,11
percentuali parziali	0,18	6,81	6,81	6,81	4,33	7,93	6,66	3,58	3,58	3,58	6,02	0,10
totali progressivi	336858,57	389224,51	441590,45	493972,08	368734,15	429709,14	480925,54	508420,89	521467,43	548967,70	595264,91	596017,03
percentuali progressive	43,80	50,61	57,42	64,24	47,95	55,88	62,54	66,11	67,81	71,39	77,41	77,51

Totale importi EURO
2 674,18 €
66 460,12 €
83 723,94 €
73 138,87 €
29 195,59 €
38 259,30 €
28 166,03 €
34 182,94 €
21 174,59 €
13 055,28 €
10 398,78 €
7 002,17 €
30 851,91 €
25 923,52 €
23 264,37 €
59 409,97 €
12 896,79 €
29 976,41 €
5 219,78 €
34 929,93 €
44 069,83 €
48 443,30 €
42 571,14 €
2 005,63 €
2 005,63 €
769000,00