COMUNE DI SAN DAMIANOPROVINCIA DI ASTI

pag. 10

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN

SICUREZZA DI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO GIÀ DESTINATO AD INFANZIA E PRIMAVERA CHE CONSENTE IL RECUPERO

DELL'EDIFICIO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI MICRONIDO"

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN DAMIANO

IMPRESA: LIBERO BELLIO

Registro di Contabilità n. 3 composto da n. 4 pagine

IL R.U.P.
CERCHIO geom. SIMONA

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi	unitario	Debito	Pagamento
	RIPORTO						464′786,19	111′952,1
53 001.005 28/02/2024	LAVORI A CORPO (Progetto euro 540'368,11 - 100%) MIGLIORAMENTO SISMICO - OPERE MURARIE MIGLIORAMENTO SISMICO SOMMANO % aliquote	3	14	0,40		153′306,13 (28,370684 %)	613,22 (0,113482%)	
54 004.008 28/02/2024	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - MANTO DI COPERTURA SOMMANO % aliquote	3	14	2,32		13'796,11 (2,553095%	320,07 (0,059232%)	
55 004.010 28/02/2024	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI SOMMANO % aliquote	3	14	72,43		30'007,10 (5,553085%	21′734,14 (4,022099%)	
56 004.011 28/02/2024	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - APPARECCHI IGIENICO- SANITARI SOMMANO % aliquote	3	14	96,98		10'725,44 (1,984840%	10′401,53 (1,924897%)	
57 004.013 28/02/2024	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - SERRAMENTI E INFISSI SOMMANO % aliquote	3	14	11,59		58′209,70 (10,772231 %)	6′746,50 (1,248501%)	
58 004.014 28/02/2024	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - OPERE IN PIETRA E FERRO SOMMANO % aliquote	3	14	51,97		9'066,66 (1,677867%)	4′711,94 (0,871987%)	
59 004.015 28/02/2024	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - PIATTAFORMA ELETTRICA SOMMANO % aliquote		14	60,00		37'643,45 (6,966260%)	22′586,07 (4,179756%)	
60 004.017 28/02/2024	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - OPERE DA DECORATORE SOMMANO % aliquote	3	15	70,85		14'059,88 (2,601908%	9'961,42	
61 004.018 28/02/2024	OPERE EDILI ARCHITETTONICHE - LAVORI IN ECONOMIA SOMMANO % aliquote	3	15	25,41		1'448,26 (0,268014%	368,00 (0,068102%)	
62 005.019.001 28/02/2024	IMPIANTO MECCANICO - DEMOLIZIONI IMP. TERMICO - IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO SOMMANO % aliquote	3	15	0,81		962,44 (0,178108%)	7,80 (0,001443%)	
63 005.019.002 28/02/2024	IMPIANTO MECCANICO - DEMOLIZIONI IMP. TERMICO - IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOMMANO % aliquote	3	15	7,39		662,03 (0,122515%	48,92 (0,009053%)	
64 005.020.001 28/02/2024	IMPIANTO MECCANICO - IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO - IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO SOMMANO %	3	15	8,41		16′060,50	1′350,69	
	A RIPORTARE						543′636,49	111′952,1

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI		retto	Quantità/Percentuali		PREZZO	IMPORTI	
	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Nr	Pg	Positivi	Negativi	unitario	Debito	Pagamento
	RIPORTO						543′636,49	111′952,16
	aliquote					(2,972141%	(0,249957%)	
65 005.021.002 28/02/2024	IMPIANTO MECCANICO - IMPIANTO IDRICO SANITARIO - IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOMMANO %	3	15	34,25		6′966,47	2′386,02	
20,02,202	aliquote	3	15	31,23		(1,289208%	(0,441555%)	
66 006.022.003 28/02/2024	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - DISTRIBUZIONE SOMMANO % aliquote					1/021.05	204.22	
		3	16	19,79		1′031,97 (0,190975%)	(0,037795%)	
67 006.022.006 28/02/2024	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - FOTOVOLTAICO SOMMANO % aliquote	3	16	10,00		13'485,90 (2,495688%)	1′348,59	
							(0,249569%)	
68 006.023.003 28/02/2024	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI - DISTRIBUZIONE SOMMANO % aliquote	3	16	1,47		21′130,22 (3,910338%)	310,61	
20/02/2024				1,47			(0,057481%)	
69 006.023.004 28/02/2024	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI - PUNTI LUCE E FORZA SOMMANO %	3	16	24,24		7′441,20	1′803,75	
	aliquote					(1,377061%	(0,333800%)	
70 006.023.005 28/02/2024	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ILLUMINAZIONE SOMMANO %	3	16	100,00		3′536,98	3′536,98	
	aliquote					(0,654550%)	(0,654550%)	
71 006.023.007 28/02/2024	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI - QUADRI ELETTRICI SOMMANO % aliquote	3	16	100,00		4′276,56 (0,791416%)	4′276,56	
							(0,791416%)	
72 006.023.008 28/02/2024	IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI - VARIE SOMMANO %	3	16	100,00		318,30	318,30	
	aliquote					(0,058904%)	(0,058904%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						93′035,34 (17,217030%)	
	A RIPORTARE						557′821,53	111′952,16

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi	unitario	Debito	Pagamento
	RIPORTO						557′821,53	111′952,16
73 SIC.SPCL 28/02/2024	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO %		18	10,00		19′392,69	1′939,27	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						1′939,27	
	TOTALE euro						559′760,80	
	L'Impresa LIBERO BELLIO II Direttore dei Lavori BASSO ing. SILVIO In data _ / _ / _ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n per un importo di euro Il Direttore dei Lavori BASSO ing. SILVIO							0,00
	A RIPORTARE						559′760,80	111′952,16