

COMUNE DI MONASTERO BORMIDA

PIAZZA MERCATO N.10
14058 MONASTERO BORMIDA (AT)

**INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEL TEATRO COMUNALE
DI MONASTERO BORMIDA**

PROGETTO ESECUTIVO



CRONOPROGRAMMA

DATA: 18/09/2018

IL RUP

I TECNICI

ING. ADORNO CLAUDIO
ARCH. GALLO CLAUDIO

CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma che definisce la tempistica generale di realizzazione dell'intervento può essere così sintetizzato:

- Autorizzazione Paesaggistica 60 gg.
- Approvazione esecutivo 10 gg.
- Affidamento in Appalto 10 gg.
- Esecuzione Lavori 180 gg.

La realizzazione degli interventi in progetto avverrà attraverso la seguente cronologia:

1. Preparazione del cantiere (5 gg)
2. Realizzazione cappotto esterno (75 gg)
3. Sostituzione serramenti (30 gg)
4. Coibentazione copertura inclinata (35 gg)
5. Coibentazione copertura piana (30 gg)
6. Pulizia di tutta la zona oggetto di intervento ed allontanamento dei detriti residui. (5 gg)

- Collaudo Lavori 10 gg.
- Pagamento Lavori 10 gg.

