



## Comune di NONE

Provincia TO

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO Straordinario n° 1

(S.A.L. Straordinario n. 1 – Dicembre 2022)

#### LAVORI

Opere di asfaltature e manutenzione strade e marciapiedi di: Via Brignone, Via Padre Angelico, Via San Francesco da Paola e Via Alfieri

COMMITTENTE Comune di None  
IMPRESA SALADINO ESCAVAZIONI S.R.L.S.

CONTRATTO  
N° Repertorio 1100 del 08/08/2022  
Registrato il 08/11/2022  
presso Serie 1T  
al n. 42599  
Mod.  
Volume  
Foglio

PROGETTISTA geometra Angelo Zerbonia

Data 22/12/2022

IL TECNICO



Committente: **Comune di None**  
 Oggetto dei lavori: **Opere di asfaltature e manutenzione strade e marciapiedi di: Via Brignone, Via Padre Angelico, Via San Francesco da Paola e Via Alfieri**  
 Impresa : **SALADINO ESCAVAZIONI S.R.L.S.**

**CERTIFICATO N° 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 1 DI EURO € 10.562,45**  
 Corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n° 1

Certificati emessi		
N°	Data	Importo
	Anticipo	€ 12.815,74
	Certificato di pagamento n. 1 del 09/11/2022	€ 33.968,06
<b>Totale</b>		<b>€ 46.783,80</b>

Il sottoscritto,  
 VISTI:

- il contratto di appalto stipulato in data 08/08/2022 repertorio n. 1100 registrato a Serie 1T in data 08/11/2022 con il n. 42599;
- la DT n. 289 del 21/07/2022 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
- art. 26 del D.L. 50/2022 relativo all'adeguamento dei prezzi;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare della differenza tra il S.A.L. n.1 e il S.A.L. n. 1 straordinario:

Ammontare dei lavori		
Per lavori e somministrazioni al netto del ribasso del 6,067%	€ 61.055,80	
Importo della sicurezza speciale	€ 916,14	
<b>Sommano</b>		<b>€ 61.971,94</b>
DA CUI DETRAENDO		
Recupero anticipazione		
Anticipazione contrattuale di cui alla D.T. 210 del 08/08/2022	€ 12.815,74	
Garanzia sui lavori	€ 235,09	
Certificato di pagamento n. 1 del 09/11/2022	€ 33.968,06	
<b>Totale deduzioni</b>		<b>€ 47.018,89</b>
<b>RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN</b>		<b>€ 14.953,05</b>

**Considerato** che il D.L. 50/2022 riconosce il 90% dell'importo dell'adeguamento prezzi portando il credito ad € 13.457,75 ai quali vanno detratti € 4.800,00 per i lavori di ripristino delle opere non eseguite a regola d'arte come da Determinazione Responsabile Area Tecnica n. 211 dell' 08/06/2023.

**Certifica** che si può pagare all'impresa la rata di € 10.562,45 IVA al 22% compresa (dicomi euro diecimilacinquecentosessantadue,45).

Sede dell'ufficio NONE, Data 24/07/2023.

L'impresa

**SALADINO ESCAVAZIONI srls**  
 Il Legale Rappresentante  
 Saladino Filippo



Il Responsabile del Procedimento/  
 Direttore Lavori

