



COMUNE DI VALLO TORINESE

Provincia di Torino

10070 - Via Fiano n.19

tel. 011/9249202 – fax 011/9249088

**Lavori di “SISTEMAZIONE RIO IN VIA VARISELLA cup F68H26000040004
cig: BAB83A6E7F”- CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT**

**APPROVAZIONE PROGETTO BASE DI GARA: DELIBERA Giunta Comunale
n°8 del 17.02.2026**

**APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: con determinazione n° 46
DEL 06/03/2026**

**ESECUTORE: MARIETTA ESCAVAZIONI Partita IVA 09975650012 con sede
in Via Celso Miglietti 28 Germagnano (TO)**

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Il progetto è stato redatto dal sottoscritto Geom. Marco Micheletti per l'importo complessivo di euro 54.000,00 così ripartiti:

Quadro Economico Di Spesa

a) Importo lavori:

a base d'asta	40.252,11
oneri per la sicurezza	2.415,13
TOTALE	42.667,24

b) Somme a disposizione per:

- I.V.A. sui lavori 22% di €. 42667,24	9.386,79
- Spese tecniche (art.92,comm.5 D.lgs 163/2006) 2% di €. 42667,24	853,34
- occupazione temporanea	500,00
ARROTONDAMENTI	592,63
TOTALE COMPLESSIVO	54.000,00

Somma impegnata: in totale pertanto, la somma impegnata risultava in euro 54.000,00.

Descrizione dei lavori: lavori che si intendono eseguire consistono nella messa in sicurezza del territorio e di mitigazione del rischio idrogeologico.

In sintesi gli interventi consistono in:

pulizia sponde laterali;

rimozione dei massi residui e riprofilatura della sponda in dissesto;

ripristino della difesa spondale mediante realizzazione di scogliera in massi;

Assuntore dei lavori: i lavori vennero aggiudicati alla ditta MARIETTA ESCAVAZIONI Partita IVA 09975650012 con sede in Via Celso Miglietti 28 Germagnano (TO) quale offrì il

ribasso definitivo del 2,00% aggiudicazione ratificata con Determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio n° 46 del 06/03/2026;

Importo contrattuale: l'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta definitivo del 2,00%, fu di netti euro €. 41.862,20;

Perizie suppletive e di variante: non furono redatte perizie suppletive o di variante.

Somma autorizzata: in definitiva la somma autorizzata complessiva netta, per i lavori di cui alla presente relazione fu di euro 54.000,00.

Consegna dei lavori: i lavori del contratto principale furono consegnati con verbale in data 06/04/2026.

Tempo stabilito per l'esecuzione: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti n° 90 giorni consecutivi a decorrere da quello del suddetto verbale di consegna. Il tempo utile doveva pertanto scadere il giorno 05/07/2026.

Atti suppletivi: non furono rilasciati atti suppletivi.

Sospensioni e riprese dei lavori: non ci furono sospensioni

Proroghe concesse: non sono state concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 21-05-2026, come risulta dal certificato emesso dal sottoscritto in pari data, e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Anticipazioni di denaro: in corso di esecuzione non furono effettuate dall'Imprenditore delle anticipazioni di denaro.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei lavori.

Variazioni apportate: nell'arco dei lavori non furono apportate variazioni.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi

Certificati emessi precedentemente		
N°	Data	Importo in euro
...1....	.07/05/2026 18.390,50
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
	Totale 18.390,50

Stato finale: lo stato finale è stato redatto in data 21/05/2026 ed importa complessivamente euro €. 41.862,20 al netto del ribasso d'asta.

Secondo il detto stato finale residua quindi il credito netto dell'Impresa di euro euro 23.471,70.

Riserve dell' Impresa: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta sia avvenuto alcun infortunio degno di menzione.

Assicurazione degli operai: l' Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n° rilasciata dall'INAIL, sede di Torino, con decorrenza continuativa.

Collaudazione dei lavori: in luogo dell'emissione del certificato di collaudo, il sottoscritto Direttore dei lavori provvede all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, regolarmente firmato dall'Impresa.

Avvisi ad opponendum: in sostituzione degli avvisi prescritti dall' Art. 360 della Legge 30/03/1865, la sottoscritta Direzione lavori rilascia con la presente dichiarazione sostitutiva che non sono state danneggiate proprietà di terzi, né esistono pendenze di sorta in capo alle presenti opere.


Cessione di credito da parte dell'Impresa: per i lavori in questione non risulta alla Direzione lavori che l'Impresa assuntrice abbia effettuato cessione dei suoi crediti.

Direzione dei lavori: i lavori in questione sono stati diretti dal sottoscritto geometra, per conto del Comune di Vallo Torinese.

Vallo Torino, li 21-05-2026

Il Direttore dei lavori

(Geom. Marco Micheletti)

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI VALLO TORINESE' around the perimeter and 'Ufficio di Torino' at the bottom. The signature is a cursive script that overlaps the stamp.



COMUNE DI VALLO TORINESE

Provincia di Torino

10070 - Via Fiano n.19

tel. 011/9249202 – fax 011/9249088

Lavori di “SISTEMAZIONE RIO IN VIA VARISELLA cup F68H26000040004 cig:

BAB83A6E7F”- CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT

APPROVAZIONE PROGETTO BASE DI GARA: DELIBERA Giunta Comunale n°8

del 17.02.2026

**APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: con determinazione n° 46
DEL 06/03/2026**

**ESECUTORE: MARIETTA ESCAVAZIONI Partita IVA 09975650012 con sede in
Via Celso Miglietti 28 Germagnano (TO)**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

il Direttore dei Lavori

L'anno 2026 il mese di MAGGIO il giorno VENTUNO presso la sede del Comune di Vallo Torinese (TO)

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI:

Visto il progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n°8 del 17/02/2026, per l'importo complessivo di €. 54.000,00 così ripartiti:

Quadro Economico Di Spesa

a) Importo lavori:

a base d'asta	40.252,11
oneri per la sicurezza	2.415,13
TOTALE	42.667,24

b) Somme a disposizione per:

- I.V.A. sui lavori 22% di €. 42667,24	9.386,79
- Spese tecniche (art.92,comm.5 D.lgs 163/2006) 2% di €. 42667,24	853,34
- occupazione temporanea	500,00
ARROTONDAMENTI	592,63
TOTALE COMPLESSIVO	54.000,00

Visto che l'impresa MARIETTA ESCAVAZIONI Partita IVA 09975650012 con sede in Via Celso Miglietti 28 Germagnano (TO), assunse l'onere dell'esecuzione dei lavori suindicati per un importo contrattuale pari €. 39.447,07 oltre oneri sicurezza pari ad €. 2.415,13 non soggetti a ribasso ed €. 9.209,68 per iva al 22% per un totale complessivo di €. 51.071,88

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 06.04.2026;

Ritenuto che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era di giorni 90 come risulta dal seguente prospetto:

a) per contratto	giorni	N.	90
b) per atto di sottomissione	giorni	N.	--
c) per proroghe	giorni	N.	--
d) per sospensioni	giorni	N.	0
Totale	giorni	N.	90

Che pertanto la scadenza del tempo utile è risultata al 05-07-2026.

Visto il certificato di ultimazione in data 21-05-2026 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 21-05-2026;

Visto l'Art. 10 dello Schema di contratto e d'Appalto stabilisce la penale dell'1%0 (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Visto il verbale di danni di forza maggiore in data ----- in seguito a denuncia dell'impresa in data -----;

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa;

Riscontrati tutti i documenti contabili;

VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti col progetto suindicato e per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di lordi € 54.000,00

- che l'importo netto dei lavori quale risulta dal conto finale in data 21/05/2026 ammonta a €. 41.862,20 netti ed è contenuto entro il limite delle somme complessive autorizzate;

- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale senza riserve, chiedendo un compenso di €. 41.862,20 + IVA 22%;

ACCERTATO:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali e quelli risultanti dal verbale di nuovi prezzi;
- che non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione;
- che l'avviso ai creditori, la sottoscritta Direzione lavori ha rilasciato dichiarazione liberatoria in capo alla Relazione sul Conto Finale;

CERTIFICA

che i lavori di “**SISTEMAZIONE RIO IN VIA VARISELLA cup F68H26000040004 cig: BAB83A6E7F**”- **CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT**” assunti dall'impresa MARIETTA ESCAVAZIONI Partita IVA 09975650012 con sede in Via Celso Miglietti 28 Germagnano (TO) sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dal conto finale in netti €. 41.862,20 da cui detraendo:

per i certificati di acconto già emessi:

Lavori e somministrazioni			
a) per lavori e somministrazioni		euro	41.862,20
b) per lavori a corpo		euro	
c) per lavori a misura		euro	
d) per lavori in economia		euro	
e) per materiali giacenti in cantiere		euro	
	Sommano	euro	41.862,20
Ritenute			
Per infortuni 0,5%		euro	
Per certificati emessi precedentemente		euro	18.390,50
	Totale delle deduzioni	euro	18.390,50
Credito dell'Impresa			
I.V.A. al 22 %		euro	23.471,70
		euro	5.163,77
	TOTALE GENERALE	euro	28.635,47

a) per multa applicata per ritardo nell'esecuzione lavori:

giorni N. --- x € 114,94 =	€	-----
totale deduzioni	€	18.390,50
residua la somma di	€	23.471,70

(diconsi € VENTITREMILAQUATTROCENTOSETTANTUNO/70 oltre ad iva, che può essere pagata all'impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori suindicati salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Vallo Torinese 21/05/2026

P. l'Impresa
MARIELLA ESCAVAZIONI S.N.C.
di Marietta B. & C.
Sede in Vallo Miglietti 28
Tel. 0123.322459 • 10070 Germagnano (TO)
Cod. Fisc. e P. IVA 09975650012

il Direttore dei Lavori

Visto: il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI VALLO TORINESE

Provincia di Torino

10070 - Via Fiano n.19

tel. 011/9249202 – fax 011/9249088

**Lavori di “SISTEMAZIONE RIO IN VIA VARISELLA cup
F68H26000040004 cig: BAB83A6E7F”- CONTRIBUTO FONDAZIONE
CRT**

APPROVAZIONE PROGETTO BASE DI GARA: DELIBERA Giunta

Comunale n°8 del 17.02.2026

**APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: con determinazione
n° 46 DEL 06/03/2026**

**ESECUTORE: MARIETTA ESCAVAZIONI Partita IVA 09975650012 con
sede in Via Celso Miglietti 28 Germagnano (TO)**

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno duemilaventisei, il mese di maggio, il giorno ventuno,
il sottoscritto direttore dei lavori Geom. Micheletti Marco, visto il
Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello
Stato, approvato con D.P.R. 21-12-1999 n° 554, il Capitolato Generale per
le OO.PP. approvato con D.M. LL.PP. n° 145 del 19-04-2000;

Premesso:

- che con determina n° 46 DEL 06/03/2026 sono stati affidati alla ditta
MARIETTA ESCAVAZIONI Partita IVA 09975650012 con sede in Via Celso
Miglietti 28 Germagnano (TO), i lavori di “**SISTEMAZIONE RIO IN VIA**

VARISELLA cup F68H26000040004 cig: BAB83A6E7F"- CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT", per conto del Comune di Vallo Torinese;

- che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il giorno 06/04/2026 con scadenza del tempo utile il 05/07/2026;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il 21/05/2026, e pertanto entro il tempo utile contrattuale.

La Direzione dei lavori



Per l'Ente committente



MARIETTA ESCAVAZIONI S.N.C.

L'Appaltatore:

Settevie, Corso Miglietti 28

Tel. 0123.322409 - 10070 Germagnano (TO)

Cod. Fisc. e P. IVA 09975650012



21

COMUNE DI VALLO TORINESE
PROVINCIA DI TORINO
Ufficio Tecnico Comunale

Lavori di "SISTEMAZIONE RIO IN VIA VARISELLA cup F68H26000040004 cig:
 BAB83A6E7F"- CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT

APPROVAZIONE PROGETTO BASE DI GARA: DELIBERA Giunta Comunale n°8 del
 17.02.2026

APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: con determinazione n° 46 DEL
 06/03/2026

ESECUTORE: MARIETTA ESCAVAZIONI Partita IVA 09975650012 con sede in Via
 Celso Miglietti 28 Germagnano (TO)

STATO FINALE LAVORI
PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 21 MAGGIO 2026

Importo del progetto	€ 23.350,00
A – IMPORTO A BASE DI GARA	
Per opere soggette a ribasso	€. 40.252,11
Per oneri sicurezza non sogg. a ribasso	€. 2.415,13
Totale complessivo a base di gara	€. 20.802,47
A1 – IMPORTI CONTRATTUALI	
- Contratto originario: per opere al netto del ribasso di gara del	€. 39.447,07
Per oneri sicurezza non sogg. a ribasso	€. 2.415,13
Importo complessivo contratto originario	€. 42.667,24
- Contratti suppletivi: per opere al netto del ribasso di gara del %	€
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€
Importo netto perizie approvate	€
- Importo contrattuale complessivo netto (compresi oneri di sicurezza non sogg. rib.)	€
B – SOMME A DISPOSIZIONE	
- Lavori in economia fuori appalto	€
- OCCUPAZIONE TEMPORANEA	€
- Revisione prezzi 500,00.....
- Spese tecniche progettazione	€
- Spese tecniche (art.92,comm.5 D.lgs 163/2006)	€. 853,34.....
- Spese attività di consulenza	€
- Arrotondamenti	€ 592,63
- I.V.A. 22%	€
- I.V.A. %	€ 9.209,68
- economie	€ 982,15
Totale somme a disposizione	€ 12.137,51
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€. 54.000,00

C – TEMPI CONTRATTUALI	Data
- Tempo contrattuale gg. 90	
- Prima consegna	06.04.2026
- Consegna definitiva	06.04.2026
- Concreto inizio lavori	06.04.2026
- Scadenza del tempo utile per l' ultimazione lavori	05.07.2026
PERIODI DI SOSPENSIONE	Giorni
1) dal al	n.
2) dal al	n.
3) dal al	n.
4) dal al	n.
5) dal al	n.
6) dal al	n.
Totale giorni di sospensione	n.
PERIODI DI PROROGA	Giorni
1) dal al	n.
2) dal al	n.
3) dal al	n.
4) dal al	n.
5) dal al	n.
6) dal al	n.
Totale giorni di proroga	n.
- Nuova scadenza del tempo utile contrattuale	n.
-Giorni impiegati in più	n.
-Giorni impiegati in meno	n.

n. ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa l'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello	Mq	20	27,65	553,00	553,00
2	Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di vegetazione spondale, in funzione selvicolturale e di riequilibrio ecosistemico, comprendente tutte le opere di decespugliamento ed il taglio delle piante in esubero, nonché di quelle morte, malate o malvenienti secondo le indicazioni della D. L., successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta, sramatura, cernita ed allontanamento dei materiali non utilizzabili e loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, trasporto del legname utile al piazzale di carico	Mq	112,50	1,10	123,75	123,75
3	Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento spondale, ringrossi o sovralti di argini costituiti in materiale arido, o sottofondi stradali per piste di servizio arginali, con materiali inerti provenienti dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego, compreso l'onere dello scavo, della sistemazione dell'area di scavo, della compattazione e della profilatura delle scarpate	Mc	34,50	29,59	1.020,86	1.020,86
4	Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da disalvei di volume comunque non inferiore a m ³ 0,30 e di peso superiore a q 8, per gettate subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	mc	75,00	254,30	19.072,50	19.072,50
5	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m ³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm ² in quantità non inferiore a m ³ 0,30 per metro cubo di opera	Mc	30,00	64,03	1.920,90	1.920,90

6	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.	mc	30,00	145,95	4.378,50	4.378,50
7	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta	mc	30,00	132,54	3.976,20	3.976,20
8	Barre d'acciaio inossidabile ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato in stabilimento, di diametro e lunghezza commerciale.	kg	750,00	6,72	5.040,00	5.040,00
9	Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale per opere in muratura	OR A	120,00	34,72	4.166,40	4.166,40
TOTALE						40.252,11

Il totale dei lavori eseguiti al 7 maggio 2026 è di **euro 40.252,11** su un totale complessivo di **euro 40.252,11** pari al **100%** comprensivi di costo della mano d'opera, e oneri della sicurezza

Importo lavori	euro 40.252,11 x 100% =	euro 40.252,11
Importo oneri per sicurezza	euro 2.415,13 x 100% =	euro 2.415,13
A dedurre importo dovuto al ribasso dell' 2,00% su 40.252,11	=	euro 355,04

Totale a favore dell'Impresa

euro 41.862,20

Il Direttore dei Lavori

Micheletti Geom. Marco

il Responsabile del Procedimento

Micheletti Geom. Marco

MICHELETTI L'Impresa
 s.p.a. s.r.l. & C.
 Sede: Via Celso Miglietti 28
 Tel. 0123.322409 - 10070 Germagnano (TO)
 Cod. Fisc. e P. IVA 09975650012



COMUNE DI VALLO TORINESE
PROVINCIA DI TORINO
Ufficio Tecnico Comunale

Lavori di "SISTEMAZIONE RIO IN VIA VARISELLA cup F68H26000040004 cig: BAB83A6E7F"

APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: con determinazione n° 46 DEL 06/03/2026

ESECUTORE: MARIETTA ESCAVAZIONI Partita IVA 09975650012 con sede in Via Celso Miglietti 28 Germagnano (TO)

CERTIFICATO N°UNO PER IL PAGAMENTO DELLO STATO FINNALE dei lavori rata di €. 23.471,70

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto il col quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di €. 41.862,20 al netto dell'Iva.

Certificati emessi precedentemente		
N°	Data	Importo in euro
...1....	.07/05/202618.390,50
.....	.../.../....
.....	.../.../....
.....	.../.../....
.....	.../.../....
Totale	18.390,50

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che L'Ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a €. 23.471,70 e cioè:

Lavori e somministrazioni			
a) per lavori e somministrazioni		euro	41.862,20
b) per lavori a corpo		euro
c) per lavori a misura		euro
d) per lavori in economia		euro
e) per materiali giacenti in cantiere		euro
Sommano		euro	41.862,20
Ritenute			
Per infortuni 0,5%		euro	
Per certificati emessi precedentemente		euro	18.390,50
Totale delle deduzioni		euro	18.390,50
Credito dell'Impresa		euro	23.471,70
I.V.A. al 22 %		euro	5.163,77
TOTALE GENERALE		euro	28.635,47

CERTIFICA

Certifica che a termini dell'Art. A.1.13 del Capitolato d'appalto si può pagare all'impresa la rata di €.
23.471,70 oltre iva.

Vallo Torinese, Il 21 maggio 2026

Il Direttore dei Lavori
MICHELETTI Geom. Marco

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI VALLO TORINESE" around its perimeter. The signature is a cursive scribble that partially obscures the stamp.

