



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * *

AREA TECNICA MANUTENTIVA

* * * * *

DETERMINAZIONE n. 481/242 del 27/07/2026

OGGETTO: Concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale – 7° Lotto. CUP: C11B21009970004 – CIG: B4E6C48A51.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22.04.2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero comunale – 7° Lotto, per un importo complessivo dei lavori a base di gara pari ad € 438.509,65;
- con determinazione della C.U.C. Consortile Canavese e Valli di Lanzo n. 50 del 30.09.2025 i lavori sono stati aggiudicati alla società TIELLE IMPIANTI S.r.l., con sede in Torino, Via Negarville n. 31/B, P. IVA 06185270011;
- con determinazione dell'Area Tecnica Manutentiva n. 652/308 del 16.10.2025 il Comune di Mathi ha preso atto dell'aggiudicazione ed assunto il relativo impegno di spesa;
- in data 24.11.2025 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 1373/2025, registrato Serie 1T n. 51101 del 24.11.2025;
- i lavori sono stati consegnati con verbale del Direttore dei Lavori in data 07.01.2026, stabilendo quale termine contrattuale di ultimazione il giorno 05.07.2026, per una durata di 180 giorni naturali e consecutivi.

Preso atto che non risulta oggettivamente possibile, se non previo esperimento di una nuova procedura, giungere alla conclusione dei lavori *de quo* entro il termine di scadenza dell'attuale rapporto contrattuale;

Richiamato il D.Lgs n. 36/2023 e in particolare l'art. 120 c. 11, che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale “in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare”;

Richiamata l'Ordinanza Regionale Anticaldo n. 1/2026/XII del 29/05/2026 “Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'articolo 32 della Legge 833/1978. Misure di prevenzione sull'intero territorio regionale per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nei settori delle cave e della logistica compresi coloro che svolgono attività di consegna

di beni per conto altrui in ambito urbano "con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote", all'aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole."

Preso atto che:

- con nota prot. n. 4544 del 29/06/2026 il Per. Ind. Foca LORE' in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Tielle Impianti srl, con sede in Via Nevarville 31/B a Torino (TO), CF/PI: 0618527011, ha richiesto una proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di 60 giorni, in quanto, sono sopravvenute avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel periodo compreso tra febbraio 2026 e il 29/06/2026, nonché in considerazione delle limitazioni operative derivanti dall'applicazione dell'Ordinanza Anticaldo della Regione Piemonte;
- il Direttore dei Lavori, con parere acquisita al protocollo comunale n. 4678 del 02/07/2026, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga, ritenendo le motivazioni addotte oggettive e tali da giustificare il differimento del termine contrattuale.

Ritenuto pertanto, di avvalersi della facoltà di esercizio di proroga dei lavori in parola di 60 giorni fino al 03 settembre 2026, agli stessi patti e condizioni previsti per il periodo di normale durata del contratto;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2027-2028 e relativi allegati. Esame ed Approvazione. Esec. Imm.";

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale numero 7 del 20 gennaio 2026 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione – anno 2026 dotazione finanziaria";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 29 del 31 marzo 2026 ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026- 2028. ESEC. IMM.";

Richiamato il Decreto Legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014;

Richiamati:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 commi da 1 a 6 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, l'art. 1 co 32 della L. 190/2012 e art. 27, 28 e 50 co 9 del D.Lgs. 36/2013 in materia di amministrazione trasparente;
- l'art. 50 e l'allegati 11.1 -11.8, del Dlgs n.36/2023 relativo alle procedure relative agli affidamenti sotto la soglia comunitaria;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Accertato che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio Tecnico, come nominata con Decreto sindacale n. 07/2025 in data 23 dicembre 2025 e Decreto aggiuntivo n. 5 del 29/03/2026, con il quale sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al settore tecnico;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. è l'Ing. Antonella Manzo;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di concedere all'Impresa Tielle Impianti srl, con sede in Via Nevarville 31/B a Torino (TO), CF/PI: 0618527011, una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori relativi all'intervento di "Ampliamento del Cimitero Comunale – 7° Lotto";
3. Di stabilire che il nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori è fissato al giorno **03 settembre 2026**;
4. Di dare atto che la presente proroga non comporta alcun incremento dell'importo contrattuale né modifica delle altre condizioni previste dal contratto Rep. n. 1373/2025 del 24.11.2025;
5. Di demandare al Direttore dei Lavori gli adempimenti conseguenti, compresa l'annotazione della proroga nella documentazione contabile e amministrativa del cantiere;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA MANUTENTIVA**

Firmato Digitalmente

F.to (MANZO Antonella)

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge

Mathi _____

Il Segretario Comunale
Dott. PIETRANTONIO DI MONTE