



COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA

PROVINCIA DI COSENZA



AREA TECNICA MANUTENTIVA

UFFICIO TECNICO LL.PP.

ORIGINALE

DETERMINA: N. 117 DEL REG. GENERALE N. 55 DEL REG. AREA DATA: 23/03/2026	OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PIANA" LOCALITÀ PIANA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA – CUP: I85E24000510006 – CIG: B60699111F – APPROVAZIONE SAL N°1 A TUTTO IL 18/02/2026 E LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 02/2026 DEL 20/03/2026 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO MGM SRL P. IVA 03777080783.
--	--



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

L'anno duemilaventisei il giorno ventitre del mese di marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

PREMESSO:

- CHE il Sindaco con proprio provvedimento ha individuato i responsabili dei servizi attribuendo loro le funzioni di cui all'art. 50 comma 10 D. Lgs.vo 267/2000;
- VISTO il bilancio esercizio 2026;

PRESO ATTO

che, per effetto degli atti e provvedimenti sopra richiamati, è attribuita alla competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio l'adozione degli atti di gestione per la realizzazione degli obiettivi di programma assegnati;

PRESO ATTO

che, per effetto degli atti e provvedimenti sopra richiamati, è attribuita alla competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio l'adozione degli atti di gestione per la realizzazione degli obiettivi di programma assegnati;

PREMESSO che:

Il Comune di Cerchiara di Calabria, ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione di una mensa scolastica in Frazione Piana, con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 17 ottobre 2024, n. 40, di approvazione della graduatoria e di finanziamento di cui all'avviso pubblico prot. n. 104609 del 29 luglio 2024 per gli interventi a valere sulle risolve stanziato con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 4 luglio 2024, n. 133, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza- Missione 4- Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 1.2 – Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziamento dell'unione europea – Next Generation EU;

CONSIDERATO

che l'attuazione del PNRR prevede, per la Missione 4 – Componente 1 Investimento 1.1 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, l'individuazione del Ministero dell'istruzione e del merito quale titolare dell'Investimento 1.2;

che per la completa attuazione dell'Investimento 1.2 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR è stato emanato l'avviso pubblico prot. n. 104609 del 29 luglio 2024;

per l'ente Comune di Cerchiara di Calabria è avvenuta l'adesione al suddetto avviso prot. n. 104609 del 29 luglio 2024;

che il Ministero dell'istruzione e del merito, in qualità di Amministrazione titolare, ha individuato l'ente Comune di Cerchiara di Calabria con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione 17 ottobre 2024, n. 40, quale soggetto attuatore dell'Investimento 1.2;

che il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR si riserva di eseguire, anche dopo la pubblicazione delle graduatorie, l'istruttoria e la valutazione delle adesioni ammesse a finanziamento, nonché la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, nonché il rispetto dei requisiti minimi dell'avviso pubblico e delle condizionalità minime del PNRR;

DATO ATTO

Che l'Amministrazione Comunale ha inteso realizzare la struttura con destinazione Mensa Scolastica in Frazione Piana di Cerchiara, nei pressi dell'istituto Scolastico esistente, in via Tesauro, al foglio di mappa 69 particella 137 (porzione), candidata al suddetto Avviso Pubblico per l'intervento denominato **"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PIANA" LOCALITÀ PIANA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA", CUP I85E24000510006"**;

RILEVATO

che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Arch. Marcello Martino, nominato con D.G.C. n. 28 del 06/03/2025, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale ha

dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

ACCERTATO

che le suddette risorse attingono a quelle messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 «Piano di estensione del tempo pieno e mense»;

VISTO

- * l'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PIANA" LOCALITÀ PIANA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA", per l'importo del Finanziamento pari ad € 365.904,00- CUP I85E24000510006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 104609 del 29 luglio 2024, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU tra il Ministero dell'istruzione e il Comune di Cerchiara di Calabria– C.F. 81000170787 – registrato con protocollo "m-pi.-AOGABMI.-REGISTRO- UFFICIALE.U.0178219.07-12-2024";
- * il comma 2 dell'art.4 (Termini di attuazione del progetto, durata e importo della Convenzione) dell'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI che prevede il seguente cronoprogramma:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 28 febbraio 2025	Determina di aggiudicazione
Notifica dell'aggiudicazione	Entro il 28 febbraio 2025	Notifica dell'aggiudicazione alla ditta appaltatrice
Avvio dei lavori	Entro il 30 Aprile 2025	Verbale di Consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di Ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di Collaudo

- * l'ADDENDUM ALL'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PIANA" LOCALITÀ PIANA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – registrato con protocollo m_p_i_AOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0021400.12-02-2025 , nel quale, all'Articolo 1 comma 1, si modifica il cronoprogramma di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Accordo di concessione per come segue:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 marzo 2025	Determina di aggiudicazione
Notifica dell'aggiudicazione	Entro il 31 marzo 2025	Notifica dell'aggiudicazione alla ditta appaltatrice
Avvio dei lavori	Entro il 31 maggio 2025	Verbale di Consegna dei lavori

Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di Ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di Collaudo

DATO ATTO

- * che con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 28/11/2024 si è approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo all'intervento denominato **"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PIANA" LOCALITÀ PIANA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA"**- CUP I85E24000510006, redatto dal RUP ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo del Finanziamento pari ad € 365.904,00;
- * che con Determina dirigenziale n°763 del R.G. – n°418 del R.A. del 30/12/2024 si è provveduto all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione di Fattibilità, Esecutiva; Direzione Lavori; Contabilità; Coordinamento Sicurezza fase di Progettazione, Coordinamento Sicurezza fase di Esecuzione, Redazione certificato di regolare esecuzione per l'Intervento di **"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PIANA" LOCALITÀ PIANA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA"**- CUP I85E24000510006, all'operatore economico Ing. Michele Leone P.IVA:03257290787, per l'importo di € 32.415,66 al netto del ribasso offerto dell'1,50% oltre oneri previdenziali al 4% (Inarcassa) di € 1.296,63 ed IVA al 22% di € 7.416,70 per un totale complessivo di **€ 41.128,99**;
- * che con Determina dirigenziale n°79 del R.G. – n°39 del R.A. del 06/03/2025 si è provveduto all'Approvazione dei verbali di Verifica e Validazione, di cui all'art. 42 allegato I.7 art. 34 del DLgs 36/2023, del progetto esecutivo di che trattasi;
- * che con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 06/03/2025 si è provveduto all'Approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento denominato **"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PIANA" LOCALITÀ PIANA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA"**- CUP I85E24000510006 per l'importo complessivo di € 365.904,00;
- * che con Determina dirigenziale n°94 del R.G. – n°50 del R.A. del 12/03/2025 si è indetto la procedura a contrarre per l'affidamento dei lavori di **"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PIANA" LOCALITÀ PIANA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA"**, CUP I85E24000510006", con procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett.c) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, con approvato della lettera d'invito e dei relativi allegati;
- * che con Determina dirigenziale n°123 del R.G. – n°63 del R.A. del 27/03/2025 si è provveduto all'affidamento definitivo, con efficacia immediata, dei lavori di **"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PIANA" LOCALITÀ PIANA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA"**-, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - CUP I85E24000510006, CIG:B60699111F, per l'importo di **€ 264.203,68** (di cui €197.425,10 per lavori al netto del ribasso d'asta, Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 5.457,18, costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta per € 61.321,40), oltre IVA al 10% per € 26.420,37, per un totale complessivo di **€ 290.624,05** all'operatore economico: EDILFRALU DI VITTORIO CAPPARELLI P.IVA: 03696110786, con sede in VIA NAZIONALE 13, Firmo (CS), 87010;

- * che in data 31/05/2025 si è provveduto alla Consegna dei Lavori, come da Verbale di Consegna Lavori stilato in pari data;
- * che in data 07/07/2025 si è provveduto alla stipula della SCRITTURA PRIVATA D'APPALTO REP.int. n.04/2025 – Prot. 4098 del 07/07/2025, tra il Comune di Cerchiara di Calabria rappresentato dal R.U.P. dell'Ufficio Tecnico (Arch. Marcello MARTINO) ed il titolare dell'impresa appaltatrice (Sig. CAPPARELLI VITTORIO) per IMPORTO CONTRATTUALE: € 264.203,68 oltre IVA al 10% pari a € 26.420,37 per un totale complessivo pari ad € 290.624,05;
- * che con Determina dirigenziale n°369 del R.G. – n°223 del R.A. del 19/08/2025 si è provveduto all'approvazione del QUADRO ECONOMICO RIMODULATO a seguito delle risultanze di gara relativamente all'intervento di "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PIANA" LOCALITÀ PIANA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA"- CUP I85E24000510006, per l'importo complessivo di € 365.904,00.
- che con Determina dirigenziale n°301 del R.G. – n°174 del R.A. del 15/07/2025 si è provveduto all'approvazione del Subappalto in favore dell'operatore economico MGM SRL P. IVA 03777080783 con sede in Via Giovanni Pascoli n.36, 87010Firmo (CS);

CONSIDERATO

- * che in data 18/02/2026, prot. n.00001165 la direzione lavori ha trasmesso lo Stato di Avanzamento Lavori n°1 a tutto il 18/02/2026 per un totale di lavori eseguiti pari alla somma di € 99.885,58 di cui € 95.012,37 per lavori al netto del Ribasso d'asta, € 4.873,21 per Oneri di Sicurezza, oltre IVA al 10%, con la seguente documentazione allegata: libretto delle misure n°1; registro di contabilità n°1; sommario del registro di contabilità n°1; Proposta del Certificato di Pagamento n°1;
- * che il Certificato di pagamento N°1 ammonta ad € 99.410,52 oltre IVA al 10% di € 9.941,05 per un totale complessivo di € 109.351,57 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,50%);

VISTA, la fattura emessa dall'operatore economico EDILFRALU DI VITTORIO CAPPARELLI P.IVA: 03696110786 (Appaltatore):

- * **FattPA n°02_2026 del 20/03/2026**, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 20/03/2026 prot. 0001977, pari alla somma di € 99.410,52 oltre IVA al 10% di € 9.941,05 per un totale complessivo di € 109.351,57 a saldo del Certificato di pagamento n°1;

VISTA, altresì,

- * l'istanza di pagamento diretto, avanzata dal subappaltatore in data 24/02/2026 prot. 0001292, ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023, per i lavori relativi al 1° SAL – in forza di Contratto di Subappalto approvato con determina Dirigenziale n.301 DEL REG. GEN.- n.174 DEL REG. AREA – CIG B60699111F – CUP I85E24000510006,
- * la comunicazione trasmessa, da questo Ente, all'appaltatore per conoscenza ed accettazione del pagamento diretto al subappaltatore, Prot 0001692 del 10/03/2026, con ESITO POSITIVO;

ACCERTATA

- * la regolarità Contributiva dell'operatore MGM SRL P. IVA 03777080783 (Subappaltatore), Durc_ INAIL_52287835 con scadenza validità al 08/05/2026;
- * la regolarità Contributiva dell'operatore EDILFRALU DI VITTORIO CAPPARELLI P.IVA: 03696110786 (Appaltatore), Durc_ INPS_48575492 con scadenza validità al 01/04/2026;

- * **ACCLARATO** che il Codice Identificativo Gara (CIG) rilasciato dall'autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) è il seguente: B60699111F;
- * che il Codice unico Progetto (CUP) è il seguente: I85E24000510006;

RITENUTO

- * voler approvare il SAL n°1 a tutto il 18/02/2026 completo degli allegati;
- * voler approvare il Certificato di pagamento n°1 dell'importo di **€ 99.410,52** oltre IVA al **10% di € 9.941,05** per un totale complessivo di **€ 109.351,57**;
- * voler approvare e liquidare la fattura FattPA n°02_2026 del 20/03/2026 a Saldo del Certificato di pagamento n°1 con pagamento diretto al subappaltatore: Impresa MGM SRL, P. IVA 03777080783;

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 192 del TUEL approvato con D. L.gvo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36;

Visto il D.Lgs. 50/2016 per quanto applicabile;

Vista la L. 120/2020 per quanto applicabile;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE lo Stato di Avanzamento Lavori n°1 a tutto il 18/02/2026 per un totale di lavori eseguiti pari alla somma di **€ 99.885,58** di cui **€ 95.012,37** per lavori al netto del Ribasso d'asta, **€ 4.873,21** per Oneri di Sicurezza, oltre IVA al 10%, pervenuto al protocollo generale dell'Ente in data 18/02/2026, prot. n.00001165 con la seguente documentazione allegata: libretto delle misure n°1; registro di contabilità n°1; sommario del registro di contabilità n°1; Proposta del Certificato di Pagamento n°1, per i lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PIANA" LOCALITÀ PIANA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA"- CUP I85E24000510006- CIG B60699111F;

DI APPROVARE il Certificato di pagamento N°1 pari ad € 99.410,52 oltre IVA al 10% di € 9.941,05 per un totale complessivo di € 109.351,57

DI APPROVARE E LIQUIDARE la fattura:

FattPA n°02_2026 del 20/03/2026, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 20/03/2026 prot. 0001977, pari alla somma di **€ 99.410,52** oltre IVA al **10% di € 9.941,05** per un totale complessivo di **€ 109.351,57** a saldo del Certificato di pagamento n°1 per i lavori di che trattasi;

in favore dell'operatore economico MGM SRL P. IVA 03777080783 (Subappaltatore autorizzato al pagamento diretto ai sensi dell'art.119 del D.Lgs. 36/2023) per l'intervento di "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PIANA" LOCALITÀ PIANA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA"- CUP I85E24000510006- CIG B60699111F;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata con fondi PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

DI IMPUTARE la somma complessiva di 109.351,57, in favore dell’operatore economico MGM SRL, P. IVA 03777080783, sulla **Voce di Bilancio 9130 Capitolo 9130/3 impegno Ir n.222/2025**;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’effettuazione dei controlli e riscontri di competenza e per l’emissione dei relativi mandati di pagamento;

DI RENDERE NOTO che:

- * ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile unico di progetto è il sottoscritto Responsabile;
- * ai sensi dell’art. 6 del DPR 62/2016, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al sottoscritto Responsabile competente ad adottare il seguente atto;

DI DARE ATTO che:

- * il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione trasparente di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto, verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’ente oltre che all’albo pretorio online;
- * la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per giorni 15.

Il Responsabile del Servizio

Arch. Marcello MARTINO

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria

[X] "Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su esposta determinazione n. 55 del 23/03/2026;

Visti i documenti ad essa allegati;

Visto che la relativa spesa di Euro 109.351,57 è impegnata al Cap. 9130/9130/3 del Bilancio dell'Esercizio in corso;

ATTESTA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di Euro 109.351,57 al succitato Cap. 9130/9130/3 Impegno N. 222/2025.

Cerchiara di Calabria Lì 24/03/2026

Il Responsabile del Settore
Dott. Giuseppe RAMUNDO

Emessi mandati nn. _____ del __/__/20__

IL RESPONSABILE

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a cura del servizio stesso a:

- Sindaco _____
- Commercio _____
- Tributi _____
- Demografico _____
- Patrimonio _____
- Assistenza _____
- Acqua _____
- Albo Pretorio _____

- Contratti _____
- Vigili _____
- Scuola _____
- Personale _____
- Ragioneria _____
- Lavori Pubblici _____
- Ufficio Tecnico _____

Su attestazione del messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio a partire dal giorno 29/03/2026 per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. N. 219

Cerchiara di Calabria 29/03/2026

IL MESSO COMUNALE

IL RESPONSABILE
(Arch. Marcello MARTINO)