

From: edillonettosas@libero.it
Sent: Tue, 8 Jul 2025 19:23:26 +0200 (CEST)
To: Ufficio tecnico - Comune di Cavaglià
Subject: chiusura lavori polivalente
Importance: High

Buongiorno Marta,

con la presente indichiamo di seguito importi lavori eseguiti :

- Lavori da preventivo del 18/10/2025 Euro 4.000,00

- Lavori come da integrazione del 18/12/24 Euro 1.650,00

- Lavori extra necessari alla realizzazione degli stessi a regola d'arte :

1 - demolizione di fondazione sotto muro fianco casetta gas vecchia Euro 400,00

2 - demolizione di fondazione sotto muro fianco casetta gas nuova Euro 400,00

3 - maggiorazione per ampiezza scavo Euro 200,00

----- totale lavori Euro 6.650,00 + iva di legge -----

a dedurre acconto ns fatt 1/25 del 26/02/25 Euro 2.600,00

----- **A saldo Euro 4.050,00 + iva di legge** -----

Ci sentiamo in giornata se puoi.

Angela