

Comune di Valgioie
Città Metropolitana di Torino

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28)

OGGETTO: Interventi diversi di manutenzione idrogeologica sul territorio comunale mediante fondi ATO_P.M.O. 2021 Certificato di Regolare Esecuzione

COMMITTENTE: Comune di Valgioie

RESPONSABILE UNICO del PROGETTO: Paolo CLERICI

IMPRESA: soc. coop. C.A.P.V.S.

DETERMINAZIONE: in data 30/05/2023
n. 73

e

DETERMINAZIONE: in data 22/12/2023
n. 134

IMPORTO: a base di contratto rideterminato € 40 953.17

PREMESSA

1 PERIZIA

- a) Schede progettuali approvate dall'Unione Montana Valsangone in data 29/10/2020 di cui facevano parte le n. 11 schede progettuali in Comune di Valgioie per l'importo di € 43 033.61;
- b) Scheda progettuale denominata 14_2022_VA di cui è divenuta urgente la realizzazione a seguito delle copiose precipitazioni dell'agosto 2023;

2 CONTRATTO

- a) Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Valgioie n. 73 del 24/05/2023 per l'importo al netto del ribasso d'asta del -5% di € 40 790.26;
- b) Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Valgioie n. 134 del 22/12/2023 con la quale veniva sostituita la scheda 12_2021_VA con la scheda 14_2022_VA e rideterminato l'importo con integrazione di impegno di spesa di € 198.75 per l'importo al netto del ribasso d'asta del -5% di € 40 953.17;

3 SOMMA AUTORIZZATA

- a) Per lavori a corpo (al netto del ribasso contrattuale) € 40 953.17
 - b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
IVA 22% su totale lavori
- | | |
|---------------|--------------------|
| | € 9 009.70 |
| TOTALE | € 49 962.87 |

4 TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

E' stabilito nella data del 31/12/2023.

5 TEMPO OCCORSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati con verbale in data 02/10/2023 e la loro ultimazione è avvenuta in data 29/12/2023 e quindi in tempo utile.

6 STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data 29/12/2023 accettato senza riserve dall'impresa.

7 CREDITO DELL'IMPRESA

Corrisponde all'ammontare netto dei lavori, risultante dallo stato finale in € 40 953.17 da cui resta il credito netto dell'impresa in € 40 953.17 (euro quarantamilanovecentocinquante/17).

8 TERMINE PER L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Stabilito in mesi tre dalla data del verbale di ultimazione e perciò scadente il 29/03/2024.

VISITA DI CONTROLLO

Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e dopo aver preavvisato l'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 29/12/2023 si è recato nel sito dei lavori ove in presenza dell'Impresa ha proceduto con la scorta della perizia, del contratto e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott. for. Chiara CASELLA,

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia dei lavori pubblici, visto l'art. 237 del DPR 207/2010;

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa soc. coop. C.A.P.V.S., indicati nella Determina n. 134 del 22/12/2023 sono i seguenti:
 - scheda 01 2021 VA: le lavorazioni sono coincidenti a quanto previsto dalla scheda;
 - scheda 02 2021 VA: la pulizia del Rio Fontanone è stata eseguita per un tratto a monte dell'attraversamento più lungo di quanto descritto a progetto, con maggior i lavorazioni rispetto a quanto previsto dalla scheda per taglio piante, decespugliamento e scavo sia con escavatore che a mano; nel pulire la vasca si sono riportati a nudo tratti di muretti originari e non sono stati realizzati gli interventi di demolizione e ricostruzione delle opere in muratura. La prevista recinzione è stata realizzata in sito limitrofo, a ridelimitare un'area verde in cui la caduta di un grosso albero aveva divelto l'originaria recinzione in legno. Complessivamente tipologia, localizzazione e importo delle lavorazioni sono coincidenti con quelli della scheda;
 - scheda 03 2021 VA: non è stata realizzata la canaletta in legname e pietrame. Lo stato dei luoghi si presentava fortemente invaso da rovi, tale da non poter descrivere compiutamente l'area senza un preventivo decespugliamento dalla strada SP188 fino alle case superiori della borgata Chiappero per complessivi 3500 mq circa. Effettuato il decespugliamento si è potuto vedere che l'acqua non proveniva interamente dal tubo sottostrada ma anche da un sorgiva poco più a est. E' pertanto stato scelto di ripulire, con maggiore impiego di manodopera, entrambi gli impluvi ridandogli la forma originaria. Complessivamente localizzazione, tipologie e importo degli interventi coincide con quello della scheda originaria;
 - scheda 04 2021 VA: le lavorazioni sono coincidenti a quanto previsto dalla scheda;
 - scheda 05 2021 VA: le lavorazioni sono coincidenti a quanto previsto dalla scheda;
 - scheda 07 2021 VA: le lavorazioni sono coincidenti a quanto previsto dalla scheda;
 - scheda 08 2021 VA: Non sono stati effettuati i rappezzi di buche sull'asfalto a valle della frazione dal momento che è stata interamente rifatto il manto stradale di recente; nel tratto a fondo naturale a monte di Rua Giovanna sono tuttavia stati tagliati e rimossi dal sedime stradale diversi alberi crollati a seguito dei forti venti del mese di dicembre che avevano bloccato la strada;
 - scheda 09 2021 VA: le lavorazioni sono coincidenti a quanto previsto dalla scheda;
 - scheda 10 2021 VA: le lavorazioni sono coincidenti a quanto previsto dalla scheda;
 - scheda 11 2021 VA: non sono stati realizzati i tratti di pavimentazione in smollerli all'interno della borgata in quanto non necessario; l'intervento lungo il sentiero è stato invece allungato con la deviazione alle case alte dalla frazione e a sud dell'abitato. Si è trattato di una manutenzione più pesante con il taglio di alberi caduti a terra e di intensa pulizia dai rovi che avevano invaso il sedime del sentiero, oltre al ripristino del fondo fortemente eroso nei tratti più ripidi; complessivamente le ore di manodopera necessarie per la sistemazione del sentiero hanno compensato la mancata sistemazione all'interno dell'abitato;
 - scheda 14 2022 VA: le lavorazioni sono coincidenti a quanto previsto dalla scheda;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come da DURC che sarà richiesto a cura del RUP;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 40 953.17 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata di € 40 953.17, da cui resta il credito netto

dell'Impresa pari ad € 40 953.17.

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa soc. coop. C.A.P.V.S. in base alla determinazione dell'Area Tecnica in data 22/12/2023 n. 134, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 40 953.17 da cui resta il credito di Euro 40 953.17 (diconsi euro quarantamilanovecentocinquantequattro/17) che può pagarsi all'Impresa, salvo approvazione del presente atto.

Alla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere al pagamento della rata di saldo su indicata.

Valgioie, li 29/12/2023

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
Soc Coop. C.A.P.V.S.
PRODUTTORI VALSANGONE

Il Direttore dei Lavori
Dott. for. Chiara CASELLA

