

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 148 del 23 giugno 2026

OGGETTO: LAVORI PREVISTI NELL'AZIONE C4 NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE19NAT/IT/000883 “LIFE INSUBRICUS AZIONI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO NEL SUO AREALE DI DISTRIBUZIONE” PRESSO SITO BEL42. APPROVAZIONE I° SAL. CUP C16J19000420003. CIG B8EC85A60F.

Vista la L.R. n. 19 del 29/06/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” così come modificata con L.R. n. 19/2015 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 07 dell’11/04/2001 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Piemonte”.

Visto il Regolamento regionale di Contabilità così come approvato con D.P.G.R. n. 11 del 21/12/2023, pubblicato sul B.U. 28 dicembre 2023, 2° suppl. al n. 52.

Vista la D.C. n. 40 del 17/12/2025 che ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028, con adeguamento al nuovo Piano dei Conti.

Visto il Regolamento (CE) n. 1293/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 riguardante lo strumento finanziario europeo per l’ambiente LIFE, che è attuato nel periodo dal 01 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020.

Considerato che è stato ammesso a finanziamento il progetto “Azioni urgenti per la conservazione a lungo termine del Pelobate fosco insubrico nel suo areale di distribuzione” (in seguito INSUBRICUS), il cui obiettivo è quello di sviluppare azioni per migliorare lo stato di conservazione di P. Fuscus Insubricus in 14 Siti Natura 2000, ubicati nelle due Regioni Lombardia e Piemonte, arrestando la diminuzione della popolazione e garantendo la conservazione al di sopra della popolazione minima vitale.

Preso atto che il Grant Agreement LIFE19 NAT/IT/000883, trasmesso dalla Commissione Europea in data 03/08/2020 al Parco Lombardo della Valle del Ticino (soggetto beneficiario incaricato del coordinamento del progetto INSUBRICUS), è stato approvato con Delibera di Consiglio di Gestione n. 106/2020 in data 25/08/2020 e sottoscritto e prevede un finanziamento del progetto INSUBRICUS dell’importo di euro 5.215.092,00 (di cui eleggibili euro 5.215.092,00), un contributo fissato al 74.97% del costo ammissibile totale previsto, pari a un massimo di euro 3.909.739,00.

Vista la D.C. n. 35 del 29 ottobre 2020 di approvazione del progetto Life19 NAT/IT/000883 Life Insubricus Urgent Actions for long-term conservation of Pelobates Fuscus Insubricus in the distribution area” e dello schema di partnership agreement – bando Life Nature and Biodiversity 2019.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 159 del 25/10/2022 di affidamento del servizio tecnico previsto nell’azione A4 pianificazione esecutiva dell’azione C4 nell’ambito del progetto LIFE Natura LIFE19 NAT/IT/000883 a Geostudio Studio Tecnico Associato.

Vista la consegna da parte di Geostudio Studio Tecnico Associato a mezzo pec nn. prot. 346-347-348 del 21/2/2025, agli atti dell'Ente, del Progetto LIFE Natura LIFE19 NAT/IT/000883 "Life Insubricus-Urgent Actions for long- term conservation of Pelobates fuscus insubricus in the distribution area – lotto 2" - Progetto di fattibilità tecnico-economica.

Preso atto che con nota prot. n. 599 del 4/4/2025 questo Ente disponeva la convocazione della Conferenza dei Servizi Decisoria in modalità "asincrona" semplificata (senza riunione) ai sensi dell'art. 14 bis, L. 241 /1990.

Vista la D.D. n. 164 dell' 8/8/2025 di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi Decisoria Asincrona Semplificata.

Vista la lettera di trasmissione della documentazione progettuale esecutiva in formato digitale, n. prot. 1753 del 30/10/2025 , agli atti dell'Ente.

Vista la DD n. 24 del 28/1/2026 avente per oggetto "Approvazione degli elaborati e del verbale di validazione della progettazione esecutiva dei lavori previsti dal Progetto LIFE Natura LIFE19 NAT/IT/000883 "Life Insubricus-Urgent Actions for long- term conservation of Pelobates fuscus insubricus in the distribution area – lotto 2".

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 200 del 4/11/2025 di approvazione del verbale di ricezione ed esame delle offerte e di affidamento diretto dei lavori previsti nell'Azione C4 nell'ambito del progetto Life Natura LIFE19NAT/IT/000883 "Life Insubricus - Azioni Urgenti per la conservazione a lungo termine del Pelobate nel Sito RN2000 IT1170003 "Stagni di Belangero", sito Bel42, all'impresa Co.Mar S.r.L.

Visti il Certificato di pagamento n. 1 - Stato di Avanzamento Lavori al 19/05/2026, il Libretto delle Aliquote n. 1 e il Registro di contabilità n. 1 redatti dal Direttore Lavori e trasmessi in data 25/5/2026, agli atti dell'Ente, con i quali si attesta che l'importo dei lavori ha raggiunto l' 89,76% del valore del contratto.

Ritenuto opportuno approvare il I° SAL come depositato agli atti dell'Ente e provvedere ad emettere il Certificato di Pagamento - SAL n.1, che prevede una spesa netta di € 102.007,75 oltre IVA al 22%.

Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione delle somme dovute a favore della Ditta CO.MAR S.r.L.

Dato atto che il relativo impegno di spesa, a copertura degli step di pagamento previsti dal contratto, è stato effettuato con D.D. n. 200 del 04/11/2025.

Rilevato che, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 03 della Legge n. 136/2010, il presente provvedimento è identificato con il codice identificativo gare CIG B8EC85A60F, assegnato dall'ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione al R.U.P.

Dato atto che l'Ente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, del D. L. n. 87/2018, provvederà all'esclusione dello split payment dalle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta d'acconto oppure, nel caso sulle fatture emesse dal professionista non via sia ritenuta d'acconto, ad operare la scissione dei pagamenti della somma corrispondente all'IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, così come previsto anche per i pagamenti alle Ditte aggiudicatarie. In questo caso l'Ente procederà pertanto all'applicazione dell'art. 1, comma 626, lett. b), della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) relativo alle modalità di versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

Vista la decisione del Consiglio dell'Ue n. 1552 del 25 luglio 2023 che autorizza l'Italia a continuare

a prevedere il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) sino al 30 giugno 2026 e che si applica con effetto dal 1° luglio 2023.

Dato atto che, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 e vista la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 07/07/2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136", l'appaltatore, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della suddetta Legge e che di conseguenza tutte le transazioni relative al contratto devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane SpA. L'inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1.456 del c.c.

Visto che con comunicazione prot. ingresso n. 1000 del 4/6/2026 la DL ha inviato verbale di sospensione dei lavori con le seguenti motivazioni:

Come riportato nei precedenti verbali di sopralluogo alla data odierna risultano completate tutte le opere previste in progetto ad eccezione di quanto di seguito riportato:

- opere a verde: inerbimento dell'intera superficie, esterna al bacino impermeabilizzato, mediante semina a spaglio;

- collegamenti elettrici: posa di contatore elettronico e relativo armadio in vetroresina;

- posa della pompa sommersa, alimentata elettricamente e dotata di sistema di accensione esterno, all'interno del piezometro già realizzato.

Per quanto concerne le opere a verde si segnala che per una maggiore garanzia di riuscita dell'intervento, data la stagionalità attuale (fine maggio) risulta opportuno attendere, per la realizzazione dell'inerbimento, la prima stagione vegetativa utile (fine estate – inizio autunno). Per quanto concerne l'attivazione della fornitura di energia elettrica, la Stazione Appaltante si è attivata con il nuovo ente gestore il quale prenderà contatti con l'ente fornitore al fine di concordare un sopralluogo in sito per la definizione delle modalità e tempistiche operative. Tali operazioni, come riferito dalla Stazione Appaltante, avverranno non prima della metà di giugno.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionale e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Dato atto della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, così come previsto all'art. 44 della L. 724/94.

Visto il parere di regolarità contabile allegato al presente provvedimento, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

Vista la Legge 30/12/2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026).

DETERMINA

- 1) di dare atto che è stato raggiunto l' 89,76% del valore del contratto e il Direttore Lavori ha disposto il I SAL per i lavori previsti dal Progetto LIFE Natura LIFE19 NAT/IT/000883 "Life Insubricus-Urgent Actions for long- term conservation of Pelobates fuscus insubricus in the distribution area – lotto 2", trasmettendo all'Ente in data 25/5/2026 il Certificato di pagamento n. 1 - Stato di Avanzamento Lavori al 19/05/2026, il Libretto delle Aliquote n. 1 e il Registro di contabilità n. 1;
- 2) di approvare il I SAL come depositato agli atti dell'Ente e provvedere ad emettere il Certificato di Pagamento - SAL n.1, che prevede una spesa netta di € 102.007,75 più IVA al 22%;
- 3) di procedere alla liquidazione della somma di € 124.449,45 comprensiva di IVA al 22% a favore di CO.MAR S.r.L.
- 4) di dare atto che il relativo impegno di spesa, a copertura degli step di pagamento previsti dal contratto, è stato effettuato con DD n. 200 del 04/11/2025;
- 5) di dare atto che la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 03 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto nonché Direttore per l'esecuzione del contratto, nominato ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, è il Direttore dell'Ente;
- 7) di attribuire, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 03 della Legge n. 136/2010, al presente provvedimento il codice identificativo gare, CIG B8EC85A60F, assegnato dall'ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione al R.U.P.;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 e dall'art. 01, comma 32, della Legge n. 190/2012;
- 9) di dare atto che l'Ente provvederà ad operare la scissione dei pagamenti della somma corrispondente all'IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, così come previsto per i pagamenti alle Ditte aggiudicatrici, come previsto con decisione del Consiglio dell'Ue n. 1552 del 25 luglio 2023, con effetto dal 1° luglio 2023, che autorizza l'Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment sino al 30 giugno 2026.
- 10) di dare atto che con comunicazione prot. ingresso n. 1000 del 04/06/2026 la DL ha inviato verbale di sospensione dei lavori opportunamente motivata.

IL DIRETTORE
DOTT. DELMASTRO GRAZIANO
Firmato Digitalmente

Determinazione dirigenziale

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso al Tar Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore
DOTT. DELMASTRO GRAZIANO
Firmato Digitalmente