

COMUNE DI ROSAZZA

Provincia di BIELLA



Servizio Tecnico

Determinazione n. 146 del 10/11/2025

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA A CAUSA DI EVENTI METEORICI 16-17 APRILE 2025. Ripristino difese spondali e briglia di sbarramento lungo il torrente Cervo in loc. Fienbello. APPROVAZIONE CONTABILITA' A TERMINE LAVORI. CUP H18H24001450002

COMUNE DI ROSAZZA

Provincia di BIELLA

Servizio Tecnico

Determinazione n. 146

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA A CAUSA DI EVENTI METEORICI 16-17 APRILE 2025. Ripristino difese spondali e briglia di sbarramento lungo il torrente Cervo in loc. Fienbello. APPROVAZIONE CONTABILITA' A TERMINE LAVORI. CUP H18H24001450002

VISTO il decreto Sindacale concernente l'individuazione e la nomina del Responsabile Servizio Tecnico – Urbanistico per l'anno 2025;

PREMESSO che nei giorni 16 e 17 Aprile 2025, a seguito di eventi meteorici di notevole intensità, si sono verificati nel territorio comunale gravi fenomeni di dissesto idrogeologico con danni alla viabilità e frane ed in special modo in località "Fienbello", il Torrente Cervo, esondando in sponda sinistra, ha procurato il crollo di un'imponente scogliera di protezione, nel tratto poco sottostante la strada comunale di collegamento tra il centro abitato e tale località, ove sono presenti abitazioni civili e attività agricole, creando una pericolosa ed estesa nicchia di frattura su tutta la superficie alla base della scogliera, ora completamente aggettante sul torrente, asportando totalmente una briglia trasversale di sbarramento avente importante rilevanza nella dinamica idraulica del torrente e distruggendo una scala di risalita pesci;

CHE poco a valle della zona interessata dall'evento erosivo eccezionale, sono in corso altri interventi di sistemazione del Torrente Cervo, esondato in quel tratto durante l'alluvione del 2020;

VISTA la relazione in data 30.04.2025 a firma dell'Ing. Nicola Carrera di Biella, progettista e D.L. dell'intervento di sistemazione idraulica sopracitato, redatta a seguito del sopralluogo effettuato in loco in data 29.04.2025 anche alla presenza del Funzionario del Settore OO.PP della Regione Piemonte, del Sindaco e del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in cui vengono evidenziati nel dettaglio i danni rilevati e le criticità conseguenti all'evento dei giorni 16 e 17 Aprile;

CHE nello stesso documento vengono evidenziate le conseguenze in caso di mancato immediato intervento, in particolare in relazione agli interventi in corso più a valle in località Bariosco, che rischierebbero di essere compromessi, della possibile estensione dell'erosione stante l'abbassamento del fondo alveo anche in sponda destra e possibile interessamento della viabilità provinciale SP 100, oltrechè della strada comunale per Regione "Fienbello",

PRESO ATTO che in data 12.05.2025, l'Autorità Comunale di Protezione Civile ha emesso pertanto Ordinanza Sindacale di Somma Urgenza n.3/2025, ordinando all' Impresa Bertini Costruzioni s.r.l , con Sede in Riva Valdobbia,(VC) Località Miniere, già esecutrice dei lavori sullo stesso torrente a valle in Loc. Bariosco, di provvedere in via di somma urgenza all'esecuzione dei lavori di costruzione delle necessarie opere di difesa spondale nel tratto in sponda sinistra del Torrente Cervo, il località "Fienbello", e con lo stesso atto ordinato altresì al Dott. Carrera ing. Nicola, con studio in Biella, Via Bertodano 11, di fornire in via d'urgenza all'Impresa sopracitata le caratteristiche progettuali necessarie ad eseguire nel più breve tempo possibile l'opera di difesa necessaria ed in premessa descritta, curando la direzione dei lavori fino al completamento e procedendo al loro collaudo.

DATO ATTO che trattandosi di procedura straordinaria, la stessa è consentita solo per lavori cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile e la spesa può essere sostenuta

solo nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità come accaduto in occasione degli eventi atmosferici del 16/17 aprile 2025;

RICHIAMATO il D.lgs 36/2023 ed in particolare l'art. 140 "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile;

VERIFICATO che secondo le stime dell'Ing. Nicola Carrera in sede di sopralluogo l'importo del danno alluvionale è pari a € 350.000,00 oltre a spese tecniche/generali ed IVA e quindi per un totale di € 410.000,00 come comunicato e richiesto ai competenti dipartimenti regionali;

VERIFICATO per l'avvio dei lavori si è provveduto ai seguenti adempimenti amministrativi:

- è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto **H18H24001450002**;
- è stato acquisito – tramite piattaforma Consip / MEPA – il seguente codice **CIG B6FFCDCC2E** per importo netto di € 17.000,00 per la Direzione dei Lavori, sicurezza in fase di esecuzione, contabilità fino alla chiusura delle opere a favore dell'Ing. Nicola CARRERA;
- è stato acquisito – tramite piattaforma Consip / MEPA – il seguente codice **CIG B702771FF7** per importo netto offerto di € 343.800,00 per l'esecuzione dei lavori di cui all'ordinanza Sindacale e secondo le indicazioni dell'ing. Nicola Carrera con la Ditta Bertini srl;
- sono stati stipulati i seguenti contratti CONSIP Mepa:
 - o n. 5378689 con l'Ing. Nicola Carrera;
 - o n. 5378786 con la ditta Bertini srl

VERIFICATO che i lavori hanno avuto inizio in data 12/06/2025;

RICHIAMATI i seguenti atti assunti dall'Amministrazione comunale:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 03/07/2025 avente ad oggetto "Presa d'atto lavori di somma urgenza a causa di eventi meteorici di notevole intensità (ripristino difese spondali e briglia di sbarramento lungo il Torrente Cervo loc. Fienbello) ai fini della presentazione al consiglio comunale per la regolarizzazione, ai degli articoli 191, comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs 267/2000";
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10/07/2025 avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio di complessivi € 410.000,00 per lavori di somma urgenza per ripristino difese spondali e briglia di sbarramento lungo il torrente Cervo in Loc. Fienbello";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30/06/2025 con la quale è stato dichiarato – per i territori interessati dalle eccezionali piogge del 16/17 aprile – lo stato di calamità;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile – Presidente della Regione Piemonte - '

- 1/1800A/1154 del 18/08/2025 con la quale sono stati circoscritti e dettagliati l'elenco dei Comuni colpiti dall'evento;
- 2/1800A/1154 del 04/09/2025 con la quale è stata prevista la suddivisione degli interventi che interferiscono con i corsi d'acqua;
- 3/1800A/1154 del 05/09/2025 di individuazione delle strutture organizzative di riferimento per la gestione dell'emergenza;
- 4/1800A/1154 del 13/10/2025 con la quale ha riallineato l'elenco dei Comuni colpiti dall'evento;
- 5/1800A/1154 del 24/10/2025 con la quale, a seguito degli stanziamenti ministeriali, è stato approvato il 1° e 2° stralcio del piano degli interventi;

VERIFICATO che il Comune di Rosazza risulta inserito all'interno di tali primi stralci finanziati, per l'intervento identificato correttamente con il CUP **H18H24001450002** e per l'importo di **€ 410.000,00**;

VERIFICATO che i lavori eseguiti dall'Impresa Bertini srl sono stati ultimati in data 15/07/2025;

VISTA la documentazione pervenuta dal D.L., Ing. Nicola Carrera in data 30/10/2025 prot. 2959 composta dai seguenti allegati:

- Libretto delle misure;
- Stato di avanzamento lavori 1 – unico e pari al finale;
- Planimetria dei luoghi a lavori ultimati;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

RITENUTO con il presente atto provvedere a:

- Formalizzare gli impegni di spesa a favore delle figure individuate nella ordinanza sindacale 3/2025;
- Approvare la contabilità dell'opera al fine di rendicontare la spesa in regione;
- Liquidare il credito risultante dall'approvazione di cui sopra;

RICHIAMATO il D.lgs 36/2023;

RICHIAMATO il D.lgs 267/2000;

DETERMINA

1) Di approvare la contabilità lavori pervenuta dal Direttore dei Lavori in data 30/10/2025, su lavori dichiarati ultimati in data 15/07/2025, e composta dai seguenti allegati:

- Libretto delle misure;
- Stato di avanzamento lavori 1 – unico e pari al finale;
- Planimetria dei luoghi a lavori ultimati;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

2) Di Approvare il seguente prospetto di spesa di chiusura dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO FINALE

| | |
|--|---------------------|
| - LAVORI | 342.675,69 € |
| - IVA SU LAVORI | 34.267,57 € |
| - SPESE D.L. /CONTABILITA' E SICUREZZA IN FASE DI ESCEUZIONE | 17.000,00 € |
| - CONTRIBUTO CASSA INGEGNERI | |
| 680,00 € | |
| - IVA SU SPESE TECNICHE + CONTRIBUTO CASSA | 3.889,60 € |
| - CONTRIBUTO ANAC | |
| 250,00 € | |
| - INCENTIVO ART. 45 D.lgs 36/2023 (comma 3) | 5.600,00 € |
| TOTALE | 404.362,86 € |

3) Di impegnare al cap.**8530/260/1** della parte Uscite del bilancio 2025 e di dichiarare i seguenti crediti esigibili **previa emissione regolare fatturazione, verifica regolarità fiscale e contributiva:**

- **€ 376.943,26** a favore dell'Impresa Bertini s.r.l. con Sede in Riva Valdobbia,(VC) Località Miniere Partita IVA 01906730021;
- **€ 21.569,60** a favore dell'Ing. Nicola Carrera con studio in Biella via Bertodano n. 11 (Partita IVA 02745780029)

ed inoltre di impegnare sempre al cap.**8530/260/1** della parte Uscite del bilancio 2025:

- **€ 250,00 a favore di ANAC per contributo obbligatorio SA;**
- **€ 5.600,00** a favore del Comune di Rosazza quale accantonamento incentivo RUP (solo quota prevista dal comma 3 art. 45 D.Lgs 36/2023);

4) Di dichiarare che con separato atto di determinazione si provvederà alla liquidazione dell'incentivo ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023;

5) Di dare atto che risultano verificati i seguenti parametri/percentuali di spesa previsti dall'Ordinanza commissariale 5/A1800A/1154 del 24/10/2025 art. 5 ed in particolare come segue:

contributo concesso € 410.000,00;

spese generali e tecniche riconoscibili – art 5 lettera a) – 8% del contributo quindi pari a

€ 32.800,00

spese generali e tecniche rendicontati a consuntivo € 27.419,60

e quindi sui Q.E. a consuntivo

contributo richiesto € 404.362,86

spese generali e tecniche riconoscibili – art 5 lettera a) – 8% del contributo quindi pari a

€ 32.349,03

spese generali e tecniche rendicontati a consuntivo € 27.419,60

6) Di dare atto che si provvederà alla rendicontazione secondo quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale 5/A1800A/1154 e suoi allegati sul portale regionale indicato;

7) Di fare salvi i disposti di cui agli artt. 163 e 191 del D.Lgs 267/2000;

8) Di dare atto che, in adempimento agli obblighi previsti dalla normativa anticorruzione ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, del codice di Comportamento del Comune di Rosazza, i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) potranno estrarre copia del codice di Comportamento dal sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, Disposizioni generali, Atti generali;

9) Di dare atto che sono stati eseguiti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/8/2010, N. 136 e successive modifiche;

10) Di dare atto che la presente determinazione, in virtù dell'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, deve intendersi esecutiva;

11) Di trasmettere la presente all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

12) Di trasmettere la presente all'Ing. Nicola Carrera e all'Impresa Bertini srl;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Rosazza.