

Comune di Miasino

Provincia di Novara

Via Sperati, 6 - 28010 Miasino

DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 1 DEL 02/01/2023

OGGETTO:

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI DI PIAZZALE MARTELLI - CUP B27H21000730004 - CIG 9334980D2E - OPERE AFFIDATE ALLA DITTA PROLUDIC SRL DI CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N°1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 in data 29.12.2022 con il quale il sottoscritto Elia Germani è stato nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

Premesso che:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LLPP n. 116 del 20.07.2021, veniva affidato all'arch. Valeria STRESS con studio in via Carlo Cerruti n. 7 a Novara (NO), incarico professionale relativo alla progettazione dei lavori "Riqualificazione parco giochi di Piazzale Martelli" con la specifica indicazione di dare massima priorità ai principi di accessibilità e inclusività, oltre che di durevolezza e solidità dei materiali;
- l'Amministrazione Comunale ha richiesto alla Regione Piemonte un contributo finalizzato all'adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità, ai sensi della D.G.R. n. 47-8101 del 14.12.2018, e con determinazione dirigenziale DD829/A1421A/2020 è stato assegnato a questo Comune l'importo di € 6.278,55 (riferimento DGR n. 4-1660 del 17.07.2020);
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 18.07.2022 veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Riqualificazione parco giochi di Piazzale Martelli", redatto all'arch. Valeria STRESS, per l'importo complessivo pari a € 113.160,00;
- con Determinazione del Servizio LLPP n. n. 15 in data 02.08.2022 i lavori di cui trattasi sono stati affidati alla ditta PROLUDIC S.r.l. con sede in via Solferino n. 2 in Castelnuovo Scrivia (AL) per l'importo di € 99.787,25 oltre € 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo di aggiudicazione di € 99.987,25 oltre IVA, in applicazione del ribasso offerto per l'aggiudicazione dell'appalto;
- con nota in data 27.09.2022 acquisita al prot. com.le al n. 4224, la ditta PROLUDIC S.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e smi;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LLPP n. 21 in data 23.10.2022 si è preso atto della volontà ditta PROLUDIC S.r.l. di cedere in subappalto parte delle lavorazioni, in favore della ditta FLORTEC di SAMUELE VITALE con sede in Mosso (BI), Borgata Marchetto n. 22 C.F.: VTLSML82T26A859V - P. IVA: 02639440029;
- con nota in data 12.10.2022 acquisita al prot. com.le al n. 4461, l'arch. Valeria Stress per cause sopravvenute ha comunicato l'impossibilità di proseguire nell'incarico affidatogli con la sopraccitata Determinazione n. 116 del 20.07.2021;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio LLPP n. 23 in data 21.10.2022 si è preso atto dell'indisponibilità dell'arch. Valeria Stress a proseguire nell'incarico affidatogli con la Determinazione n. 116 del 20.07.2021, e si è proceduto allo svincolo dell'importo residuale di € 3.120,00 imputato al capitolo 3480 codice 10.05.2 afferente alla differenza tra l'importo impegnato e le prestazioni professionali svolte;
- in conseguenza alla richiesta di subappalto inoltrata dalla ditta PROLUDIC S.r.l e pertanto della sopravvenuta presenza in cantiere di una seconda ditta, è scaturita l'esigenza di individuare la figura del coordinatore per la sicurezza così come previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- in conseguenza della rinuncia all'incarico da parte dell'arch. Valeria STRESS, è scaturita l'esigenza di individuare diversa figura per la direzione dei lavori;
- con propria Determinazione n. 24 in data 25.10.2022 relativamente ai lavori in narrativa, si è provveduto ad affidare, all'ing. Giulio Francesco Frassin con studio tecnico in Borgomanero (NO) in Via Risorgimento n. 38, C.F.: FRSGFR77C09B019W, iscritto all'Albo Ingegneri Prov. Novara al n. 2207/A, incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di *"Riqualificazione parco giochi di Piazzale Martelli"* e contestualmente ad affidare al dipendente comunale geom Maurizio Martinetti, l'incarico di direzione lavori;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 22.10.2022 veniva riapprovato il quadro economico dei lavori di *"Riqualificazione parco giochi di Piazzale Martelli"*, in relazione all'esigenza di affidare incarico di coordinatore per la sicurezza così come previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. riassegnare incarico per la direzione dei lavori, oltre ad elevare la voce per imprevisti ed arrotondamenti includendo anche possibili opere in economia e di completamento, come di seguito ripartito:

RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI DI PIAZZALE MARTELLI - CUP B27H21000730004

Lavori (quota IVA 4%)	€	72.574,37
Lavori (quota IVA 22%)	€	27.220,86
sommano lavori soggetti a ribasso	€	99.795,23
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	200,00
Importo totale lavori	€	99.995,23
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA LAVORI 4%	€	2.902,97
IVA LAVORI 22%	€	6.032,59
spese tecniche progettazione		€ 3.500,00
INARCASSA 4%	€	140,00
coordinamento sicurezza	€	2.100,00

INARCASSA 4%	€	84,00
IVA 22% coordinamento sicurezza	€	480,48
incentivo RUP	€	1.999,90
imprevisti e arrotondamenti	€	4.764,82
<hr/>		
totale complessivo	€	122.000,00

- che in data 04.11.2022 si è provveduto alla stipula di scrittura privata di appalto;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 07.11.2022, come risulta dal verbale di consegna dei lavori, sotto la direzione lavori del geom Maurizio Martinetti, dipendente comunale;

Visto il SAL n° 1 relativo all'appalto delle opere in discorso predisposto dal Direttore Lavori in data 28.12.2022 costituito da: Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato Avanzamento Lavori n.1, dal quale risulta che le opere realizzate a tutto il 28.12.2022 ammontano ad € 93.356,35;

Visto il Certificato di Pagamento n°1 per € 92,889,57 in applicazione del ribasso offerto in sede affidamento e della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA 4/22% per € 7.869,78 e quindi per complessivi € 100.759,35 diconsì: (euro centomilasettecentocinquantanove/35) IVA c.sa;

Verificata la regolarità contributiva della ditta PROLUDIC S.r.l., giusto DURC Numero Protocollo INAIL_35102320 - Scadenza validità 15/02/2023 - con esito regolare;

Visti:

- il D.lgs. 50/2016 e smi;
- il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore;
- il D.lgs. 267/2000;

Verificata la correttezza della documentazione contabile prodotta;

Ritenuto di approvare lo stato di avanzamento lavori suddetto, la relativa documentazione contabile e il certificato di pagamento come sopra descritti

D E T E R M I N A

- 1) **di approvare** lo Stato Avanzamento Lavori n.1 relativo ai lavori di "Riqualficazione parco giochi di Piazzale Martelli", in Comune di Miasino affidati alla ditta PROLUDIC S.r.l. con sede in via Solferino n. 2 in Castelnuovo Scrivia (AL) P.IVA 03500980960 da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 28.12.2022 ammontano ad € 93.356,35;
- 2) **di approvare** il relativo Certificato di Pagamento n. 1, da cui risulta un credito in favore della ditta PROLUDIC S.r.l. di € 92,889,57 oltre IVA 4/22% per € 7.869,78 e quindi per complessivi € 100.759,35 diconsì: (euro centomilasettecentocinquantanove/35) IVA c.sa;
- 3) **di dare** atto che la spesa relativa lavori in oggetto, trova copertura nel quadro economico dell'intervento del valore complessivo di € 122.000,00 finanziato per € 6.278,55 con contributo regionale con imputazione al capitolo 4040/99 -codice 06.01.2 - (impegni 240 e 241) e per € 115.721,45 mediante risorse proprie dell'Ente rispettivamente imputate per € 102.721,45 sul capitolo 7830/99 codice 06.01.2 - (impegni 240 e 241), € 3.640,00 sul

capitolo 3480/1 codice 10.05.2 (quota progettazione già impegnata con precedente determinazione n. 116/2021), € 3.120,00 somme svincolate con Determinazione del Responsabile del Servizio LLPP n. 21 del 21/10/2022 imputate al capitolo 3480 codice 10.05.2 (impegni 85/1 e 85/2), € 1.540,00 sul capitolo 3234/99 ed € 4.700 sul capitolo 3479;

4) **di dare atto** che il responsabile del presente procedimento è il geom. Maurizio Martinetti;

Il Responsabile del Servizio LLPP
Firmato digitalmente
F.to: Elia Germani